

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1971
del 22/11/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2119
del 06/12/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DI AVANZAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER GIRO D'ITALIA (FIN. CONTR. MIN. INTERNO /L. BILANCIO 2022)

CIG DERIVATO: 92108276E4
CUP: J85F22000860001
COD. STR: A_40401

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DI AVANZAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER GIRO D'ITALIA (FIN. CONTR. MIN. INTERNO /L. BILANCIO 2022)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con comunicazione della Prefettura di Reggio Emilia P. G. 2022/17301 del 20/01/2022 sono stati assegnati contributi finanziati con decreto del Ministero dell' Interno del 14/01/2022 per gli interventi finalizzati alla Manutenzione Straordinaria di strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2022);
- sul prospetto "Altri Investimenti" allegato al bilancio per l'esercizio 2022 è previsto l'intervento Cod. Prog.: A_40401 MESSA IN SICUREZZA STRADE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER GIRO D'ITALIA, connesso ai seguenti capitoli del PEG 2022:
 - Capitolo 9087 Contributo Ministero Interno per interventi di MS strade comunali, marciapiedi e arredo urbano - (L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2022) (vegg capp U 40000/39-40);
 - Capitolo 40000/39 Messa in sicurezza strade e interventi vari per Giro d'Italia (contributo Ministero Interno - L 2021/234 Legge di bilancio 2022) vegg cap E 9087;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 406** del 02/05/2022 è stato accertato al cap. di entrata 9087 Bilancio 2022 del Peg 2022 (vegg. U 40000/39 - 40) Piano Finanziario 4.02.01.01.001, il Contributo finanziato con Decreto del Ministero dell' Interno del 14/01/2022 per gli interventi finalizzati alla Manutenzione Straordinaria di strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2022), in particolare veniva impegnato al cap. 40000/39 l'importo di **€ 130.000,00 Iva inclusa per la MESSA IN SICUREZZA STRADE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER GIRO D'ITALIA;**
- con medesima determinazione è stato **approvato il progetto di messa in sicurezza strade e realizzazione di interventi vari per giro d'Italia per € 130.000,00** e contestualmente, approvando il preventivo di spesa, si **affidavano** i lavori in oggetto ai sensi dell'art. del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 2 e 3 (di semplificazioni) e s. m. i. provvedimenti conseguenti, alla ditta **TRE EMME S.R.L.** C. F. / P. Iva 00984170357, VIA PRATO BOVINO, 66/A 42024 CASTELNOVO DI SOTTO (RE), avendo presentato la migliore offerta di € 105.044,56 Iva esclusa, a seguito di invito a formulare offerta a tre imprese in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e iscritte all'Albo dei fornitori dell'Amministrazione;
- in data 03/05/2022 il Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo ha consegnato i lavori con verbale di consegna anticipata;
- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. n. 781** del 04/05/2022 è stato autorizzato a Tre Emme srl il subappalto all'impresa Mesoraca Valerio srl con sede a Reggio Emilia in Via Tonale, 5, P. IVA 02084560354, avente ad oggetto "lavori relativi alla manutenzione straordinaria delle strade comunali 2022 - messa in sicurezza strade e interventi vari per giro d'Italia" - autorizzazione al subappalto per i lavori di movimentazione segnaletica, transenne, aiuole salvagente" per **€ 27.430,36**; la richiesta di subappalto è corredata da documento sottoscritto da entrambe le ditte affinché il pagamento del subappaltatore venga effettuato da parte della ditta appaltatrice in deroga a quanto disposto dall'art 105, comma 13 d.lgs 50/2016;
- Il contratto d'appalto tra il Comune di Reggio Emilia e la ditta TRE EMME è STATO STIPULATO il 12/10/2022 n. 187;
- con provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 1309 del 22/07/2022** è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento lavori dei lavori di messa in sicurezza strade e realizzazione di interventi vari per giro d'Italia (FIN. CONTR. MIN. INTERNO /L.

BILANCIO 2022) per € 83.816,32 oltre IVA per un totale di € 102.255,91 (di cui € 23.917,26 oltre IVA al subappaltatore Mesoraca Valerio srl)

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale di avanzamento lavori rassegnato dal Direttore dei lavori, Geom. Luca Mastrangelo al RUP Ing. Ursula Montanari in data 04/08/2022 consistente in:

- verbale di consegna anticipata
- sal n.2
- libretto delle misure n. 2
- registro di contabilità n. 2
- DURC dell'impresa aggiudicataria e delle subappaltatrici regolari ed in corso di validità;
- fattura n. 36/6 del 20/10/2022 della ditta **Tre Emme srl** pari ad € 25.890,34 Iva inclusa già registrata in contabilità, di cui
 - € 3.513,1 alla ditta subappaltatrice Mesoraca Valerio S.r.l con fattura pagata e quietanzata n. 79 del 31/10/2022
- relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione dal quale si evince che:

CAUZIONE: *la ditta non ha costituito cauzione in quanto i lavori, essendo urgenti e da terminare entro una determinata data, sono stati terminati prima della stipula del contratto.*

CONSEGNA DEI LAVORI: *i lavori in oggetto sono stati consegnati con consegna anticipata in via d'urgenza in data 03/05/2022.*

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: *come determinato dal Capitolato Speciale d'Appalto, e riportato nel verbale di consegna lavori, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 12/07/2022. Considerato che la DL in corso d'opera ha ordinato ulteriori lavorazioni inizialmente non previste, ovvero stuccatura e tinteggio con vernice stradale bianca di tutte le isole salvagente riposizionate in via Emilia Ospizio e via Amendola, si è disposta una proroga informale di 10 gg per ultimare i lavori.*

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: *avvenuta il giorno 20/07/2022 come da Certificato emesso in pari data.*

PERIZIA SUPPLETIVA: *durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.*

SUBAPPALTI: *da parte dell'appaltatore è stato richiesto un subappalto a favore dell'impresa Mesoraca Valerio srl per l'importo di € 27.430,36, autorizzato con determinazione*

Dirigenziale RUAD 781 del 04/05/2022. Il pagamento al subappaltatore viene eseguito dall'impresa appaltatrice.

RATE D'ACCONTO: *durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 25/05/2022 per un importo di € 83.816,32 oltre I.V.A.*

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: *la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.*

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: *lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/08/2022 per un importo complessivo di € 105.037,91 oltre I.V.A.*

RISERVA DELL'IMPRESA: *l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.*

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: *la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 105.044,56 oltre I.V.A. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 105.037,91 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 6,65 oltre I.V.A.*

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: *l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.*

INFORTUNI SUL LAVORO: *durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.*

AVVISI AI CREDITORI: *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.*

CESSIONE DI CREDITO: *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.*

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- a) *le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- b) *dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;*
- c) *i prezzi applicati sono quelli contenuti nel preventivo offerto richiamato nel contratto d'appalto Reg. n° 187 del 12/10/2022;*
- d) *l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;*
- e) *durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;*
- f) *l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;*
- g) *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;*
- h) *il subappaltatore Mesoraca Valerio srl, che viene pagato dall'impresa appaltatrice, ha presentato fattura quietanziata relativa al 1° SAL;*
- i) *il conto finale ammonta a € 105.037,91 oltre I.V.A.;*
- j) *è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento di € 83.816,32 oltre I.V.A.;*
- k) *il credito dell'impresa rimane di € 21.221,59 oltre I.V.A. al 22 %.*

Richiamati:

- l) Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 14 e 16;
- m) Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- n) l'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di **approvare** lo stato finale di avanzamento lavori e tutti gli atti di contabilità riguardanti i LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER GIRO D'ITALIA ;
2. di **liquidare** all'impresa aggiudicataria TRE EMME SRL con sede in VIA PRATO BOVINO, 66/A 42024 CASTELNOVO DI SOTTO (RE) C.F./P. Iva 00984170357, lo stato finale di avanzamento lavori pari ad un importo di **€ 21.221,59 oltre IVA al 22% per complessivi € 25.890,34** di cui € 3.513,1 a favore della ditta subappaltatrice Mesoraca Valerio già pagati dalla ditta appaltatrice in deroga a quanto disposto dall'art 105, comma 13 d.lgs 50/2016, attingendo all' **impegno: 2022/3812/1** - generato dal bilancio 2022- sul **capitolo 40000/39** "Messa in sicurezza strade e interventi vari per Giro d'Italia (contributo Ministero Interno - L 2021/234 Legge di bilancio 2022) vegg cap E 9087" Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, cod. Progetto A_40401; **CIG 92108276E4 – CUP J85F22000860001**

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti