

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/2038

del 01/12/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2132

del 07/12/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA SUD LOTTO 2 ANNO 2020, E RELATIVA LIQUIDAZIONE - FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. N. 6204705

CIG DERIVATO: 8764362452
CIG Accordo Quadro: 7692668E71
CUP: J87H20004160004
Codice Progetto: V_22905

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA SUD LOTTO 2 ANNO 2020, E RELATIVA LIQUIDAZIONE - FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. N. 6204705

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 15/02/2022;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 1768 dell'08/11/2018** è stato approvato il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali e, contestualmente, si è provveduto a indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento degli interventi ivi ricompresi;

- Con Determinazione Dirigenziale **R.U.A.D. n. 217 dell'11/02/2019** si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della suddetta procedura aperta, relativamente a tutti i lotti territoriali (contratto n. 55911 del 10/04/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Con riferimento al Lotto n. 2, ZONA SUD, CIG 7692668E71, l'impresa aggiudicataria è risultata essere l'ATI così

composta: SALI-VER S.R.L con sede Reggio nell'Emilia, Partita IVA 02421950359 (mandataria), e COFAR S.R.L. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (RE), Partita IVA 02040750354 (mandante);

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 697 del 26/08/2020** si è impegnata la spesa e si è approvato lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, ripartendo gli affidamenti dei lavori in base alle zone di intervento ed ai soggetti selezionati mediante Accordo Quadro per le infrastrutture per il biennio 2019_2021;

- con Delibera **n. 204 del 15/12/2020** la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in anticipazione del Pums e Bicipan con identificazione delle azioni prioritarie per fronteggiare le nuove esigenze di mobilità post emergenza sanitaria Covid-19, fase 2, **codice cup: J87H20004160004**, importo progetto € 200.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 494 del 13/05/2021** il Servizio Finanziario ha approvato la determinazione a contrarre un prestito con la cassa C.D.P. per il citato progetto - pos. n. 6204705.

Dato atto, inoltre, che:

- con successiva Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 67 del 28/01/2021** si è provveduto all'estensione di un quinto dell'importo contrattuale di ciascuno lotto dell'accordo quadro per la manutenzione delle infrastrutture comunali, e all'estensione temporale della validità degli stessi fino al 04/09/2021 e che, con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 843 dell'11/08/2021**, si è rimpinguato l'impegno di spesa, fissando il termine dei lavori di che trattasi alla data del 31/12/2021;

- con Determina Dirigenziale **R.U.D. n. 573 del 31/05/2021** si è provveduto all'**Affidamento dei lavori** di realizzazione degli interventi di cui in oggetto. Nello specifico, alla **R.T.I. tra SALI-VER srl e COFAR srl** sono stati affidati i lavori sulla **CICLOVIA 2 - Via Cialdini/via Terrachini**, per un importo lavori di € 55.490,29 oltre IVA per un totale di **€ 67.698,15** compresa IVA con applicazione dello sconto contrattuale del 20,45% sull'Elenco Prezzi vigente nell'Accordo Quadro zona Sud; CIG derivato 8764362452;

i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata in data 19/08/2021 e sono stati ultimati il giorno 28/10/2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dall'art 4 del contratto applicativo;

- il relativo contratto applicativo con l'A.T.I. aggiudicataria dell'accordo quadro ZONA SUD è il n. 125 del 23/06/2022;

- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 1902** del 18/11/2021 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori per un totale di € 47.036,08.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13, comma 2 lett. a, D.M. 49/2018 e ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori, geom. Luca Mastrangelo, al RUP Ing. Ursula Montanari consistente in:

- Registro di contabilità n. 2;
- stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 10/11/2022;
- libretto delle misure n. 2;
- DURC delle Imprese facenti parte dell'ATI appaltatrice regolari ed in corso di validità;
- fattura della ditta "SALI-VER S.R.L." n. 169 del 18/11/2022 già registrata in contabilità;
- suddivisione degli importi da fatturare fornita dall'A.T.I.
- Relazione sul conto finale e e Certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 108.758,38 mediante garanzia fidejussoria n. 10030310000168 emessa in data 10/06/2019 da Bene Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con consegna anticipata in via d'urgenza in data 19/08/2021.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dal contratto applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 30/10/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 28/10/2022 come da Certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti né autorizzati contratti di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento n. 1 in data 09/11/2021 per un importo di € 38.554,16 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/11/2022 per un importo complessivo di € 54.736,33 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione é di netti € 55.490,29 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 20,45%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di € 54.736,33 oltre I.V.A., pertanto si é avuta una minore spesa pari ad € 753,96 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo Reg. 125 del 23/06/2022 per

le opere realizzate nel corso del 2021;

- *per quanto riguarda i ultimi lavori eseguiti nel corso dell'anno 2022, i prezzi applicati sono stati compensati in base alle disposizioni del Decreto Legge 50 del 17/05/2022 (convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91);*
- *la maggiore spesa determinata da tale compensazione rientra tra le somme disponibili nel contratto d'appalto e le relative voci di spesa sono registrate nei documenti contabili;*
- *l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;*
- *durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;*
- *l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;*
- *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;*
- *il conto finale ammonta a € 54.736,33 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%;*
- *è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento di € 38.554,16 oltre I.V.A.;*
- *il credito dell'impresa rimane di € 16.182,17 oltre I.V.A. al 22 %*

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2^a stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

- di **approvare** lo stato finale n. 2 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, ZONA SUD;
- di **liquidare** lo stato finale dei lavori n. 2, pari ad un importo di € 16.182,17 oltre IVA al 22% (e dunque per complessivi € **19.742,25** IVA compresa), come da documento di ripartizione delle competenze allegato al presente atto, alla ditta SALI-VER S.R.L. con sede Reggio nell'Emilia, Partita IVA 02421950359, attingendo all'impegno 2022/2397, capitolo 40006/78 del Bilancio 2022, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa mandataria dell 'A.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti