

Proponente: 54.B

Proposta: 2023/4

del 03/01/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 27

del 11/01/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE, ZONA SUD LOTTO 2 ANNO 2020 (ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - BIENNIO 2019-2020) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE EX ART. 102, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I.

CUP: J87C20000170004
CIG ACCORDO QUADRO: 7692668E71
CIG DERIVATO: 83369550E9
COD. OB.: V_22803

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 26647 del 02/02/2022 - il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ursula Montanari, la responsabilità della direzione del “Servizio Cura della Città”, con decorrenza dal 15/02/2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 45 del 29/03/2022 - sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 65 del 19/04/2022 - è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2022 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 127 del 30/06/2022 - immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), l'integrazione del Piano delle Performance 2022/2024, del Piano Esecutivo di Gestione 2022 e altri allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 128 del 18/07/2022 - immediatamente esecutiva è stata approvata la “Variazione di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati - Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale – ID n.178 del 28/11/2022 - dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la "Variazione al Bilancio 2022-2024, al D.U.P. e ai Relativi Allegati”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

Dato atto che:

- con Provvedimento dirigenziale - **R.U.A.D. 217 del 11/02/2019** - si provvedeva all'approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55927 del 30/07/2019) - ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. - articolato per lotti territoriali, con aggiudicazione relativamente al Lotto 2 ZONA SUD all'A.T.I. così composta: SALI-VER S.R.L. - con sede Reggio nell'Emilia, Partita IVA 02421950359 (mandataria) - e d COFAR S.R.L., con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (RE), Partita IVA 02040750354 (mandante);

- con Determinazione dirigenziale **R.U.D 622 del 31.07.2020** si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del programma di sicurezza urbana per l'utenza debole con contestuali affidamenti nel rispetto

di quanto prescritto della Determinazione Dirigenziale - R.U.A.D. n. 217 del 11/02/2019 - nell'ambito del predetto Accordo Quadro (per il lotto 2 zona sud CIG derivato: 83369550E9);

- in data 02/10/2020 veniva stipulato con la predetta ATI il relativo contratto applicativo registrato al n. 79 per l'importo complessivo di euro 78.842,70;

- i lavori sono stati consegnati in data 27.01.2021, come risulta da relativo verbale di consegna;

- con Provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. 485 del 25/03/2021 – è stato approvato il “Primo Stato Avanzamento Lavori” e liquidato all'appaltatore euro 19.660,81 oltre IVA, per un valore complessivo di euro 23.349,56;

- con Provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. 1384 del 26/08/2021 – è stato approvato il “Secondo Stato di Avanzamento Lavori” e liquidato all'appaltatore euro 56.165,80 oltre IVA, per un valore complessivo di euro 68.522,28 IVA compresa;

RILEVATO CHE, il Dirigente del Servizio “Cura della Città” - Ing. Ursula Montanari – ha rassegnato ii seguenti documenti:

- il Certificato di ultimazione lavori;
- lo Stato d'Avanzamento lavori n. 3 pari al finale a tutto il 01/12/2022;
- la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, del 01/12/2022, redatta dal Direttore dei Lavori – Geom Luca Mastrangelo – nel rispetto di quanto prescritto 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018, da cui si evince quanto segue:

“Omissis.:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di euro 108.758,38 mediante garanzia fidejussoria n. 10030310000168 emessa in data 10/06/2019 da BENE Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 27/01/2021 come da verbale in pari data.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dal verbale di consegna lavori, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/07/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 19/07/2021 come da certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti né autorizzati contratti di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati di Pagamento:

- Certificato di Pagamento n. 1 in data 16/03/2021 per un importo di euro 19.660,81 oltre I.V.A.

- Certificato di Pagamento n. 2 in data 19/07/2021 per un importo di euro 56.165,80 oltre I.V.A.

per complessivi €euro75.826,61 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/12/2022 per un importo complessivo di euro 78.841,47 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità / stato finale senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti euro 78.842,70 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 20,45%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di euro 78.841,47 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 1,23 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione...";

Rilevato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nella contabilità finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo Reg. 79 del 02/10/2020;
- l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, come da stato finale, rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile, come si evince dal relativo certificato di ultimazione lavori;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta ad euro 78.841,47 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 20,45%;
- sono stati emessi n. 2 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati di Pagamento per complessivi euro 75.826,61 oltre I.V.A.;
- il credito residuo da liquidare a saldo all'operatore economico aggiudicatario. ammonta ad euro 3.014,86 oltre I.V.A. al 22% , per complessivo euro 3.678,13 IVA compresa;

Accertata la regolarità contributiva, in merito al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi degli operatori economici che compongono RTI:

- SALI-VER S.R.L, Partita IVA 02421950359 (mandataria), DURC Prot. INPS_33134934 del 14/10/2022;
- COFAR S.R.L. Partita IVA 02040750354 (mandante), DURC Prot. INPS_33027634 del 08/10/2022;

Ritenuto di:

- approvare la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatta Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018;

- liquidare il credito residuo maturato all'operatore economico SALI-VER S.R.L, Partita IVA 02421950359 (mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dell'Accordo Quadro, contratto n. 55927 del 30/07/2019), come indicato dal Direttore dei Lavori con nota del del 28/12/2022 (**Allegato**

A "Ripartizione quota fatturazione"), pari ad euro 3.014,86 oltre I.V.A. al 22%, per complessivo euro 3.678,13 IVA compresa;

Richiamati:

Il vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;

Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

il D. Lgs.50/2016 s.m.i.

D.P.R. 207/2010 s.m.i., per la parte in vigore;

il DM 49/2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DETERMINA

- **DI APPROVARE:**

1) la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - redatta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018 e dell'art. 102, comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. - dei lavori inerenti la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE ZONA SUD LOTTO 2 ANNO 2020 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI BIENNIO 2019-2020";

2) lo stato finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di cui all'oggetto, al 01/12/2022;

- **DI PRENDERE ATTO:**

- che i lavori di cui all'oggetto sono terminati in tempo utile come si evince dal relativo certificato di ultimazione lavori;

- che il conto finale ammonta a euro 78.841,47 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%;

- che sono stati emessi n. 2 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati di Pagamento per complessivi euro 75.826,61 oltre I.V.A.;
 - della regolarità contributiva, in merito al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, dell'appaltatore, come si evince in narrativa;
 - che il credito residuo maturato dall'appaltatore ammonta euro 3.014,86 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi euro 3.678,13 IVA compresa, comprensivo delle ritenute per lo 0,5% per infortuni;
 - che come si evince dall'**Allegato A** "Ripartizione quota fatturazione", sottoscritto dal Direttore dei Lavori, l'importo sopra indicato di euro 3.014,86 oltre I.V.A. al 22%, va riconosciuto all'operatore economico SALI-VER S.R.L. (Partita IVA 02421950359), mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dell'Accordo Quadro, citato in narrativa (contratto n. 55927 del 30/07/2019);
 - che lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro, citato in narrativa;
- **DI LIQUIDARE**, l'importo a saldo di euro 3.014,86 oltre I.V.A. al 22% (**euro 3.678,13 IVA compresa**), come segue:
 - quanto ad euro 3.014,86, all'operatore economico mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dei lavori in oggetto, SALI-VER S.R.L. (Partita IVA 02421950359), con sede in via C. Boetti 12 Reggio Emilia 42124 (RE), fattura elettronica n. 210/2022;
 - quanto ad euro 663,27, all'erario;
 - **DI DARE ATTO** che l'importo di euro 3.678,13 IVA compresa, trova copertura finanziaria al Capitolo n. 40000/22 denominato: "Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (fin. mezzi propri)" – Codice Progetto: V_22803 – CUP J87C20000170004, Centro di costo 0231; (imp. n. 2022/2262);

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"CURA DELLA CITTA"
Ing. Ursula Montanari

