

**Proponente: 42.A**  
**Proposta: 2023/147**

**del 24/01/2023**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 74**

**del 27/01/2023**

**INGEGNERIA - EDIFICI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI-VIA MOGADISCIO (FIN. MUTUO ICS POS. N. 5493900) – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI QUOTA PARTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI EX DD 1484/2022 PER IL 1° SAL AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 CONV. IN L. 91/2022.

**Codice obiettivo V\_18701**

**CUP J88H20000370004**

**CIG 9267160E58**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI-VIA MOGADISCIO (FIN. MUTUO ICS POS. N. 5493900) – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI QUOTA PARTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI EX DD 1484/2022 PER IL 1° SAL AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 CONV. IN L. 91/2022.

## **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025, la nota di aggiornamento al DUP e relativi allegati;
- con successiva Deliberazione di Giunta comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2023 e relativi allegati;
- con atto del Sindaco PG n. 90567 del 28/05/2020 è stato incaricato l'ing. Ermes Torreggiani della responsabilità di direzione del Servizio "Ingegneria Edifici";

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale RUD n. 611 del 17/06/2022 si approvava il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio – codice obiettivo V\_18701 - CUP J88H20000370004 - RUP ing. Ermes Torreggiani - con contestuali affidamenti delle lavorazioni previste in progetto, tra cui i lavori relativi alle fondazioni spogliatoi all'impresa F.Ili Aiello costruzioni srl - P.IVA 01770300356, con sede in via Via Rinaldi Giovanni n. 103/F Reggio Emilia per un importo di € 164.883,17 IVA 10% compresa – CIG 9267160E58;
- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 1379 del 04/08/2022 si provvedeva a concedere e a liquidare l'anticipazione richiesta nella misura del 30% dell'importo contrattuale per i lavori di fondazione spogliatoi a F.Ili Aiello costruzioni srl per un importo pari ad € 44.968,14 oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 49.464,95;
- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 1484 del 29/08/2022, contenente adempimenti relativi alle disposizioni previste dall'art. 26 DL 50/2022 conv. In L. 91/2022 ed individuazione delle fonti di finanziamento a copertura dei maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori inerenti il 1° SAL dei lavori di fondazioni

spogliatoi, si quantificava il maggiore importo dell'intervento in € 14.174,33 oltre IVA, di cui:

- € 5.651,36, a valere sulle economie di spesa risultanti da quadro economico dell'opera,
- € 8.522,97 a valere sul Fondo Ministeriale di cui all'art. 26 DL 50/2022, con emissione del relativo certificato di pagamento subordinato al riconoscimento delle risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
  - con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 1651 del 27/09/2022 si provvedeva a di approvare e liquidare lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 senza ancora i maggiori importi di cui sopra, per un importo di € 69.477,83 oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 76.425,61;
  - i lavori si sono conclusi in data 02.09.2022 come da certificato di ultimazione lavori di pari data;

Vista la documentazione rassegnata in data 02/12/2022 dal Direttore dei lavori arch. Giovanni Gherpelli, consistente in:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sal dello stato finale al 02/09/2022;
- verbale di fine lavori
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da cui si evince che:

1) consegna dei lavori: i lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 21.06.2022,

2) tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti 140 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 08.11.2022,

3) ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02.09.2022, come accertato con verbale in pari data,

4) andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori,

5) variazioni apportate: le variazioni che sono state apportate rispetto al progetto principale sono di entità minore ed entrano nella discrezionalità della direzione dei lavori riguardano: il numero e la posizione dei pozzetti e del materiale utilizzato per i rinterri e i rinfianchi,

6) infortuni in corso di lavoro: durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio,

7) assicurazione degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro,

8) l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi,

9) riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve,

10) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati,

11) stato finale: lo stato finale dei lavori, da cui risulta l'ammontare complessivo di € 149.893,77 più IVA 10% per un totale € 164.883,15 da cui sono detratte:

c) per certificati di pagamento già emessi	euro 76.425,61
d) per anticipazioni	euro 49.464,95
Totale deduzioni	euro 125.890,56

pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a € 38.992,58

12) visti gli esiti delle prove di compressione sui cubetti di calcestruzzo e le prove di piegamento delle Barre per Cemento Armato redatte dal laboratorio geotecnologico emiliano s.r.l.,

sentiti il collaudatore strutturale ing. Giorgio De Simoni e il direttore lavori strutture ing. Giuseppe Herman,

visto che i lavori risultano pienamente collaudabili e che si rimanda al collaudo strutturale le verifiche documentali;

visto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali,

visto che i lavori e le opere realizzate si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

visto che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

visto che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto,

il Direttore dei lavori arch. Giovanni Gherpelli ha pertanto proposto di liquidare la somma di € 38.992,58 IVA 10% inclusa,

13) revisione Prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 art 26: rimane un ulteriore credito netto dell'impresa di € 5.651,36 oltre IVA 10% per un totale di € 6.216,50 che possono pagarsi all'impresa. In assenza di informazioni in merito alla domanda presentata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si rimanda ad atti successivi l'eventuale riconoscimento delle ulteriori somme all'impresa;

Viste inoltre:

- fattura dell'impresa appaltatrice n. 1 del 19/01/2023 di € 35.447,80 oltre IVA 10% e quindi di complessivi € 38.992,58, già registrata in contabilità;
- fattura dell'impresa appaltatrice n. 2 del 19/01/2023 di € 5.651,36 oltre IVA 10% e quindi di complessivi € 6216,50;
- durc dell'impresa appaltatrice, regolare ed in corso di validità;

Vista la polizza fideiussoria contratta dall'appaltatrice, emessa in data 19/01/2023 ex art. 103 co. 6 D.Lgs. 50/2016;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL,
- l'art. 59 dello Statuto comunale,
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 14 e 16 nonché il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 TUEL D.Lgs. 167/2000;

### **CERTIFICA**

che i lavori relativi allo stato finale dei lavori di fondazione spogliatoi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

### **DISPONE**

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di fondazione spogliatoi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio;
- di liquidare lo stato finale dei lavori di fondazione spogliatoi pari ad un importo complessivo di **€ 38.992,58 IVA 10% inclusa** all'impresa F.Ili Aiello costruzioni srl - P.IVA 01770300356, attingendo al capitolo 40147/28 **impegno 2022/1998/2** – missione/programma 06.01 piano finanziario 2.02.01.09.016 del bilancio 2023;
- di assumere apposito subimpegno e contestualmente liquidare la somma di **€ 6.216,50 IVA 10% inclusa - CIG 9267160E58**, a titolo di quota parte a carico dell'Amministrazione dei maggiori importi riconosciuti ex DD 1484/2022 per il 1° SAL

ai sensi dell'art. 26 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022, sul capitolo 40147/28 "Riqualificazione strutture campi sportivi di via Agosti (quota fin a mutuo)" nell'ambito **impegno 2022/2001** denominato "PRENOTAZIONE impegno IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA compresa) intervento di riqualificazione strutture campi sportivi di via agosti, finanziati con mutuo dell'istituto credito sportivo. Pos. 5493900" missione/programma 06.01 piano finanziario 2.02.01.09.016 del bilancio 2023.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento.

**IL DIRIGENTE**  
**(ing. Ermes Torreggiani)**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.