

Proponente: 42.A
Proposta: 2023/109
del 19/01/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 180
del 02/02/2023

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO -
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE EX ART. 102, COMMA 2, DEL
D. LGS. 50/2016 S.M.I.

CIG: 8607655D9A
CUP: J85B18002500004
COD. STR: T_10701

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- la deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 45 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 65 del 19/04/2022 - immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Variazione di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 209 del 13/10/2022 – con la quale è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed elenco annuale riferito all’anno 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n.178 del 28/11/2022 - dichiarata immediatamente eseguibile, recante "VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 12/01/2023 – è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell’art. 169, commi 1 e 2, del D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

VISTO l’atto P.G. n. 90567 del 28/05/2020, con il quale il Sindaco ha provveduto all’attribuzione dell’incarico dirigenziale all’Ing. Ermes Torreggiani, per la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale - R.U.D. n° 852 del 5.10.2020 - è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di “Ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola d’infanzia statale di Marmirolo”, per l’importo complessivo di euro 220.000,00 IVA compresa (di cui euro 162.757,65 per lavori ed euro 10.219,26 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%);
- con Determinazione Dirigenziale - R.U.A.D. n. 507 del 30/03/2021 - l’intervento di cui all’oggetto (Codice

Progetto: T_10701, CUP J85B18002500004 "Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo"), precedentemente assegnato al RUP Arch. Ilaria Martini, è stato assegnato al nuovo RUP Ing. Ermes Torreggiani Dirigente, del Servizio Ingegneria Edifici;

- con Determinazione Dirigenziale - R.U.D. n. 538 del 21.05/2021 - è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice preposta all'espletamento della gara mediante procedura negoziata tramite SATER per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, aggiudicando i lavori in via definitiva all'operatore economico: **SUREDIL SRL** - con sede in Reggio Emilia via Comparoni 17 (P.IVA n. 02593930353), per l'importo di euro 151.541,73 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 13,17%;

- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori contrattuali, stabilito dall'art. 3.5 del Capitolato speciale d'appalto, era di complessivi 98 (novantotto) giorni naturali e consecutivi; tuttavia, tenuto conto della della miglior offerta formulata in sede di gara, (criterio 3.2, "riduzione del tempo utile per l'ultimazione dei lavori" di gg. 30 naturali e consecutivi) è stato ridotto in complessivi 68 (sessantotto) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della consegna lavori;

- il contratto di Appalto è stato stipulato in data 25/10/2021 con atto n° 138 del Registro Contratti, per l'importo complessivo di euro 151.541,73 di cui euro 10.219,26 per oneri della sicurezza;

- sono stati conferiti i seguenti "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" - ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - per prestazioni parziali, sia in fase di progettazione che in fase esecutiva, con Determinazioni Dirigenziali, oggetti e importi, come specificato nel prospetto riepilogativo sotto riportato:

<i>Atto, D.D. di incarico</i>	<i>Oggetto dell'incarico</i>	<i>professionista</i>	<i>Importo comp. (IVA e contributi integ. compresi)</i>
RUD 1539 del 30/12/2019	Progettazione architettonica, esecutiva, strutturale ed impiantistica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Ing. Federico Benatti – studio BST con sede in Soliera (MO)	€ 9.642,88
RUD 1539 del 30/12/2019	Relazione geologico geotecnica e sismica comprese prove dell'intervento	GEO GROUP srl con sede in Modena	€1.342,00
RUD 818 del 02/08/2021	Direzione Lavori opere strutturali	Ing. Federico Benatti – studio BST con sede in Soliera (MO)	€ 4.440,80
RUD 852 del 12/08/2021	Collaudo strutturale	Ing. Lorenzo Giordani di Reggio Emilia	€ 1.664,97
D.D. specifica per il Ruolo, R.U.D. n° 566 del 13/07/2020, cumulativa con altre opere, finanziato con altri capitoli di bilancio	Coordinamento Sicurezza in Esecuzione	Arch. Manuela Maccagnani di Reggio Emilia	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 17.090,65

- alla luce di quanto sopra, le figure professionali che hanno operato nel progetto di cui all'oggetto, sono state le seguenti:

Direttore dei Lavori generale: Geom. Angelo Fornaciari
 Ispettore di cantiere: Geom. Ilaria Felici
 Direttore lavori opere strutturali: Ing. Federico Benatti
 Collaudatore opere strutturali: Ing. Lorenzo Giordani
 Coordinatore della sicurezza in esecuzione: Arch. Manuela Maccagnani

- i lavori in oggetto sono stati consegnati il giorno 16/11/2021 con verbale di consegna PG. N° 250738;
 - con Determinazione dirigenziale - R.U.D. 319 del 12/04/2022 - è stata approvata la variante in corso d'opera (Rep. n. 138 del 25/10/2021) per modifiche ed adeguamenti di alcune opere e lavorazioni, nonché per la realizzazione di nuove opere causa eventi impreveduti e imprevedibili, che si sono registrati in corso d'opera, relative al consolidamento strutturale, risanamento muri e intonaci, adeguamento impianti ed ad altre opere di dettaglio e completamento legate alle condizioni reali riscontrate;

- per effetto delle modifiche apportate a seguito della variante, l'importo contrattuale è stato elevato ad euro 179.794,43, con una maggiore spesa di euro 28.252,71, rispetto al contratto originale, che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, che è stato rideterminato con la determinazione dirigenziale, di cui al punto precedente, come da seguente prospetto comparativo:

descrizione	Q.E. di contratto	Q.E. rideterminato
a) Lavori in appalto	<i>importi</i>	<i>importi</i>
Lavori a base d'asta	162.757,65	193.740,29
A dedurre ribasso di gara del 13,17%	- 21.435,18	- 25.515,60
Oneri di sicurezza	10.219,26	11.569,74
Totale Lavori contrattuali	151.541,73	179.794,43
b) Somme a disposizione		
I.V.A. 10% sui lavori	15.154,17	17.979,44
Imprevisti IVA compresa	2.130,75	2.104,14
Spese tecniche per incarichi professionali (importo onnicomprensivo)	25.000,00	17.090,65
Incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	2.594,65	3.031,33
Ribasso d'asta	21.435,18	0,00
I.V.A. 10% sul ribasso di gara	2.143,52	0,00
Totale somme a disposizione	68.458,27	40.205,56
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	220.000,00	220.000,00

PRESO ATTO CHE:

- durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
 ARTISTICA EMILIANA SRL (P.IVA n. 01434770358), con sede a Cavezzo (MO) – per un importo di euro 17.900,00, Provvedimento dirigenziale di autorizzazione RUAD n° 194 del 07/02/2022;

LA BOTTEGA DEL CLIMA S.R.L. (P.IVA n. 02469900357) - con sede in Montecchio Emilia (RE) - per un importo di euro 11.200,00, Provvedimento dirigenziale di autorizzazione RUAD n° 256 del 16/02/2022);

RAVAZZINI ALESSANDRO (P.IVA n. 02037140353/CF n. RVZLSN76A04H223M), con sede in Reggio Emilia (RE), per un importo di euro 8.000,00, Provvedimento dirigenziale di autorizzazione RUAD n° 622 del 12/04/2022;

- con Provvedimento Dirigenziale – RUAD n.1036 del 07/06/2022 – è stato approvato il Primo Stato di Avanzamento Lavori e liquidato all'impresa aggiudicataria SUREDIL srl euro 89.389,30 oltre IVA al 10% per complessivi 98.328,23, di cui euro 5.000,00 oltre IVA, a favore della ditta subappaltatrice La Bottega del Clima s.r.l., a saldo per le lavorazioni eseguite;

- con il medesimo provvedimento dirigenziale, di cui al punto precedente, si evince che in merito al subappalto di ARTISTICA EMILIANA SRL (P.IVA n. 01434770358), sono state consegnate fatture quietanzate, in deroga a quanto previsto dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per euro 17.170,40, a saldo per le lavorazioni eseguite;

RILEVATO CHE, il Direttore dei Lavori,Geom. Angelo Fornaciari, in data 06/12/2022 (PG n. 279726/2022) ha rassegnato i seguenti documenti:

Stato Finale lavori;

Libretto delle Misure;

Registro di Contabilità;

Certificazioni per lavorazioni eseguite e materiali relative a opere elettriche, opere termo-idrauliche, dispositivi di ancoraggio, serramenti, materiali edili vari;

Polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo;

La relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori, del 30/11/2022, da cui si evince quanto segue:

“Omissis.:

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: Durante l'esecuzione dei lavori è stata disposta una sospensione, il giorno 04.12.2021 con verbale PG. n° 267931 per motivi di carattere tecnico e successiva ripresa lavori in data 14.02.2022 con verbale PG. n° 47628/2022.

PROROGHE: a seguito della modifica contrattuale apportata con perizia di variante approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determina Dirigenziale R.U.D. n° 319 in data 12.04.2022, è stata disposta una proroga del tempo utile per la ultimazione dei lavori di 10 giorni aggiuntivi rispetto ai 98 gg previsti nel Capitolato d'appalto posto a base di gara, non tenendo conto della riduzione del tempo utile di gg. 30 offerti dall'impresa in fase di gara.

Tenuto conto del periodo di sospensione lavori di giorni 72 e della proroga concessa a seguito della modifica contrattuale, il termine utile per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi è stato definitivamente fissato al 14.05.2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14.05.2021 e quindi in tempo utile, come accertato con verbale in data 16.05.2022, che ha concesso 30 gg. di tempo, fino al giorno 14.06.2022, per terminare alcune lavorazioni di piccola entità e tali da non incidere sull'uso e sulla funzionalità della struttura; lavorazioni che sono state verificate con esito positivo, con sopralluogo e relativo Verbale di Verifica Esecuzione dei lavori in data 14.06.2022 PG. n° 151533/2022

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati autorizzati 3 subappalti per esecuzioni di opere specifiche a seguito di altrettante richieste dell'impresa appaltatrice Suredil srl, come sotto specificato:

Provvedimento dirigenziale RUAD n° 194 del 07/02/2022 - autorizzazione al subappalto per fornitura e posa in opera di opere in ferro (cat. OG1) all'impresa **ARTISTICA EMILIANA SRL** con sede a Cavezzo (MO), per un importo di € 17.900,00 compresi oneri della sicurezza;

Provvedimento dirigenziale RUAD n° 256 del 16/02/2022 - autorizzazione al subappalto per opere idrauliche (cat. OS3 – OS28) all'impresa **LA BOTTEGA DEL CLIMA S.R.L.** con sede in Montecchio Emilia (RE), per un importo di € 11.200,00, di cui € 350,00 per oneri della sicurezza;

Provvedimento dirigenziale RUAD n° 622 del 12/04/2022 - autorizzazione al subappalto per opere elettriche (cat. OS30) all'impresa **RAVAZZINI ALESSANDRO Impianti Elettrici**, con sede in Reggio Emilia, per un importo di € 8.000,00, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza.

ANDAMENTO DEI LAVORI: in generale i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite al lato pratico dalla Direzione Lavori.

ANTICIPAZIONE / RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non è stata richiesta l'anticipazione del prezzo d'appalto ed è stato emesso un solo Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con relativo pagamento della rata d'acconto così specificato: S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 31.03.2022 e relativo Certificato di Pagamento n° 1 di € 89.389,30 oltre I.V.A. 10%;

CONTO FINALE: lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 19.10.2022, da cui risulta l'ammontare complessivo dei lavori di € 179.790,66 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 13,17% e comprensivo di € 11.575,60 per oneri della sicurezza.

Considerato l'importo erogato in acconto di € 89.389,30 relativo allo stato d'avanzamento lavori, il credito netto dell'impresa ammonta a € 90.401,36 oltre I.V.A. 10%.

PAGAMENTO SUBAPPALTATORI

Col Pagamento della prima rata d'acconto di € 89.389,30 sono stati corrisposti:

€ 5.000,00 alla ditta subappaltatrice **La Bottega del Clima s.r.l.**, - fattura n° 62/22 del 25/05/2022;

€ 17.170,40 alla ditta subappaltatrice **Artistica Emiliana srl** già liquidata direttamente dall'appaltatrice Suredil srl, a saldo di tutti i lavori eseguiti. - Fatture quietanzate:

- n. 579 del 08/11/2021 di € 5.000,00 oltre IVA al 22%

- n. 11 del 28/01/2022 di € 2.514,88 oltre IVA al 22%

- n. 80 del 28/02/2022 di € 9.655,52 oltre IVA al 22%

Il credito residuo relativo allo Stato finale che ammonta ad € 90.401,36, visto le dichiarazioni e fatture presentate dall'impresa appaltatrice e subappaltatrici, sarà così suddiviso:

€ 6.200,00 alla ditta subappaltatrice **La Bottega del Clima s.r.l.**, a saldo dei lavori eseguiti - fattura n° 162/22 del 27/10/2022;

€ 5.332,00 alla ditta subappaltatrice **Ravazzini Alessandro Impianti Elettrici** a saldo dei lavori eseguiti - fattura n° 53/2022 del 27/10/2022;

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione, considerata anche la variante contrattuale in corso d'opera era di € 179.794,43 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 13,17%. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 179.790,66 oltre I.V.A.. Pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e tenuto conto delle piccole variazioni apportate in corso d'opera alle singole lavorazioni, comunque rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori, si è rispettato l'importo contrattuale registrando una economia di spesa di € 3,77.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su aree e in immobili di proprietà o nelle disponibilità dell'amministrazione comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti residui.

CERTIFICAZIONI ACQUISITE: Sono state trasmesse o consegnate direttamente le certificazioni e le documentazioni tecniche rilasciate dalle ditte incaricate, relative alle opere eseguite...";

Rilevato che:

- le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su aree e in immobili di proprietà o nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale;

- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti residui;
- a fronte di un importo contrattuale, comprensivo di variante, pari ad euro 179.794,43 oltre I.V.A. (al netto del ribasso del 13,17%), l'importo da riconoscere all'appaltatore, come risulta dal conto finale è di euro 179.790,66 oltre I.V.A., pertanto, vi è stata un'economia di spesa pari ad euro 3,77;
- l'importo erogato in acconto è stato di euro 89.389,30 oltre IVA, pertanto, il credito residuo, netto da riconoscere all'appaltatore ammonta a euro 90.401,36 oltre I.V.A. 10%;
- in merito ai lavori eseguiti in subappalto, gli operatori economici hanno presentato all'appaltatore le relative fatture e occorre procedere con il pagamento diretto degli stessi come segue:
 - LA BOTTEGA DEL CLIMA S.R.L. (P.IVA n. 02469900357) - con sede in Montecchio Emilia (RE) - per un importo di euro 6.200,00 (imponibile), a saldo per i lavori eseguiti (fattura n. 162/2022);
 - RAVAZZINI ALESSANDRO (P.IVA n. 02037140353/CF n. RVZLSN76A04H223M/P) – per un importo a saldo di euro 5.332,00 (imponibile), come si evince da comunicazione del 26/10/2022, a saldo per i lavori eseguiti (fattura n. 53/2022);

Vista la garanzia fidejussoria n. B.2022.1189691 del 14/06/2021, consegnata dall'appaltatore nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 101.927,54, rilasciata da "ACCELERANT Agenzia Colibrì Italia, via Copernico n. 8, 20125 Milano." (C.F/P.IVA n. 10165750968);

Accertata la regolarità contributiva, in merito al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei seguenti operatori economici:

SUREDIL SRL appaltatore (P.IVA n. 02593930353), DURC Prot. INAIL_35679150 del 23/11/2022;

ARTISTICA EMILIANA SRL subappaltatore (P.IVA n. 01434770358), DURC Prot. INAIL_36177487 del 29/12/2022;

LA BOTTEGA DEL CLIMA S.R.L. subappaltatore (P.IVA n. 02469900357), DURC Prot. INPS_33384284 del 31/10/2022;

RAVAZZINI ALESSANDRO subappaltatore (P.IVA n. 02037140353/CF n. RVZLSN76A04H223M/P), DURC Prot. INPS_33425546 del 03/11/2022;

Ritenuto di:

approvare la relazione sul conto finale e la documentazione di contabilità e collaudo, redatta dal Direttore dei Lavori – Geom. Angelo Fornaciari – nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018;

liquidare il credito residuo maturato dall'appaltatore, comprensivo delle ritenute per lo 0,5% per infortuni, è di complessivi euro 90.401,36 oltre I.V.A. 10%, come segue:

- quanto ad euro 78.869,36 a SUREDIL SRL (P.IVA n. 02593930353), in qualità di appaltatore;
- quanto ad euro 6.200,00 (imponibile) a LA BOTTEGA DEL CLIMA S.R.L. (P.IVA n. 02469900357), in qualità di subappaltatore;

- quanto ad euro 5.332,00 (imponibile) a RAVAZZINI ALESSANDRO (P.IVA n. 02037140353/CF n. RVZLSN76A04H223M), in qualità di subappaltatore;

- quanto ad euro 9.040,14 all'erario, per aliquota IVA al 10%;

di svincolare la cauzione definitiva, Polizza n° 64/111651924 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni Agenzia di Cuneo, in data 14/06/2021;

Richiamati:

Il vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;

Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

il D.Lgs.50/2016 s.m.i.

D.P.R. 207/2010 s.m.i., per la parte in vigore;

il DM 49/2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DETERMINA

DI APPROVARE:

1) la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, lett. e) del d.m. 49/2018 dei lavori inerenti la "Ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola dell'infanzia statale di Marmiolo" (CUP: J85B18002500004, CIG: 8607655D9A; Codice progetto: n. T_10701);

2) lo stato finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di cui all'oggetto, del 19/10/2022;

DI SVINCOLARE la cauzione definitiva - Polizza n° 64/111651924 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni Agenzia di Cuneo, in data 14/06/2021 - consegnata dall'appaltatore nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 19.958,05, rilasciata da "GROUPAMA Assicurazioni S.p.a." (C.F./P.IVA n. 00885741009) - Agenzia di Cuneo con sede legale in via Piazza Europa n. 20, 12100(CN);

DI PRENDERE ATTO che l'appaltatore ha presentato a garanzia fidejussoria n. B.2022.1189691 del 14/06/2021, consegnata dall'appaltatore nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 101.927,54, rilasciata da "ACCELERANT Agenzia Colibri Italia, via Copernico n. 8, 20125 Milano." (C.F./P.IVA n. 10165750968);

DI LIQUIDARE l'importo dello stato finale dei lavori pari ad euro **90.401,36 oltre IVA 10%**, per un **totale di euro 99.441,50** (fattura n. 2/2023), come segue, attingendo dal capitolo n. 40060/1, denominato: "Ristrutturazione scuola dell'infanzia statale di Marmiolo" – Codice progetto : T_10701 – CUP J85B18002500004, Centro di costo 0124; (imp. n. 2022/2280/1 per euro 23.578,70, imp. n. 2022/2279 per euro 68.367,67 ed imp. n. 2022/2283/1 per euro 7.495,13):

- quanto ad euro 78.869,36 a SUREDIL SRL (P.IVA n. 02593930353), in qualità di appaltatore;
- quanto ad euro 6.200,00 (imponibile) a LA BOTTEGA DEL CLIMA S.R.L. (P.IVA n. 02469900357), in qualità di subappaltatore;
- quanto ad euro 5.332,00 (imponibile) a RAVAZZINI ALESSANDRO (P.IVA n. 02037140353/CF n. RVZLSN76A04H223M), in qualità di subappaltatore;
- quanto ad euro 9.040,14 all'erario, per aliquota IVA al 10%;

DI MANDARE IN ECONOMIA euro 4,05 sull'impegno 2022/2283/1;

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ingegneria Edifici

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Ermes Torreggiani)