



AREA RISORSE DEL TERRITORIO
Servizio Mobilità

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - fax +39 0522 456457

Reggio Emilia, 28.09.2015

Prot. Sez. n. 259/2015

Invio via PEC

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Viabilità, Navigazione Interna e
Portualità Commerciale
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA

c.a. Ing. Antonella Nanetti

viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto:- Quarto e Quinto Programma annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS). **Progetto CROSS 2 .**

Erogazione contributo

Con riferimento alla richiesta in oggetto, premesso che:

- il Progetto CROSS 2 è stato candidato al finanziamento della Regione Emilia Romagna relativamente al programma in oggetto per un importo complessivo di € 1.210.848,92 di cui € 710.848,92 di cofinanziamento comunale e € 500.000,00 di cofinanziamento regionale, pari al 41,29% del costo complessivo del progetto;
- con numero di repertorio 4820 del 16/02/2015 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna,
- il quadro economico dettagliato dell'intero progetto CROSS 2, come da determina dirigenziale P.G. n. 37924 del 05/11/2014 di approvazione della Proposta Definitiva, risulta essere come da schema seguente:

QUADRO FINANZIARIO GENERALE DELLA PROPOSTA "CROSS 2"		Importo delle proposte (Euro)	Importo totale delle proposte (Euro)
SETTORE B Creazione di una nuova cultura della sicurezza stradale			
Azione B.2	Campagna di comunicazione e promozione per la sicurezza stradale (2° stralcio)	35.000,00	
	Totale SETTORE B		35.000,00
SETTORE C Interventi su componenti di incidentalità prioritarie			
Azione R1.1	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola-PRU San Lazzaro		
	- Lotti Bc+Bd	684.748,92	
	- Lotto C	130.000,00	
Azione R1.2	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Umberto I (2° stralcio) da Piazzale Lepanto a via Codro	300.000,00	
Azione R1.3	Interventi di moderazione e messa in sicurezza di via Asseverati e via Gobellino nei centri abitati di Masone e Calvetro	35.000,00	
	Totale SETTORE C		1.149.748,92
Costi per il personale			
	Per l'Azione B.2	1.800,00	
	Per l'Azione R1.1	6.800,00	
	Per l'Azione R1.2	15.700,00	
	Per l'Azione R1.3	1.810,00	
	Totale costi del personale		26.110,00
TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA "CROSS 2" (Totale SETTORE B + Totale SETTORE C + Totale costi del personale)			1.210.858,92

- che pertanto il valore della Proposta Definitiva di intervento denominata CROSS 2 ammonta complessivamente a € 1.210.858,92, di cui la quota di Cofinanziamento Regionale è pari a € 500.000,00 e la quota di Cofinanziamento a carico del Comune è pari a € 710.858,92, così come da schema seguente :

TOTALE PROGETTO	€ 1.210.858,92	
COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 500.000,00	pari al 41,29%
COFINANZIAMENTO COMUNALE	€ 710.858,92	pari al 58,71 %
di cui costi per il personale	€ 26.110,00	

Richiamato l'art 16 del Bando "Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2013, n. 162 - IV e V programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS). Approvazione disciplinare di accesso ai finanziamenti." avente per oggetto "Erogazioni per i finanziamenti",

Verificato che relativamente alle Azioni:

- R1.1 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola-PRU San Lazzaro, lotti Bc e Bd
- R1.2 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Umberto I (2° stralcio) da Piazzale Lepanto a via Codro
- R1.3 Interventi di moderazione e messa in sicurezza di via Asseverati e via Gobellino nei centri abitati di Masone e Calvetro
- in sede di Proposta Definitiva sono stati consegnati i progetti esecutivi ed i relativi atti di approvazione,
- in data 27/03/2014 in atti prot. Sez. 167/2014 è stato redatto il "Verbale di consegna anticipato dei lavori" relativamente all'Azione R1.1 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola-PRU San Lazzaro, lotti Bc e Bd, (allegato 1), previo nulla osta anticipato della RER;

- in data 17/06/2015 è stato redatto il “Verbale di consegna anticipato dei lavori” relativamente all’Azione R1.2 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Umberto I (2° stralcio) da Piazzale Lepanto a via Codro (allegato 2)
- in data 25/08/2015 mediante la stipula di “Contratto a mezzo di cottimo fiduciario” sono stati affidati i lavori dell’Azione R1.3 Interventi di moderazione e messa in sicurezza di via Asseverati e via Gobellino nei centri abitati di Masone e Calvetto (allegato n. 3);

Si dichiara altresì che, relativamente all’azione R1.1 “Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola-PRU San Lazzaro - Opere di urbanizzazione nell’ambito del complesso del San Lazzaro - 1° stralcio -Lotto B”,


- sono stati redatti , fatturati e liquidati n. 5 stati di avanzamento lavori (SAL) , per un importo complessivo pari ad € 1.323.802,06, così come da nota in calce;
- che la direzione lavori ha comunicato via mail in data 20 agosto 2015 al servizio scrivente in sede di 5° monitoraggio del Progetto CROSS 2 che l’importo dei lavori maturati relativamente ai sub lotti Bc e Bd con i 5 Stati di avanzamento lavori sopra descritti ammonta ad € 484.624,57;
- che l’importo dei lavori eseguiti e liquidati è pari al 40,02% dell’importo complessivo del progetto (€ 1.210.858,92), pertanto in percentuale superiore a quella richiesta per il secondo acconto.

Pertanto, richiamate tutte le premesse, in qualità di Responsabile del Procedimento del progetto CROSS 2,

si richiede il contributo del primo e secondo acconto relativo ai progetti di cui sopra per un importo pari a € 231.596,72.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Meggiato



Nota

Azione R1.1 – Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola-PRU San Lazzaro

Opere di urbanizzazione nell'ambito del complesso del San Lazzaro - 1° stralcio – Lotto B CUP J89H11000330005

Associazione Temporanea Imprese: B.A.T.E.A. Società Cooperativa di Lavoro – Cooperativa Ediltezzazieri (CET) – Idraulica F.lli SALA

Contratto n. 55769 di repertorio del 04/06/2014

n.	SAL			Certificato di pagamento				Fattura				Bonifico Bancario		
	Alla data	Importo netto	n.	Data	Importo con IVA 10%	n.	Data	Importo	I.V.A. 10%	Totale	Ordinante	Data	Importo	
1	02/07/14	€ 302.388,70	1	25/07/14	€ 330.964,44	82/1393/14	30/07/14	€ 121.759,01	€ 12.175,90	€ 133.934,91	CAMPUS REGGIO SRL	09/09/14	€ 133.934,9	
						85	30/07/14	€ 179.117,75	€ 17.911,78	€ 197.029,53	CAMPUS REGGIO SRL	08/09/14	€ 197.029,5	
2	30/09/14	€ 688.479,62	2	04/11/14	€ 422.576,52	153/1393/14	04/11/14	€ 213.909,23	€ 21.390,92	€ 235.300,15	CAMPUS REGGIO SRL	19/12/14	€ 235.300,0	
						153	12/11/14	€ 170.251,24	€ 17.025,12	€ 187.276,36	CAMPUS REGGIO SRL	12/12/14	€ 187.276,3	
3	15/01/15	€ 914.925,44	3	03/03/15	€ 247.844,94	30	06/03/15	€ 100.916,34	€ 10.091,63	€ 111.007,97	CAMPUS REGGIO SRL	26/03/15	€ 111.007,9	
						74	12/03/15	€ 90.000,00	€ 9.000,00	€ 99.000,00	CAMPUS REGGIO SRL	26/03/15	€ 99.000,0	
						95	16/03/15	€ 34.397,24	€ 3.439,72	€ 37.836,96	CAMPUS REGGIO SRL	15/04/15	€ 37.836,9	
4	20/03/15	€ 1.157.850,27	4	29/04/15	€ 265.881,23	66	30/04/15	€ 10.855,11	€ 1.085,51	€ 11.940,62	CAMPUS REGGIO SRL	05/06/15	€ 11.940,0	
						117	30/04/15	€ 10.855,10	€ 1.085,51	€ 11.940,61	CAMPUS REGGIO SRL	05/06/15	€ 11.940,0	
						190	30/04/15	€ 220.000,00	€ 22.000,00	€ 242.000,00	CAMPUS REGGIO SRL	05/06/15	€ 242.000,0	
						170	10/07/15	€ 25.000,00	€ 2.500,00	€ 27.500,00	CAMPUS REGGIO SRL	27/07/15	€ 27.500,0	
5	22/06/15	€ 1.209.447,49	5	09/07/15	€ 56.535,09	112	13/07/15	€ 26.395,54	€ 2.639,55	€ 29.035,09	CAMPUS REGGIO SRL	27/07/15	€ 29.035,0	
TOTALE LIQUIDATO													€ 1.323.802,0	