

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/223
del 31/01/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 266
del 14/02/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI DELLA VIABILITA' RURALE, ANNO 2021 (FIN. MUTUO A LUNGO TERMINE CDP POS N. 6205613)

CIG DERIVATO: 88779647A7

CUP: J87H21003190004

COD. STR: Z_34301

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI DELLA VIABILITA' RURALE, ANNO 2021 (FIN. MUTUO A LUNGO TERMINE CDP POS N. 6205613)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 72** del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati, ove, al prospetto "Altri Investimenti" è previsto con il codice opera Z_34301 "**Manutenzione straordinaria della viabilità rurale**";
- con deliberazione di **Giunta Comunale n. 72** del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021-23 per macroobiettivi e allegati, ove è previsto alla missione 10 programma 05 il Capitolo 40000/32 Manutenzione straordinaria viabilità rurale (fin a mutuo);
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022.

Dato atto che:

- il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto rassegnato dal servizio Cura della Città, è stato approvato con **Delibera di Giunta Comunale ID n. 120** del 01/07/2021 per l'importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa, di cui € 80.624,76 per lavori compreso oneri della sicurezza, e articolato nel seguente quadro economico:

Lavori da affidare compresi oneri della sicurezza	€ 80.624,76
IVA al 22% sui lavori	€ 17.737,45
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.209,37
Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 428,42
TOTALE	€ 100.000,00

al progetto è stato attribuito il CUP **J87H21003190004**

- con **R.U.A.D. 217** del 11/02/2019 è stato approvato il verbale e affidato tramite procedura aperta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019- 2020 da **affidare mediante accordo quadro**, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali risultando aggiudicataria per il **Lotto 4 - zona Nord - CIG 7692688EF2** l'operatore economico **C.F.C. Consorzio fra Costruttori** con sede a Reggio Emilia, via Pansa, 55/l, C.F./P.IVA 00447840356, con un ribasso del 16,13%, stipulando il contratto relativo in data 30/07/2019 n. 55927 esteso fino al 04/09/2021, con successivo atto **R.U.D. 843** del 11/08/2021, Reg. 130 del 13/10/2021;
- con **R.U.D. 905** del 26/08/2021 sono stati affidati i lavori in oggetto di Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale alla ditta aggiudicatrice dell'accordo quadro, con CIG DERIVATO **88779647A7**, per l'importo dei lavori di **€ 98.362,21** iva inclusa, stipulando il Contratto applicativo Reg. 133 del 13/10/2021 per € 80.624,76 oltre iva;
- i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale in data 21/07/2022, stabilendo il tempo utile per ultimare i lavori entro il 30/10/2022; l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/10/2022 come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo in data 30/11/2022 ha rassegnato al R.U.P., Arch. paolo Gandolfi la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori consistente in:

- Verbale consegna
- Verbale ultimazione lavori
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Stato finale dei lavori a tutto il 29/11/2022
- Durc dell'impresa in corso di validità

- Fattura della ditta **C.F.C. Consorzio fra Costruttori** n. 6/106 del 06/12/2022 dell'importo complessivo di € 98.205,10 già registrata in contabilità
- Polizza Fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 2663738
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 88.085,49 mediante appendice n° 1 della polizza fidejussoria n. 2380177 emessa in data 08/10/2021 da EULER HERMES S.A. Bruxxelles (Belgio).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna lavori in data 21/07/2022.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dal verbale di consegna lavori, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 30/10/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 28/10/2022 come da Certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti né autorizzati contratti di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, né Certificato di Pagamento.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/11/2022 per un importo complessivo di € 80.495,98 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 80.624,76 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 16,13%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 80.495,98 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 128,78 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo Reg. 133 del 13/10/2021;
- essendo i lavori eseguiti nel corso dell'anno 2022, i prezzi applicati sono stati compensati in base alle disposizioni del Decreto Legge 50 del 17/05/2022 (convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91);
- la maggiore spesa determinata da tale compensazione rientra tra le somme disponibili nel contratto d'appalto e le relative voci di spesa sono registrate nei documenti contabili;
- l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 80.495,98 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%;
- non essendo stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, nè Certificato di Pagamento,
- il credito dell'impresa rimane di € 80.495,98 oltre I.V.A. al 22 %

Richiamati:

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1) di **approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI DELLA VIABILITA' RURALE, ANNO 2021 (FIN. MUTUO A LUNGO TERMINE CDP POS N. 6205613);

2) di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 80.495,98 oltre IVA al 22%, per un totale di € **98.205,10**, alla società **C.F.C. Consorzio fra Costruttori** C.F./P.IVA 00447840356, attingendo a saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa al Capitolo di spesa nr. 40000/32 impegno n. **2022/2454**, Missione/Programma10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012.

3) di **dare atto** conseguentemente, che l'importo sopra indicato formerà oggetto di richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti