

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/288
del 08/02/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 317
del 23/02/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M2C4-I2.2- CUP J89J21004270001 - COD. PROG. Z_34401
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER
L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN MINISTERIALE L.160/2020) VEGG
CAP E 9086/1 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE PER LE OPERE ELETTRICHE PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE COMUNALI"

CIG DERIVATO: 8040030AA3
CUP: J89J21004270001
COD. STR: Z_34401

OGGETTO: PNRR-M2C4-I2.2- CUP J89J21004270001 - COD. PROG. Z_34401 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN MINISTERIALE L.160/2020) VEGG CAP E 9086/1 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LE OPERE ELETTRICHE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 15/02/2022.

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale **R.U.D. 637** del 15/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 210.000,00 finanziato mediante contributo con Legge di Bilancio 2020 per l'annualità 2021 (Decreto 11/11/2020) e disposto l'affidamento dell'intervento di efficientamento energetico su impianti di pubblica illuminazione comunali per un importo a base di gara di €. 169.355,00 oltre I.V.A. 22%, comprensivi per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di gara, affidati mediante adesione alla convenzione Consip Luce 4 – Lotto 5 a CITY GREEN LIGHT s.r.l., P.IVA e C.F.: 03785880240, VIA G. ZAMPIERI N. 15 - 36100 – VICENZA, la durata dell'appalto è di anni 9 a far tempo dall'01/12/2019, codice

CIG 8040030AA3;

- i lavori elettrici sono stati affidati direttamente alla ditta City Green Light, quale affidataria della gestione della pubblica illuminazione per effetto dell'adesione da parte dell'Amministrazione Comunale alla convenzione Consip Luce 4 – Lotto 5, rientrando gli stessi nella quota extra canone che l'Amministrazione comunale ha opzionato nell'ordinativo N° 5124555 del 24/09/2019
- in data 27/07/2021 i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna e in data 15/11/2021 sono terminati in tempo utile.

Visti:

- il Certificato di regolare esecuzione per le prestazioni eseguite, rassegnato dal Direttore dei Lavori P.I. Giuseppe Beltrami in data 03/01/2022, nel quale si certificava che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si approvavano gli atti di contabilità finale per l'importo di € 169.355,00 oltre I.V.A. al 22%, a saldo di quanto dovuto come risulta dalla contabilità, ovvero dalla fattura dell'impresa n. 21-VPA 1360 del 23/12/2021 dell'importo totale di € 206.613,10;
- la liquidazione n. 23 del 10/01/2022 per il medesimo importo sull'impegno 2021/4108/1, capitolo 40181/7;
- la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dal quale si evinceva che:

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 27/07/2021 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell' art. 3.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi entro il 24 Novembre 2021.

PROROGA DEI LAVORI: non sono state richieste proroghe dalla ditta appaltatrice per un periodo suppletivo all'ultimazione dei lavori;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati sospesi, per cui la scadenza per l'ultimazione dei lavori risulta essere il giorno 24/11/2021 .

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 15/11/2021 e quindi in tempo utile.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di compilare perizia suppletiva.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori Consip ha autorizzato l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - IV Edizione (Lotto 5) - Ordine diretto di acquisto n. 5124555 del 24/09/2019 – Addendum n. 5 del 27/09/2021 al Contratto di subappalto n. 20-OA1618 (già autorizzato con prot. 49661 del 23/11/2020) e dei suoi successivi Addendum (già autorizzati con prot. 54897 del 21/12/2020 e prot. 2526 del 27/04/2021, prot. 18068 del 02/08/2021 e prot. 21557 del 03/09/2021) .

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle

disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono state emesse rate di acconto;

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/12/2021 per un importo complessivo di €. 169.355,00, oltre I.V.A. 22%

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CREDITI DELL'IMPRESA: non essendo stato emesso alcun certificato di pagamento, il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. 169.355,00 oltre I.V.A. 22%.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti €. 169.355,00 oltre I.V.A. 22%

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di €. 169.355,00, oltre I.V.A. 22%, pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste si è avuta una spesa pari alla somma autorizzata.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva sia per l'impresa appaltatrice che per le imprese subappaltatrici.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- c) i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto Consip Luce 4 – Lotto 5;
- d) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale, e che i lavori non sono stati ultimati in tempo utile come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;
- e) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

f)l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

g)non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

h)durante lo svolgimento dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento;

i)il conto finale ammonta a €. 169.355,00 oltre I.V.A. 22%

j)il credito dell'impresa rimane di €. 169.355,00 oltre I.V.A. 22 %;

Ritenuto, di **procedere ex post con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione** poichè i lavori che formano oggetto del progetto in argomento rientrano nella quota extra canone della cononvenzione Consip Luce 4 - lotto 5.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

1. di **approvare** il Certificato di regolare esecuzione per i lavori elettrici relativi a PNRR-M2C4-I2.2- CUP J89J21004270001 - COD. PROG. Z_34401 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN MINISTERIALE L.160/2020) VEGG CAP E 9086/1
2. di **prendere atto** che l'impresa aggiudicataria è stata liquidata con atto LD 23 del 10/01/2022 per un importo complessivo di € 206.613,10 alla CITY GREEN LIGHT s.r.l. avendo attinto all'impegno 2021/4108/1, capitolo 40181/7, Missione/programma 10.05 piano finanziario 2.02.01.09.999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti