

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/136
del 08/03/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 241
del 09/03/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CIRCONVALLAZIONE-
PIAZZA DIAZ - CUP J87H19001850004: APPROVAZIONE DEI
CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E RIDETERMINAZIONE
DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CIRCONVALLAZIONE- PIAZZA DIAZ
 - CUP J87H19001850004: APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE
 ESECUZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nella figura dell'ing. Tiziano Ganapini.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/1464 con cui è stato approvato il progetto esecutivo su unico livello dell'intervento RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CIRCONVALLAZIONE- PIAZZA DIAZ - CUP J87H19001850004, con il seguente quadro economico:

A. LAVORI	
A.1. Opere di sistemazione stradale	€ 30.848,00
A.2. Impianti elettrici	€ 24.212,00
A.3. Impianti semaforici	€ 15.940,00
A.4. Oneri della sicurezza	€ 4.554,10
totale A	€75.554,10
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori (22%)	€ 18.621,90
Spese tecniche coord. Sicurezza (iva e contributi inclusi)	€ 2.387,88
Spese tecniche sorveglianza archeol. (iva e contributi inclusi)	€ 1.000,00
Imprevisti, allacciamenti, servizi e forniture (iva inclusa)	€ 2.925,04
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.511,08
totale B	€24.445,90
TOTALE (A+B)	€100.000,00

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1249 con cui si è provveduto ad affidare i LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE del progetto di RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CIRCONVALLAZIONE - PIAZZA DIAZ - CUP J87H19001850004 all'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA 02421950359, per l'importo di € 30.774,90 oltre IVA 22%, e così per complessivi € 37.545,38, alle condizioni di cui alla procedura RdO n. 2866465 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP.

Vista la seguente documentazione in riferimento ai LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE, prodotta dal direttore dei lavori geom Maurizio Paradisi:

- certificato di ultimazione dei lavori
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - stato di avanzamento lavori
 - relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- e da cui si evince che:
- non si è provveduto alla richiesta della cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 comma 11 del Dlgs 50/2016
 - i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 29/06/2022 senza riserve da parte dell'impresa
 - i lavori sono stati ultimati il giorno 12/08/2022, in tempo utile
 - durante il corso dei lavori non sono stati emessi stati di avanzamento
 - l'impresa non ha richiesto l'anticipazione contrattuale
 - durante il corso dei lavori è emersa la necessità di integrare e completare le opere con altre lavorazioni per un importo di € 3.657,67 escluso IVA ed al netto del ribasso d'asta
 - lo stato finale ammonta a € 34.432,57 oltre IVA
 - durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni
 - non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori hanno avuto luogo su area di proprietà comunale
 - non risulta che l'impresa abbia operato cessioni di credito
 - l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve
 - le opere eseguite sono coerenti con l'impostazione progettuale e relative prescrizioni contrattuali
 - i lavori sono stati regolarmente eseguiti
 - pertanto il credito dell'impresa ammonta a € 34.432,57 oltre IVA.

Rilevato che:

- l'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA 02421950359 è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attestato dal DURC INPS_34673431;
- è necessario attingere l'importo di € 3.657,67 oltre IVA 22%, e così per un totale di € 4.462,36, dalla voce "imprevisti" da destinare alle maggiori spese attestate dal direttore dei lavori.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/617 con cui si è provveduto:

- ad affidare i lavori di REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO del progetto di RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CIRCONVALLAZIONE - PIAZZA DIAZ – CUP J87H19001850004 all'operatore economico CITY GREEN LIGHT s.r.l., P.IVA e C.F.: 03785880240, VIA G. ZAMPIERI N. 15 - 36100 – VICENZA, per l'importo di 41.952,00 (di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22%, e così per complessivi € 51.181,44;
- a rideterminare il quadro economico di intervento come di seguito indicato:

A. LAVORI	
A.1. Opere di sistemazione stradale	26.220,80
A.2. Impianti elettrici	24.212,00
A.3. Impianti semaforici	15.940,00
A.4. Oneri della sicurezza	6.354,10
totale A	72.726,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori (22%)	15.999,92
Spese tecniche coord. Sicurezza (iva e contributi inclusi)	2.387,88
Spese tecniche sorveglianza archeol. (iva e contributi inclusi)	1.000,00
Imprevisti, allacciamenti, servizi e forniture (iva inclusa)	6.374,22
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	1.511,08
totale B	27.273,10
TOTALE (A+B)	100.000,00

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in riferimento ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO, prodotta dal direttore dei lavori p.i. Giuseppe Beltrami, e da cui si evince che:

- i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 26/07/2022 senza riserva da parte dell'impresa.
- a norma dell' art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi entro il 25 Agosto 2022.
- non sono state richieste proroghe dalla ditta appaltatrice per un periodo suppletivo all'ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati sospesi in data 02/08/2022 e ripresi il 15/09/2022, per cui la scadenza per l'ultimazione dei lavori risulta essere il giorno 08/10/2022 .
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06/10/2022 e quindi in tempo utile.
- i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
- durante il corso dei lavori non sono state emesse rate di acconto;
- la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.
- lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/11/2022 per un importo complessivo di €. 42.919,93, oltre I.V.A. 22%
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.
- non essendo stato emesso alcun certificato di pagamento, il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. 42.919,93 oltre I.V.A. 22%.
- la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti €. 41.952,00 oltre I.V.A. 22%
- la somma spesa, come risulta dal conto finale é di €. 42.919,93, oltre I.V.A. 22%, pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e considerato i lavori aggiuntivi non previsti, si è avuta una maggiore spesa pari a € 967,93.

- durante il corso dei lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.
- durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

Rilevato che:

- l'operatore economico CITY GREEN LIGHT s.r.l., P.IVA e C.F.: 03785880240, VIA G. ZAMPIERI N. 15 - 36100 – VICENZA è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attestato dal DURC INAIL_37048219;
- è necessario attingere l'importo di € 967,93 oltre IVA 22%, e così per un totale di € 1.180,87, dalla voce "imprevisti" da destinare alle maggiori spese attestate dal direttore dei lavori.

Vista infine la presa d'atto del rup ing Tiziano Ganapini che, nel prendere atto delle risultanze dei certificati di regolare esecuzione sopra richiamati, propone la seguente rideterminazione di quadro economico:

RIORGANIZZAZIONE MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE – PIAZZA DIAZ	
Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010)	RIDETERMINA QE
A. LAVORI	
A.1. Opere di sistemazione stradale	€ 29.878,47
A.2. Impianti elettrici	€ 0,00
A.3. Impianti semaforici	€ 41.119,93
A.4. Oneri della sicurezza	€ 6.354,10
totale A	€ 77.352,50
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori (22%)	€ 17.017,55
Spese tecniche coord. Sicurezza (iva e contributi inclusi)	€ 2.387,88
Spese tecniche sorveglianza archeol. (iva e contributi inclusi)	€ 1.000,00
Imprevisti, allacciamenti, servizi e forniture (iva inclusa)	€ 2.242,07
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 0,00
totale B	€ 22.647,50
TOTALE (A+B)	€ 100.000,00

Ritenuto pertanto di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE del progetto in oggetto, nell'importo complessivo di € 34.432,57 oltre IVA 22%;
- approvare il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO del progetto in oggetto, nell'importo complessivo di € 42.919,93 oltre IVA 22%;
- rideterminare il quadro economico come proposto dal rup.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE del progetto RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CIRCONVALLAZIONE- PIAZZA DIAZ - CUP J87H19001850004, allegato al presente atto, redatto dal direttore dei lavori geom Maurizio Paradisi, per l'importo complessivo di € 34.432,57 oltre IVA 22%;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO del progetto RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CIRCONVALLAZIONE- PIAZZA DIAZ - CUP J87H19001850004, allegato al presente atto, redatto dal direttore dei lavori p.i. Giuseppe Beltrami, per l'importo complessivo di € 42.919,93 oltre IVA 22%;

3. di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

RIORGANIZZAZIONE MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE – PIAZZA DIAZ	
Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010)	RIDETERMINA QE
A. LAVORI	
A.1. Opere di sistemazione stradale	€ 29.878,47
A.2. Impianti elettrici	€ 0,00
A.3. Impianti semaforici	€ 41.119,93
A.4. Oneri della sicurezza	€ 6.354,10
totale A	€ 77.352,50
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori (22%)	€ 17.017,55
Spese tecniche coord. Sicurezza (iva e contributi inclusi)	€ 2.387,88
Spese tecniche sorveglianza archeol. (iva e contributi inclusi)	€ 1.000,00
Imprevisti, allacciamenti, servizi e forniture (iva inclusa)	€ 2.242,07
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 0,00
totale B	€ 22.647,50
TOTALE (A+B)	€ 100.000,00

4. di impegnare la spesa di € 4.462,36 (IVA compresa) per LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE, con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40002/23 del PEG 2023, denominato "INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' TRATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA DIAZ", codice progetto U_13301, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG Z2633C67E8, codice unico di progetto (CUP) J87H19001850004, a favore dell'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA 02421950359

- nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2023/2958 per € 1.511,08

- nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2023/2955 per € 2.951,28.

5. di impegnare la spesa di € 1.180,87 (IVA compresa) per LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO, con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40002/23 del PEG 2023, denominato "INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' TRATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA DIAZ", codice progetto

U_13301, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 927209787E, codice unico di progetto (CUP) J87H19001850004, a favore dell'operatore economico CITY GREEN LIGHT s.r.l., P.IVA e C.F.: 03785880240, VIA G. ZAMPIERI N. 15 - 36100 – VICENZA, nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2023/2956.

6. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dei crediti residui attestati dai certificati di regolare esecuzione di cui ai punti 1 e 2.

7. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE