

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/355

del 16/06/2023



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1195

del 10/07/2023

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020 INTERVENTO N° 30 "DUCATO ESTENSE". AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B, C, D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9). INTERVENTO DI RIPOSIZIONAMENTO IN VIALE UMBERTO I DELLE STATUE RAFFIGURANTI LE QUATTRO STAGIONI CUP J86G17000870005: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI E RICOGNIZIONE DELLE ECONOMIE DI PROGETTO

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020 INTERVENTO N° 30 "DUCATO ESTENSE". AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B, C, D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9). INTERVENTO DI RIPOSIZIONAMENTO IN VIALE UMBERTO I DELLE STATUE RAFFIGURANTI LE QUATTRO STAGIONI CUP J86G17000870005: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI E RICOGNIZIONE DELLE ECONOMIE DI PROGETTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/214 con cui è stato approvato il progetto esecutivo su unico livello dell'intervento denominato PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020 INTERVENTO N° 30 "DUCATO ESTENSE". AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B, C, D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9). INTERVENTO DI "RIPOSIZIONAMENTO IN VIALE UMBERTO I DELLE STATUE RAFFIGURANTI LE QUATTRO STAGIONI" CUP J86G17000870005, con il seguente quadro economico

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B, C, D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9). "PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE INTEGRATA DEL DUCATO ESTENSE".	
INTERVENTO DI RIPOSIZIONAMENTO IN VIALE UMBERTO I° DELLE STATUE RAFFIGURANTI LE QUATTRO STAGIONI.	
CUP J86G17000870005	CIG
QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
LOTTO 1 – OPERE EDILI	
1) Importo dei lavori	€ 34.350,87
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 16.797,16
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.555,58
Totale LOTTO 1	€ 52.703,61
Totale quadro A	€ 52.703,61
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ -
Totale spese indagini e analisi	€ -
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 4.611,72
f) direzione lavori + contabilità	€ 6.917,58
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 1.816,60
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.422,12
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 15.768,02
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ -
Totale spese allacciamenti	€ -
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 994,07
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 60,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (LOTTO 2 – SERVIZIO DI RIPOSIZIONAMENTO STATUE E ATTIVITA' CONSEQUENTI)	€ 80.706,90
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 81.760,97
B.4 IVA/oneri	
IVA 10% su lavori	3.435,09
IVA 10% su manodopera	1.679,72
IVA 10% su oneri sicurezza	155,56
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	4.238,43
IVA 10% su forniture e servizi	8.070,69
IVA su indagini	0,00
Totale IVA/oneri	17.579,49
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	167.812,09

Precisato che:

- con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/372 è stato affidato il SERVIZIO DI RIPOSIZIONAMENTO STATUE E DELLE ATTIVITA' CONSEQUENTI, ricompreso nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico sopra citato, all'operatore economico ARTHA' SRL con sede legale in Lezzeno (CO) Frazione Casate n. 47 Codice Fiscale/Partita IVA 03151890138, per l'importo di € 77.696,00 oltre IVA 10% (per un totale di euro 85.465,60) Codice intervento PG_A537, CUP J86G17000870005. CIG 91616207FD;

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1452 è stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento n. 1 del servizio sopra citato, per l'importo di € 47.175,53 oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/2173 è stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento n. 2 pari al finale del servizio sopra citato, per l'importo di € 30.520,47 oltre IVA;

- pertanto, in relazione al SERVIZIO DI RIPOSIZIONAMENTO STATUE E DELLE ATTIVITA' CONSEQUENTI, rispetto a quanto previsto nel quadro economico, si è conseguita una minor spesa pari a € 3.010,90 oltre IVA, per un totale di 3.311,99 IVA compresa.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/422 con cui è stato affidato il Lotto 1 OPERE EDILI dell'intervento in oggetto all'operatore economico CONSORZIO CORMA con sede in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA 00697560357, per l'importo complessivo di € 52.601,31 oltre IVA.

Vista la comunicazione acquisita in atti al PG n. 2023/89508 con cui il direttore dei lavori arch. Andrea Oliva ha trasmesso schede tecniche, elaborati grafici e certificato di regolare esecuzione da cui si evince che:

- con Verbale di consegna dei lavori nell'ambito della consegna in via d'urgenza del 15.06.2022, in atti del comune al PG 152988 del 17.06.2022, il Direttore dei lavori arch. Andrea Oliva ha consegnato i lavori;

- il termine finale di ultimazione dei lavori era fissato per il 14.08.2022;

- non ci si sono state sospensioni lavori;

- con nota del RUP in atti di PG 217785 del 20.09.2022, sentita la Direzione Lavori, è stata concessa la proroga di 48 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine di scadenza del contratto al 30.09.2022;
- con lettera del 30.09.2022, in atti del Comune al PG 229081 del 06.10.2022, l'esecutore ha comunicato la fine dei lavori;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ordini e disposizioni di servizio e non si sono verificati danni di forza maggiore;
- non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente e né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi in opponendum;
- non risulta dagli atti d'Ufficio che l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, abbia operato cessioni di credito relative ai lavori stessi, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;
- nel corso dell'esecuzione delle opere non è stato emesso alcun stato di avanzamento lavori;
- i LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO IN VIALE UMBERTO I° DELLE STATUE RAFFIGURANTI LE QUATTRO STAGIONI: LOTTO OPERE EDILI eseguiti dall'impresa CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in via Enzo Bagnoli 10, (C.F./P.IVA 00697560357) in base al Contratto di appalto REP. n. 18 del 15.02.2023 sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa complessiva contabilizzata e autorizzata per i lavori risulta pari a netti € 51.045,73 per lavori e € 1.555,58 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA 10%;
- pertanto il credito residuo della ditta appaltatrice ammonta a € 52.601,31 oltre IVA;
- rispetto alla somma autorizzata si è conseguita una minor spesa pari a € 102,30 oltre IVA, pari a € 112,53 IVA compresa.

Visti:

- la relazione sul conto finale redatta dal rup, PG n. 68555/2023;
- il certificato di pagamento acquisito in atti al PG n. 117569/2023.

Rilevato che l'appaltatore ha costituito fideiussione a garanzia della rata di saldo per l'importo di € 57.861,44 a favore della stazione appaltante Comune di Reggio Emilia, dell'importo pari alla rata di saldo maggiorata dell'interesse legale e avente durata di anni due a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, acquisita in atti al PG 79059/2023.

Rilevato che l'operatore economico CONSORZIO CORMA con sede in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA 00697560357:

- è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali (DURC INPS_36292665, scadenza 04/10/2023);
- ha trasmesso il documento CNCEC9011508285 attestante la congruità della manodopera
- ha emesso fattura n. 176 del 13/06/2023 di importo pari a € 52.601,31 oltre IVA.

Ritenuto pertanto di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione acquisito in atti al PG n. 2023/89508;
- approvare la liquidazione del credito residuo dell'appaltatore pari a € 52.601,31 oltre IVA
- dare atto che in relazione al SERVIZIO DI RIPOSIZIONAMENTO STATUE E DELLE ATTIVITA' CONSEQUENTI, rispetto a quanto previsto nel quadro economico, si è conseguita una minor spesa pari a € 3.010,90 oltre IVA;
- dare atto che in relazione al LOTTO 1 OPERE EDILI, rispetto a quanto previsto nel quadro economico, si è conseguita una minor spesa pari a € 102,30 oltre IVA;
- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1) Di Richiamare la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di Approvare , in riferimento al LOTTO 1 OPERE EDILI ricompreso nel PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020 INTERVENTO N° 30 “DUCATO ESTENSE”. AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B, C, D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9). INTERVENTO DI RIPOSIZIONAMENTO IN VIALE UMBERTO I DELLE STATUE RAFFIGURANTI LE QUATTRO STAGIONI CUP J86G17000870005, il certificato di regolare esecuzione acquisito in atti al PG n. 2023/89508 .

3) Di Approvare la liquidazione del credito residuo dell'appaltatore CONSORZIO CORMA con sede in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA 00697560357 pari a € 52.601,31 oltre IVA.

4) Di Liquidare l'importo di € 52.601,31 oltre IVA di cui alla fattura n. 176 del 13/06/2023 emessa dall'operatore economico CONSORZIO CORMA con sede in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA 00697560357.

5) Di Imputare la spesa di euro 57.861,44 al capitolo 41122/01 denominato “ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE CONNESSI A PER INTERVENTI DI PROGETTO DUCATO ESTENSE VEGG. CAP. E. 9226/5”, giusto impegno di spesa :

- n. 2023/877 per Eur 4.865,79 ;

- n. 2023/881 per Eur 7.662,59;

- n. 2023/915 per Eur 27.221,87 ;

- n.2023/916 per Eur 18.111,19

6) Di Dare Atto che la spesa di cui ai precedenti punti da 2 a 5:

- rientra nel PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014/2020 INTERVENTO N° 30 “DUCATO ESTENSE”. AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B, C, D CHE PER IL LORO VALORE SISTEMICO ED INTEGRATO SONO A SUPPORTO DELLE COMPONENTI LOTTI (4,5,6,7,8,9), di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.

- è riferita a **CUP J86G17000870005**, Codice identificativo gara **CIG 916151622C** ed è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiBAC in adempimento al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 016/91458.

7) Di Autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € 57.861,44 per le finalità di cui ai punti da 2 a 6, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

8) di dare atto che in relazione al SERVIZIO DI RIPOSIZIONAMENTO STATUE E DELLE ATTIVITA' CONSEQUENTI, rispetto a quanto previsto nel quadro economico, si è conseguita una minor spesa pari a € 3.010,90 oltre IVA, e così per un totale di € 3.311,99, e che in relazione al LOTTO 1 OPERE EDILI, rispetto a quanto previsto nel quadro economico, si è conseguita una minor spesa pari a € 102,30 oltre IVA, e così per un totale di € 112,53, in relazione alle quali si procederà alla rideterminazione del quadro economico con successivo provvedimento.

9) di Disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

10) di Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani