

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/435

del 24/07/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1267

del 24/07/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PARI AL FINALE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PARI AL FINALE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene

Culturale “Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00;

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Mauriziano” per l’importo complessivo di € 700.000,00;

- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1413 del 29/12/2020, mediante procedura aperta tramite piattaforma SATER, si è proceduto, ad aggiudicare in via definitiva i lavori denominati PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014/2020 – INTERVENTO N° 30 “DUCATO ESTENSE”. INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I° (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI) – CUP J82C17000160001, all’operatore economico CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357, indicando le seguenti Imprese Consorziate esecutrici:

ZANNINI ROBERTO Impresa individuale, con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE), Via M.L. King, 1 – C.F. ZNNRRT75D03C219J - P.IVA 01876180355;

NONSOLOVERDE S.R.L., con sede a Reggio Emilia, in Via U. Bassi, 7 – C.F./P.IVA 01867780353;

ASFALTI PIACENZA S.R.L., con sede a Rottofreno (PC), in Via Agazzano, 163 – C.F./P.IVA 01514160330;

TAZZIOLI & MAGNANI S.R.L., con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE), in Via Ganapini, 27 – C.F./P.IVA 00122740350;

EXIM GROUP S.R.L., con sede a Reggio Emilia, in Via C. Zatti, 6/2 – C.F./P.IVA 02563330352

- in data 03/06/2021 è stato sottoscritto Contratto d’appalto rep. n. 55999 per l’importo complessivo di euro 1.024.813,74 (di cui euro 931.648,85 di imponibile ed euro 93.164,89 per IVA 10%);

- con Determinazione Dirigenziale RUAD n. 435 del 17/03/2021 :

- si è preso atto della revoca dell’assegnazione dei lavori da parte del Consorzio CORMA alla propria impresa associata TAZZIOLI & MAGNANI SRL;

- si è autorizzato l'affiancamento per l'esecuzione dei lavori all'operatore economico FELSINA RESTAURI SRL con sede a Castenaso (BO) in Via Della Pieve 404, Codice fiscale e Partita IVA 03355850375 in qualità di Impresa associata dell'Operatore economico aggiudicatario CONSORZIO CORMA;
- con Determinazione Dirigenziale RUAD n. 315 del 24/02/2022 si è autorizzato l'affiancamento per l'esecuzione dei lavori dell'operatore economico MI.CO Srl con sede a Pavullo nel Frignano (MO) in via Petrarca 4/1 – cf e Piva 02939840365 in qualità di Impresa associata dell'Operatore economico aggiudicatario CONSORZIO CORMA;
- con Determinazione Dirigenziale RUAD n. 462 del 17/03/2022 si è autorizzato l'affiancamento per l'esecuzione dei lavori dell'operatore economico TFOR Srl The Future Of Restyling con sede a Cadelbosco Sopra (RE) in via S. Rocco 26 – cf e Piva 02703950358 in qualità di Impresa associata dell'Operatore economico aggiudicatario CONSORZIO CORMA.

Dato atto inoltre che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 148 del 22/02/2022 si è proceduto ad approvare le modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con conseguente incremento dell'importo contrattuale pari a € 67.977,46 oltre IVA 10%, e così per un totale di € 74.775,20;
- con Determinazione Dirigenziale RUAD 1382 del 04/08/2022, si approvava la ricognizione delle risorse per la copertura dei maggiori importi per la compensazione prezzi relativa al SAL n. 1, per € 3.650,07 oltre IVA a valere sulle economie dell'intervento stesso ed € 3.505,85 oltre IVA a valere su risorse disponibili nell'ambito di interventi ricadenti nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Intervento n. 30 "Ducato Estense";
- con Determinazione Dirigenziale RUAD 1433 del 16/08/2022, si approvava la ricognizione delle risorse per la copertura dei maggiori importi per la revisione prezzi relativa al SAL n. 2, per € 34.978,28 oltre IVA a valere su risorse disponibili nell'ambito di interventi ricadenti nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Intervento n. 30 "Ducato Estense" ed € 40.098,92 oltre IVA a valere sul Fondo Ministeriale di cui al DL n. 50/2022;
- con Determinazione Dirigenziale RUAD 82 del 20/01/2023, si approvava la ricognizione delle risorse per la copertura dei maggiori importi per la revisione prezzi relativa al SAL n. 3, per € 14.320,88 oltre IVA a valere sul Fondo Ministeriale di cui al DL n. 50/2022;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 239 del 09/03/2023, si approvava la rideterminazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, provvedendo ad impegnare l'importo totale di € 7.155,92 oltre IVA per compensazione prezzi relativa al SAL 1;

- con Determinazione Dirigenziale RUD 395 del 20/04/2022, si approvava l'atto di sottomissione per l'importo di € 34.978,28 oltre IVA, in relazione alle somme di revisione prezzi del SAL 2 a valere su risorse disponibili nell'ambito di interventi ricadenti nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Intervento n. 30 "Ducato Estense", provvedendo a rideterminare il quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia e Reggio Ducale - viale Umberto I (tratto via Codro/via Magatti)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€			
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PARTE STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEMESTRE SAL 2 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE	
QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) SOMME RIBASSATE	F. QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	PIAZZA GIOBERTI	PIAZZA ROVERSI
A.1) IMPORTO RIBASSATO			
1) Importo dei lavori	€ 770.338,74		
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 236.340,78		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.925,06		
4) servizi e forniture			
Totale parziale quadro A	€ 1.034.604,59		
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche	€ -		
b) analisi di laboratorio	€ -		
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00		
Totale spese indagini e analisi	€ 3.168,00		
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€ -		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97		
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 117.922,14		
B.2 Allacciamenti			
r) alla rete di energia elettrica	€ -		
s) alla rete telefonica	€ -		
t) altro	€ 258,40		
Totale spese allacciamenti	€ 258,40		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -		
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.149,92		
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00		
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture	€ 20.971,01		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 40.555,93		
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	€ 77.033,87		
IVA su manodopera	€ 23.634,08		
IVA su oneri sicurezza	€ 2.792,51		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 31.697,47		
IVA su forniture e servizi	€ 2.097,10		
IVA su indagini	€ 696,96		
Totale IVA/oneri	€ 137.951,99		
Totale parziale quadro B	€ 299.856,46		
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 1.334.461,05		
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiva			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Direzione Lavori			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori			
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)			
I) COMPENSAZIONE PREZZI 2021 - II SEMESTRE SAL 1: DA QE INTERVENTO	€ 4.015,07		
II) COMPENSAZIONE PREZZI 2021 - II SEMESTRE SAL 1: DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Gioberti CUP J82C17000120001)	€ 3.856,44		
(I + II) TOTALE COMPENSAZIONE PREZZI 2021	€ 7.871,51		
REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 2 - DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Gioberti CUP J82C17000120001)		€ 25.678,98	€ 12.797,14
REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 2 - DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Roversi CUP J82C17000130001)			€ 38.476,12
<i>arrotondamenti</i>			
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 1.342.332,56		

Acquisiti gli elaborati presentati dal Direttore Lavori Arch. Denti Roberto (in atti al PG 2023/298328) relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 3 pari al finale a tutto il 14/10/2022:

- Stato avanzamento lavori n° 3
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Analisi prezzi
- Calcolo maggiori importi SAL 3

e da cui si evince che:

- l'importo dei lavori contabilizzati (costi della sicurezza compresi) alla data del 14/10/2022 ammonta a € 999.626,31 oltre IVA , al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- l'importo dei lavori contabilizzati e liquidati in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 e n. 2 ammonta a € 764.793,18 oltre IVA;
- il credito della ditta appaltatrice Consorzio CORMA (al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni) è pari a € 234.833,13 oltre IVA 10%;
- l'operatore economico aggiudicatario CONSORZIO CORMA ha firmato con riserva lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 pari al finale.

Visto il certificato di pagamento emesso dal RUP Arch. Massimo Magnani (in atti al PG 2023/181273) relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 3 pari al finale da cui si evince che:

- l'importo dei lavori contabilizzati (costi della sicurezza compresi) alla data del 14/10/2022 pari a € 999.626,31 oltre IVA e al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni, sommato all'importo di € 34.978,28 oltre IVA della revisione prezzi relativa al SAL n. 2, approvato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1433 del 16/08/2022, individuano un importo complessivo contabilizzato pari a € 1.034.604,59 oltre IVA;
- l'importo dei lavori contabilizzati e liquidati in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 e n. 2 ammonta a € 764.793,18 oltre IVA, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortunio oltre ad € 34.978,28 oltre IVA per quota parte revisione prezzi SAL 2;
- la ritenuta dello 0,5% per infortunio operata sugli stati di avanzamento n. 1 e n. 2 ammonta a € 3.843,18 oltre IVA;

- il credito della ditta appaltatrice Consorzio CORMA (al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni) è pari a € 234.833,13 oltre IVA 10%.

Vista la fattura n. 206 del 13/07/2023 di € 234.833,13 oltre IVA 10% (per un totale di € 258.316,44 IVA compresa) emessa dall'operatore economico Consorzio CORMA con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357.

Verificato che l'operatore economico aggiudicatario e le Imprese Consorziatoe esecutrici come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi come di seguito rappresentabile (Allegati da 7 a 14):

OPERATORE	ENTE E PROTOCOLLO	DATA SCADENZA
CONSORZIO CORMA	INPS_36292665	04/10/2023
ZANNINI ROBERTO	INPS_36410630	12/10/2023
NONSOLOVERDE SRL	INAIL_39069117	11/10/2023
ASFALTI PIACENZA SRL	INAIL_39120224	14/10/2023
EXIM GROUP SRL	INAIL_39089429	12/10/2023
FELSINEA RESTAURI SRL	INPS_35781232	29/08/2023
MICO SRL	INAIL_39704134	18/11/2023
THE FUTURE OF RESTYLING SRL	INAIL_38458021	07/09/2023

Verificato che l'operatore economico Consorzio CORMA con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357 ha regolarmente richiesto il rinnovo dell'iscrizione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia.

Vista la garanzia fideiussoria sulla rata di saldo prestata da Consorzio CORMA e rilasciata da KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD, per l'importo di € 258.317,00 oltre interesse legale del 5,00%, acquisita in atti al PG n. 2023/43751;

Verificato che KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD con sede legale estera 3RD FLOOR, METIS TOWER, 28 OCTOBER AVENUE, 363 LIMASSOL CIPRO è regolarmente iscritta all'elenco IVASS con codice 40799 in qualità di Impresa SEE che opera in libera prestazione di servizi.

Verificato che i lavori in appalto in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 01/03/2023, e pertanto non sono soggetti all'attestazione di congruità della manodopera prevista dal DM n. 143/2021 in vigore dal 01/11/2021.

Viste:

- la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori arch Roberto Denti, acquisita in atti al PG n. 52160 del 21/03/2023;
- la relazione del rup arch Massimo Magnani sul conto finale, acquisita in atti al PG n. 111991 del 28/04/2023.

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, acquisito in atti al PG n. 155819 del 19/06/2023 da cui si evince:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e appaltato e secondo modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.lgs 50/2016 approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha dichiarato non esservi difformità o vizi se non quanto attestato al precedente punto;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni come desumibile dal DURC in corso di validità;
- che i lavori non sono stati compiuti entro il periodo contrattuale ma il giorno 14 ottobre 2022 quindi in ritardo di n. 106 gg. rispetto ai termini contrattuali e tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

- che come descritto nella Relazione del RUP sul Conto Finale, è effettuata la totale disapplicazione delle penali all'impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che il funzionario incaricato all'ufficio "albo pretorio" ha certificato che l'avviso ai creditori emesso da Comune di Reggio Emilia è stato affisso all'albo pretorio dal 10/01/2023 fino 25/01/2023 n° registro 90/2023 e contro al medesimo non sono stati presentati né reclami né opposizioni;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi ad eccezione;
- che l'impresa ha firmato con riserva il Certificato di Ultimazione lavori del 14/10/2022 (in atti al PG 295957 del 19.12.2022) e il Sal n. 3 pari al finale (in atti al PG 298328 del 21.12.2022) e con PEC del 05/01/2023 in atti del comune al PG 4316 del 09/01/2023 ha trasmesso relazione e quantificazione delle riserve;
- che in data 23/02/2023 in atti al PG 55213 del 24/02/2023 il direttore dei Lavori arch. Roberto Denti ha trasmesso relazione di controdeduzione alle riserve;
- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 205 comma 4 e 5 del Dlgs 50/2016 ha proceduto alla trasmissione della proposta di Accordo Bonario per un importo complessivo di euro 70.120,60 oltre IVA (in atti di PG 70094 del 13/03/2023), che l'impresa con nota del 04/04/2023 in atti di PG 89684 ha poi sottoscritto per accettazione.

Preso atto, per quanto sopra esposto:

- che i lavori contabilizzati in corrispondenza del termine dei lavori ammontano ad € 1.166.300,91 oltre IVA, di cui
 - € 999.626,31 per lavori previsti da contratto e modifiche di dettaglio
 - € 7.155,92 per compensazione prezzi SAL 1
 - € 75.077,21 per revisione prezzi SAL 2
 - € 14.320,88 per revisione prezzi SAL 3
 - € 70.120,60 per accordi bonari
- che i lavori liquidati ammontano ad € 806.927,38 oltre IVA, di cui
 - € 291.331,60 per lavori SAL 1

- € 473.461,58 per lavori SAL 2
- € 7.155,92 per compensazione prezzi SAL 1
- € 34.978,28 per quota parte revisione prezzi SAL 2
- che il credito residuo dell'appaltatore ammonta ad € 359.373,53 oltre IVA, di cui
 - € 234.833,13 per lavori SAL 3
 - € 40.098,93 per quota parte revisione prezzi SAL 2
 - € 14.320,88 per revisione prezzi SAL 3
 - € 70.120,60 per accordi bonari

Ritenuto di:

- approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP, in atti al PG n. 2023/181273 a favore dell'operatore economico CONSORZIO CORMA per l'importo di € 234.833,13 oltre IVA 10%;
- liquidare l'importo di € 234.833,13 oltre IVA 10%, per un totale di € 258.316,44 a favore del CONSORZIO CORMA;
- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, acquisito in atti al PG n. 155819 del 19/06/2023

Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

DETERMINA

1) Di Richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di Approvare il Certificato di pagamento n. 3, emesso dal R.U.P., in atti al PG n. 2023/181273 ;

3) Di Approvare la liquidazione dello stato di avanzamento lavori num. 3 pari al finale per l'importo di € 234.833,13 oltre IVA 10%, per un totale di € 258.316,44, a favore della aggiudicataria CONSORZIO CORMA con sede in Castelnovo Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 , c.f./p.iva 00697560357 , da espletarsi con le modalità di cui al successivo punto 4).

4) Di Autorizzare il Servizio Finanziario all'erogazione dell'importo di € 234.833,13 oltre IVA 10%, per un totale di € 258.316,44 a favore direttamente del CONSORZIO CORMA , con sede in Castelnovo Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 , c.f./p.iva 00697560357, (fattura n. 206 DEL 13/07/2023) imputando tale spesa al capitolo 40126/04 Missione 05 , Programma 01, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023/2025 Esercizio 2023 – codice progetto S_03701, CUP J82C17000160001, CIG 8423664370, giusto impegno di spesa n° 2023/4680 e n° 2023/891;

5) Di Autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € 258.316,44 per le finalità di cui al punto 4), dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

6) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, acquisito in atti al PG n. 155819 del 19/06/2023

7) Di dare atto che il credito residuo dell'appaltatore, al netto della liquidazione di cui al punto 4, ammonta ad € 124.540,41 oltre IVA, di cui

- € 40.098,93 per revisione prezzi SAL 2

- € 14.320,88 per revisione prezzi SAL 3

- € 70.120,60 per accordi bonari

8) Di dare atto che con successivo provvedimento si approverà lo schema di accordo bonario per l'importo di € 70.120,60 oltre IVA

9) Di Disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

II DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani