

Proponente: 42.A
Proposta: 2023/1615

del 19/09/2023



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1701

del 09/10/2023

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI-VIA MOGADISCIO (FIN. MUTUO ICS POS. 5493900) – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI RIMONTAGGIO STRUTTURA FABBRICATO SPOGLIATOI

Codice obiettivo V_18701

CUP J88H20000370004

CIG 9268161867

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI-VIA MOGADISCIO (FIN. MUTUO ICS POS. 5493900) – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI RIMONTAGGIO STRUTTURA FABBRICATO SPOGLIATOI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI" .
- con atto del Sindaco PG n. 90567 del 28/05/2020 è stato incaricato l'Ing. Ermes Torreggiani della responsabilità di direzione del Servizio "Ingegneria Edifici".

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale **RUD n. 611** del 17/06/2022 si approvava il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio – codice obiettivo V_18701 - CUP J88H20000370004 - RUP ing. Ermes Torreggiani - con contestuali affidamenti delle lavorazioni previste in progetto, tra cui i lavori relativi al rimontaggio struttura fabbricato spogliatoi all'impresa **Serma costruzioni srl** - P.IVA 03336250273, con sede in via Miranese 98/D Mirano (VE) per un importo di **€ 164.873,64** IVA 10% compresa – CIG 9268161867;
- il contratto veniva registrato es sottoscritto dalle parti con rep n. 19 il 15/02/2023

- i lavori sono stati consegnati in data 04/10/2022 come da relativo verbale di consegna anticipata con termine previsto entro 60 giorni naturali e consecutivi;
- con Provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 100 del 24/01/2023 veniva liquidato il primo stato di avanzamento lavori per un importo totale di € 119.276,42 alla stessa Serma Costruzioni attingendo all'impegno 2022/1998/3 del capitolo 40147/28;
- in data 28/06/2023 si certificava con verbale il termine dei lavori in ritardo rispetto al termine previsto per una serie di motivazioni non imputabili alla ditta affidataria e comunque in tempo utile in relazione alle necessità dell'amministrazione.

Visti gli atti relativi allo stato finale dei lavori rassegnati in data 13/07/2023 dal Direttore dei lavori arch. Giovanni Gherpelli:

- libretto delle misure
- stato di avanzamento dei lavori a tutto il 23/06/2023
- registro di contabilità
- verbale di fine lavori
- fattura 3/3 del 28/07/2023 di € 45.597,21 iva inclusa già registrata in contabilità
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che:

Cauzione

L'appaltatore ha consegnato copia della Polizza RCT: n 448.058.0000906566 con Vittoria Assicurazioni S.p.A.

L'appaltatore ha consegnato copia della Polizza Car :n. 448.036.0000907477, Vittoria Assicurazioni s.p.a. con validità dal 20.09.2022 al 31.12.2022, Somma assicurata responsabilità civile terzi: 500.000€, Somma assicurata opere e impianti 149.885,13, Somma assicurata opere e impianti preesistenti 100.000€, somma assicurata demolizione e sgombero 50.000€

L'appaltatore ha consegnato garanzia fidejussoria definitiva :n. 448.071.0000900671, Vittoria Assicurazioni s.p.a. con somma garantita 7.494,26 € pari al 5% del costo dell'opera perché impresa certificata ISO9001.

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data ..04.10.2023 (PER MERO ERRORE MATERIALE L'ANNO E' ERRATO, SI TRATTA DEL 2022)

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti .60.. giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno ...05.12.2022.....

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno ..28.06.2023.., come accertato con verbale in pari data.. e, benchè in ritardo rispetto al termine di consegna, le motivazioni del ritardo sono da attribuirsi ad una serie di motivazioni non dipendenti dalla volontà dell'impresa stessa, comunque in tempo utile in relazione alle necessità della pubblica amministrazione.

*La motivazione principale è stata determinata dalla necessità di non montare i portici davanti ai due ingressi principali dell'edificio per facilitare la movimentazione dei materiali utili alla realizzazione degli interni.***Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

Variazioni apportate

Le variazioni che sono state apportate rispetto al progetto principale, sono di entità minore e che entrano nella discrezionalità della direzione dei lavori riguardano:

il posizionamento di alcune porte esterne rispetto a quanto previsto e la realizzazione con pannelli di nuova fornitura sul lato sud perché quelli esistenti non erano recuperabili.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. ..2... certificati di pagamento per complessivi euro ...125.890,56., così suddivisi: (PER MERO ERRORE MATERIALE E' RIMASTO UN REFUSO NEL CRE, IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO E' SOLO UNO)

- 1° Certificato di pagamento in data06.12.2022..... dieuro 119.276,42 compreso iva 10%

Stato finale

da cui sono detratte:

<i>c) per certificati di pagamento già emessi</i>	<i>euro 108.433,11</i>
<i>d) per Anticipazioni.....</i>	<i>euro 0</i>
<i>Totale deduzioni</i>	<i>euro 108.433,11.....</i>

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a euro 41.452,01 cui è da sommare iva al 10% per un totale di: 45.597,21

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità con n. 0 riserve

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro.

Collaudo

Come da art 237 del DPR 207/2010 si provvede a redigere contestualmente al conto finale il certificato di regolare esecuzione.

Il Collaudo statico delle strutture è stato redatto dall'ing. Giorgio De Simoni, inoltrato al comune e registrato con Protocollo n. 2023/0165493 in data 27.06.2023

Richiamati:

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL,*
- l'art. 59 dello Statuto comunale,*
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt.14 e 16 nonché il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;*

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale dei lavori di del rimontaggio struttura fabbricato spogliatoi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DISPONE

1. di **approvare** il certificato di regolare esecuzione relativi allo stato finale dei lavori e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di rimontaggio struttura fabbricato spogliatoi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dei campi sportivi di via Agosti-via Mogadiscio;
2. di **liquidare** lo stato finale dei lavori pari ad un importo oltre iva di € 41.452,01 per complessivi € 45.597,21 inclusa al IVA 10%, all'impresa **Serma costruzioni srl** - P.IVA 03336250273, attingendo all'impegno 2023/2815 del capitolo 40147/28 – missione/programma 06.01 piano finanziario 2.02.01.09.016 del bilancio 2023.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL DIRIGENTE

(Ing. Ermes Torreggiani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti