

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/1860
del 25/10/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1847
del 02/11/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M2C4-I2.2 - RIQUALIFICAZIONE BARRIERE PONTE VIA MARX - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE SUL PONTE DI VIA MARX

VIA MARX

CIG: ZD2364EB95

CUP: J87H20002180001

COD. STR: V_22701

OGGETTO: PNRR-M2C4-I2.2 - RIQUALIFICAZIONE BARRIERE PONTE VIA MARX - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE SUL PONTE DI VIA MARX

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- il Ministero dell'interno ha assegnato risorse destinate agli investimenti dei Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio in base all'art. 1, co. 139, della L. 145/2018 e il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la finanza locale, con decreto 8/11/2021 ha assegnato per l'anno 2021 i contributi di cui trattasi, tra i quali per il Comune di Reggio Emilia sono ricompresi:

- Barriere ponte Via Asseverati per € 30.000,00 CUP: J87H20002170001
- Barriere Ponte via Marx per € 30.000,00 CUP J87H20002180001

come da comunicazione acquisita in atti al P.G. 2021/195652 del 09/09/2021

- con **delibera della Giunta Comunale n. 65** del 19/4/2022 è stato approvato il PEG 2022 e piano delle performance ove le opere in oggetto sono previste in entrata ed in uscita ai seguenti capitoli di bilancio:

- Barriere Via Asseverati: Entrata 9816/1, Uscita 40000/26
- Barriere Via Marx: Entrata 9816/2, Uscita 40000/27

- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con il Provvedimento Dirigenziale **R.U.D. n° 447** del 10/05/2022 avente per oggetto "APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE SUL PONTE DI VIA ASSEVERATI E SUL PONTE DI VAI MARX E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI", nel quale sono stati altresì approvati i quadri economici dei due interventi per € 30.000,00 ciascuno;

- con il suddetto provvedimento Dirigenziale R.U.D. n° 447 del 10/05/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta **P.B.S. srl** con sede in via Scudeler n° 7/b, 37135 Verona - Codice Fiscale e Partita IVA 03817660230 per un importo netto per ciascun intervento, comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 24.590,00 oltre IVA al 22% e così per complessivi **€ 29.999,80** suddivisi nei capitoli precedentemente citati e così di seguito riassunti:

- Barriere Via Asseverati:
 - cap. Entrata 9816/1, cap Uscita 40000/26
 - impegno totale di spesa € 30.000,00
 - cod prog. V_22601
 - CIG ZA1364EB1F
 - CUP J87H20002170001
 - contratto PG 253115 firmato dalle parti il 12/05/2022
 - durata contrattuale 233 giorni
- Barriere Via Marx:
 - cap. Entrata 9816/2, cap Uscita 40000/27

- impegno totale di spesa € 30.000,00
- cod prog. V_22701
- CIG ZD2364EB95
- CUP J87H20002180001
- contratto PG 253115 firmato dalle parti il 07/11/2022
- durata contrattuale 90 giorni

Considerato che il contratto relativo a Via Marx ha valenza di consegna dei lavori che sono stati sospesi e successivamente ripresi come da verbali assunti agli atti e che si sono conclusi nei tempi previsti.

Visto il referto relativo alla relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, rassegnato dal DL Ursula Montanari consistenti in:

- Contratto
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori
- Verbali di sospensione e ripresa dei lavori
- Certificato di ultimazione lavori
- DURC dell'impresa **P.B.S. srl** regolare ed in corso di validità
- Fattura n. 01/02/0000070 del 30/10/2023 (che sostituisce la 01/02/0000050 del 31/07/2023) dell'importo di € 29.999,40 per via Marx come sal unico e finale emessa dalla ditta e già registrata in contabilità
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione di ciascun intervento dal quale si evince che:

VIA MARX

CAUZIONE: considerata l'esiguità dell'importo non è stata richiesta polizza fideiussoria per la cauzione definitiva.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati contestualmente alla sottoscrizione del contratto in data 07/11/2022.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come determinato dal contratto, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro 90 giorni dalla consegna degli stessi corrispondenti al giorno 04/02/2023.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: a seguito della comunicazione da parte della D.O. Infrastrutture di RFI, del rinvio a data da destinarsi dei lavori di posa delle barriere antilancio in corrispondenza del cavalcavia alla PK 68+225 previsti durante il periodo di sospensione del traffico notturno compreso tra il 08/11/2022 e il 11/11/2022 si è reso necessario provvedere alla sospensione dei lavori in data 11/11/2022 come da apposito Verbale sottoscritto dalle parti.

RIPRESA DEI LAVORI: a seguito della comunicazione da parte della D.O. Infrastrutture di RFI, ricevuta via mail in data 12/05/2023 delle date comprese tra la notte 11/12 giugno 2023 e la notte 27/28 giugno 2023 in cui potevano essere effettuate le lavorazioni notturne in corrispondenza del cavalcavia ferroviario all'pk 68+225 della linea Milano Bologna, in data 17/05/2023 è stato possibile concordare con l'impresa affidataria la ripresa delle lavorazioni. Il nuovo termine per l'ultimazione delle stesse è stato pertanto prorogato al giorno 10/08/2023

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta in tempo utile il giorno 23/06/2023 come indicato nel

Certificato di Ultimazione Lavori emesso in data 05/07/2023.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non è stato necessario ricorrere ad una perizia suppletiva.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti né autorizzati contratti di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/17/2023 per un importo complessivo di € 24.590,00 oltre I.V.A. 22%

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 24.590,00 oltre I.V.A.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 24.590,00 oltre I.V.A.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto e dalla perizia di variante di cui al punto precedente, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto sottoscritto in data 07/11/2022 e firmato digitalmente;

- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

- il conto finale ammonta a € 24.590,00 oltre I.V.A 22%;

- il credito dell'impresa rimane di € 24.590,00 oltre I.V.A 22 % per un totale di € 29.999,80

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art.14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione e tutti gli atti di contabilità riguardanti L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE SUL PONTE DI VIA MARX "**PNRR-M2C4-I2.2 - RIQUALIFICAZIONE BARRIERE PONTE VIA MARX**";

2. di **liquidare** lo stato finale dei lavori realizzati dalla ditta **P.B.S. srl** (PI 03817660230) per un totale di **€ 29.999,80 IVA inclusa** sul capitolo 40000/27
 - impegno 2023/2696 per € 23.999,80
 - impegno 2023/3266 per € 6.000,00

Missione/Programma 10.05, Piano finanziario 2.02.01.09.012 - CIG ZD2364EB95 - CUP J87H20002180001.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ursula Montanari

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti