

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2023/756**

**del 07/12/2023**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 2113**

**del 07/12/2023**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI**  
**SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001- CIG :8751031B39 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SESTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001- CIG :8751031B39 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SESTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

### **Visti:**

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00, suddiviso nei due interventi "Palazzo" e "Parco e giardino segreto";
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00.

### **Richiamate:**

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1169 con cui, a seguito di procedura negoziata, si è provveduto ad affidare i LAVORI DI PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO - CODICE C.U.P. J82C17000320001- CIG :8751031B39, INSERITO ALL'INTERNO del PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020, PROGETTO "DUCATO ESTENSE" all'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724), per l'importo di € 4.563.236,38 oltre IVA 10%;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1160 con cui sono state approvate le modifiche

di dettaglio da eseguire in corso d'opera ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, riconoscendo un aumento dell'importo contrattuale pari a € 428.168,06 oltre IVA 10%, ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 294 del 23/03/2023 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione firmato dalla ditta MANELLI IMPRESA S.R.L. , con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724) per l'importo di € 90.318,88 oltre IVA, redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n.1;

- la determinazione dirigenziale RUAD n. 766 del 05/05/2023 con cui:

- si approvavano le modifiche di dettaglio n. 2 ai sensi dell'art. 149 comma 1 del dlgs 50/2016 dando atto che le stesse non comportavano variazione all'importo contrattuale;

- si approvava atto di sottomissione acquisito agli atti con PG 2023/115618 firmato dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L. ;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/1127 con cui è stato rideterminato il Quadro Economico come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale - Parco e Giardino segreto	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 6.800.000,00€	
CUP J82C17000320001	
CIG: 8751031B39 lavori	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	P. Costo attività Rev prezzi SAL n.2 e parte SAL n.3
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	€ 3.466.698,86
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 1.641.306,80
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 69.868,61
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 5.177.874,27
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
<b>Indagini</b>	
a) indagini geologiche/assist sopr	€ 22.480,00
b) analisi di laboratorio	€ 500,00
c) analisi specialistiche	€ 18.875,08
c1) analisi specialistiche/rilievi	€ 3.320,00
Totale spese indagini e analisi	€ 45.175,08
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 144.167,98
f) direzione lavori + contabilità	€ 189.129,76
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 30.957,46
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 80.000,29
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p1) collaudo impianti elettrici	€ 9.334,73
p2) collaudo impianti meccanici	€ 4.174,41
p3) collaudo statico	€ 6.500,44
p4) collaudo opere cat OG2	€ 1.890,11
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 466.155,18
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 5.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 5.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 23.959,25
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 27.902,52
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 12.800,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (iva al 10%)	€ 93.902,93
Servizi e forniture (iva al 22%)	€ 17.580,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 176.144,70
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 346.669,89
IVA su manodopera	€ 164.130,68
IVA su oneri sicurezza	€ 6.986,86
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 120.537,97
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4,5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 1.786,97
Iva su spese tecniche (22%)	€ 2.469,46
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 9.390,29
IVA su forniture e servizi (22%)	€ 3.867,60
IVA su indagini (22%)	€ 9.208,12
IVA su indagini rilievo (aliquota 22% + 5% contr prev su spese tecniche + IVA su 5%)	€ 932,92
Totale IVA/oneri	€ 665.980,76
Totale parziale quadro B	€ 1.358.455,72
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	€ 6.536.329,99
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione PFTE + P.esec	€ -
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 134.266,96
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Direzione Lavori	€ 81.636,28
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara CSE	€ 47.766,77
economie da Incentivi	€ -
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 263.670,01
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	€ 6.800.000,00

**Richiamato inoltre**

il contratto d'appalto Rep n. 8 del 02/02/2022 in relazione ai lavori in oggetto e successivi addendum e integrazioni.

**Considerato che:**

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/558, su richiesta dell'appaltatore, si è provveduto a liquidare l'anticipazione contrattuale per l'importo corrispondente al 30% dell'importo contrattuale, pari a € 1.368.970,91 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/2177 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 352.648,66 IVA esclusa;
- con Atto di Liquidazione digitale n. 2023/1063 del 04/04/2023 si è provveduto a liquidare € 89.867,29 oltre IVA in relazione alla revisione prezzi approvata con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/294;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/723 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il secondo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 265.074,25 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1023 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il terzo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 412.187,57 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1268 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il quarto stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 352.938,14 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1790 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il quinto stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 444.356,30 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 2023/1931 del 14/11/2023 si è provveduto a liquidare € 95.670,20 oltre IVA in relazione alla revisione prezzi approvata con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1127.

**Preso atto che:**

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1501 l'impresa appaltatrice è stata autorizzata a stipulare il contratto di subappalto dei lavori di realizzazione di opere a verde (CAT OS24e OG3) per un importo di € 650.000,00 oltre IVA (di cui € 19.500,00 per costi della sicurezza ed € 196.000,00 per costi di manodopera) con l'operatore economico LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1796 l'impresa appaltatrice è stata autorizzata a stipulare il contratto di subappalto dei lavori di realizzazione di scavi, rilevati e rinterri (CAT OG3 e OG11) per un importo di € 181.510,19 oltre IVA (di cui € 5.500,00 per costi della sicurezza ed € 54.500,00 per costi di manodopera) con l'operatore economico RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF./ P.IVA 02057840353;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/978 si autorizzava l'impresa appaltatrice MANELLI IMPRESA SRL con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11- CF/PIVA

06746680724 ad integrare il contratto di subappalto dei lavori per un ulteriore importo di € 79.687,92 oltre IVA ( di cui euro 2.390,00 per costi della sicurezza ed € 23.907,00 per costi di manodopera), con l'operatore economico RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in Via Enza, n.11, 42030 Ventasso (RE) , C.F./P.IVA 02057840353, dando atto che il subappalto assume l'importo totale di € 286.198,11 ;

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1652:

- si autorizzava l'impresa appaltatrice MANELLI IMPRESA SPA con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 ad effettuare ulteriore integrazione al contratto di subappalto dei lavori di realizzazione di scavi, rilevati e rinterri (CAT OG3 e OG11) per lavori di realizzazione di pavimentazioni in terra stabilizzata (CAT OG3) per un ulteriore importo di € 738.576,65 oltre IVA (di cui euro 22.157,20 per costi della sicurezza ed € 221.507,00 per costi di manodopera) all'operatore economico RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), P.IVA 02057840353;

- si dava atto dell'avvenuta attivazione della procedura di verifica del possesso dei restanti requisiti ex art. 80 Dlgs 50/2016 in capo a RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), P.IVA 02057840353 ed autocertificati dallo stesso, e, nel caso in cui il completamento della verifica in corso avesse rilevato il mancato possesso dei requisiti, si sarebbe dato corso alla risoluzione della presente autorizzazione e ai conseguenti adempimenti di legge.

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1744:

- si autorizzava l'impresa appaltatrice MANELLI IMPRESA SRL con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 a stipulare il contratto di subappalto dei lavori di realizzazione di impianto elettrico ed illuminazione (CAT OG11) per un importo di € 200.000 oltre IVA (di cui € 6.210,00 per costi della sicurezza ed € 60.000 per costi di manodopera) con l'operatore economico A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY S.r.l. con sede legale a Gattatico (RE) - 42043, in via G. Verdi n° 32A - C.F./P.IVA: 01787490356, come da istanza agli atti con PG.227799/2023, PG.227803/2023, PG.227806/2023, PG.227810/2023, PG.227812/2023, PG 240726/2023 e PG 241984/2023;

- si dava atto che sono in corso le verifiche in ordine al possesso di alcuni requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 in capo all'impresa subappaltatrice A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L. con sede legale a Gattatico (RE) - 42043, in via G. Verdi n° 32A - C.F./P.IVA: 01787490356 ed autocertificati dalla stessa, e nel caso in cui il completamento della verifica in corso rilevasse il mancato possesso dei requisiti si darà corso alla risoluzione del presente contratto di subappalto e ai conseguenti adempimenti di legge.

#### **Visti:**

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 6, libretto delle misure, registro di contabilità, in atti al PG n. 2023/282548;

- il certificato di pagamento n. 6, sottoscritto digitalmente da RUP e Direttore Lavori , e inviato alla ditta MANELLI IMPRESA SPA con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724, in atti al PG n. 2023/283496.

#### **Rilevato che:**

- l'importo dei lavori contabilizzati al 30/11/2023 ammonta a € 3.612.577,69 IVA esclusa;

- sull'importo dei lavori contabilizzati, la ritenuta per infortuni 0,5% ammonta a € 18.062,89 IVA esclusa;

- in riferimento ai lavori contabilizzati, la quota di anticipazione contrattuale al netto della revisione prezzi già liquidata ammonta a € 1.027.832,36 IVA esclusa;
- l'ammontare dei certificati precedenti già liquidato ammonta a € 2.012.742,41 IVA esclusa;
- il credito liquidabile all'appaltatore risulta pertanto essere pari a € 553.940,03 IVA esclusa, di cui
  - € 76.950,00 da liquidare direttamente al subappaltatore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF./P.IVA 02057840353;
  - € 39.800,00 da liquidare direttamente al subappaltatore A&G ELETTRON SYSTEM TECHNOLOGY S.r.l. con sede legale a Gattatico (RE) - 42043, in via G. Verdi n° 32A - C.F./P.IVA: 01787490356 ;
  - € 105.520,34 da liquidare direttamente al subappaltatore LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727;
  - € 331.669,69 da liquidare all'appaltatore MANELLI IMPRESA Spa con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724.

**Considerato che** con provvedimento dirigenziale RUD 2023/1023 si prendeva atto della avvenuta trasformazione della forma societaria di MANELLI IMPRESA S.R.L. in MANELLI IMPRESA S.P.A. e degli effetti giuridici che ne conseguono come da comunicazione ricevuta agli atti con PG 56688 del 27/02/2023.

**Verificato che:**

- MANELLI IMPRESA SPA con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.IVA 06746680724 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (INAIL\_40625667 con validità fino al 01/02/2024);
- RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF./P.IVA 02057840353 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (INPS\_38128572 validità fino al 17/02/2024);
- A&G ELETTRON SYSTEM TECHNOLOGY S.r.l. con sede legale a Gattatico (RE) - 42043, in via G. Verdi n° 32A - C.F./P.IVA: 01787490356 è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL ( INPS\_41006559 con validità fino al 27/02/2024);
- CREDEMFACOR SPA con sede in VIA CHE GUEVARA 4 REGGIO NELL'EMILIA, CF 01254050352 è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL ( INPS\_37903299 con validità fino al 02/02/2024);
- LAPIETRA GIARDINI S.R.L. CON UNICO SOCIO con sede in CONTRADA CONCHIA, N.C. 70043 MONOPOLI (BA) CF/P.IVA 07317700727 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile ( INAIL\_41064762 con validità fino al 01/03/2024).

**Viste :**

- la fattura n. 613/00 del 30/11/2023 emessa da MANELLI IMPRESA S.P.A. con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 di € 553.940,03 oltre IVA;
- la fattura n.272/2023 del 30/11/2023, agli atti con PG 2023/288369 emessa da RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO

(RE), CF./ P.IVA 02057840353 nei confronti di MANELLI IMPRESA SPA, di € 76.950,00 in reverse charge art 17;

- la fattura n.216/2023 del 30/11/2023, agli atti con PG 2023/288369 emessa da A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY S.r.l. con sede legale a Gattatico (RE) - 42043, in via G. Verdi n° 32A - C.F./P.IVA: 01787490356 nei confronti di MANELLI IMPRESA SPA, di € 39.800,00 in reverse charge art 17;

- la fattura n.157/2023 del 14/11/2023, agli atti con PG 2023/288369 emessa da LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 nei confronti di MANELLI IMPRESA SPA, di € 46.666,33 iva 10% compresa ;

- la fattura n.177/2023 del 01/12/2023, agli atti con PG 2023/288369 emessa da LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 nei confronti di MANELLI IMPRESA SPA, di € 69.406,04 iva 10% compresa .

**Viste inoltre:**

- le comunicazioni allegate al presente provvedimento dirigenziale , recanti data 06/12/2023, con cui il subappaltatore LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 informa che il rapporto tra le imprese Manelli impresa srl e Lapietra Giardini srl non può essere configurato ai fini IVA come reverse charge in quanto carente dei presupposti oggettivi e soggettivi per considerarlo tale e che per quanto suddetto il Comune dovrà provvedere a pagare come terzo solvente, la parte relativa all'imponibile della fattura dell'impresa LAPIETRA GIARDINI SRL, mentre la parte relativa all'IVA resterà a carico della ditta MANELLI IMPRESA SRL.;

- la comunicazione con cui l'appaltatore MANELLI IMPRESA SRL conferma ed accetta quanto dichiarato dal subappaltatore LAPIETRA GIARDINI Srl.

**Precisato che** con comunicazione PG n. 2022/70669, il Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento ha accettato la cessione di credito formalizzata dal notaio Dr. Gisella Simone, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bari in data 24/02/2022 al n.8009\1T, acquisito agli atti del Comune al PG n. 54382 del 03/03/2022, a favore di "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/ B, da parte dell'operatore economico Manelli Impresa S.r.l., per il credito relativo all'appalto in oggetto.

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 6, libretto delle misure, registro di contabilità, acquisiti in atti al PG 2023/282548;

- di approvare il certificato di pagamento n. 6, acquisito in atti al PG n. 2023/283496;

- di liquidare lo stato di avanzamento dei lavori n. 6, nell'importo complessivo di € 553.940,03 IVA esclusa, per un totale di € 609.334,04 IVA compresa di cui:

- € 76.950,00 da liquidare direttamente al subappaltatore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF. / P.IVA 02057840353;

- € 39.800,00 da liquidare direttamente al subappaltatore A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY S.r.l. con sede legale a Gattatico (RE) - 42043, in via G. Verdi n° 32A - C.F./P.IVA: 01787490356;

- € 105.520,34 da liquidare direttamente al subappaltatore LAPIETRA GIARDINI S.R.L. CON UNICO SOCIO con sede in CONTRADA CONCHIA, N.C. 70043 MONOPOLI (BA) CF/P.IVA 07317700727;

- € 331.669,69 da liquidare a "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della cessione di credito a suo favore effettuata dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.p.a.;

- € 55.394,00 da liquidare a favore dell'ERARIO ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972).

**Visti:**

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

**D E T E R M I N A**

Per motivazioni e con le modalità su esposte, qui richiamate

1. di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 6, libretto delle misure, registro di contabilità, acquisiti in atti al PG n. 2023/ 282548 ,dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001 - CIG 8751031B39.

2. di approvare il certificato di pagamento n. 6, acquisito in atti al PG n. 2023/283496, dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001 – CIG 8751031B39;

3. di autorizzare la liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n. 6 in oggetto, nell'importo di € 553.940,03 IVA esclusa, per un totale di € 609.334,04, di cui :

- € 76.950,00 da liquidare direttamente al subappaltatore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF. / P.IVA 02057840353;

- € 39.800,00 da liquidare direttamente al subappaltatore A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY S.r.l. con sede legale a Gattatico (RE) - 42043, in via G. Verdi n° 32A - C.F./P.IVA: 01787490356;

- € 105.520,34 da liquidare direttamente al subappaltatore LAPIETRA GIARDINI S.R.L. CON UNICO SOCIO con sede in CONTRADA CONCHIA, N.C. 70043 MONOPOLI (BA) CF/P.IVA 07317700727;

- € 331.669,69 da liquidare a "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano

– CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della cessione di credito a suo favore effettuata dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.p.a.;

- € 55.394,00 da liquidare a favore dell'ERARIO ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972)

imputando tale spesa all'impegno 2023/894 sul capitolo 40124/2 "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO";

4. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € 609.334,04 per le finalità di cui al punto 3, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

5. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

6. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**Il Dirigente**