

**Proponente: A5.D**

**Proposta: 2024/71**

**del 26/01/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 140**

**del 26/01/2024**

**STAFF COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI A  
SCALA URBANA**

**Dirigente: ZILIOLI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA" – INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVI AL QUARTO S.A.L. - S.A.L. FINALE (ART. 26 D. L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE 91/2022 – LEGGE DI BILANCIO 2023) - QUOTA PARTE FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. N. 6060887

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 209 del 13/10/2022 – con la quale è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed elenco annuale, riferito all'anno 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 188 del 20/12/2022 – con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 12/01/2023 – con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell’art. 169, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 2023/74 del 17/04/2023 - immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 242 del 12/10/2023 – con la quale è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 ed elenco annuale, riferito all'anno 2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 178 del 27/11/2023 - immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata l'ultima variazione del bilancio 2023-2025, al D.U.P. e ai relativi allegati;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 188 del 19/12/2023 - dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati, parte integrante;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 189 del 19/12/2023 - dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 - con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'Ente – Area sviluppo territoriale a valere dal 01/04/2023;

**Visto** il Codice Progetto: H\_TOR\_24301, del PEG 2024, avente ad oggetto l'intervento denominato “BRETELLA DI RIVALTA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. n. 63) E VIA BEDESCHI”;

### Premesso, che:

- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 187 del 15/11/2018 - si è provveduto ad approvare il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione della nuova viabilità tra via della Repubblica (S.S. 63) e via Bedeschi”, nel complessivo importo di spesa di euro 3.000.000,00 (IVA compresa);

- con deliberazione di Giunta Comunale - n 75 del 02/04/2019 - è stato approvato "l'Accordo di Programma fra Comune e Provincia di Reggio Emilia, finalizzato al miglioramento delle infrastrutture strategiche per l'accessibilità al territorio del Comune capoluogo della Provincia di Reggio Emilia - Varianti alla S.S. 63: Bretella di Rivalta e collegamento della variante di Canali con via del Buracchione", dove il Comune si impegna a progettare e realizzare l'intervento della cosiddetta "Bretella di Rivalta" - tratto tra Via Repubblica e Via Bedeschi - e la Provincia l'intervento di collegamento tra la variante di Canali con Via del Burracchione;
- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 192 del 28/11/2019 – è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 264 del 22/04/2020 - sono stati conferiti i servizi per la progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in progettazione ed esecuzione dell'opera a "Ingegneri riuniti S.P.A. Ingegneria Architettura Ambiente", con sede in Modena in Via G. Pepe, 15 cap 41126 (CIG: ZB92CB29CF);
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 888 del 14/10/2020 – è stato conferito il servizio per lo svolgimento delle attività di verifica della progettazione, previste all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., allo Studio "ICMQ S.p.A.", con sede in via Gaetano De Castilla n. 10 20124 Milano P.IVA 13218350158 (CIG: Z932EAB774);
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è stato individuato nella persona dell'Ing. David Zilioli;
- è stato redatto, da ICMQ S.p.a. (P.IVA n. 13218350158), il rapporto conclusivo di verifica, sottoscritto in contraddittorio con i progettisti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., conservato al PG n. 219328 del 21/12/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 05/01/2021 – è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 3.285.000,00 di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza ed euro 279.992,29 per costo della manodopera (IVA compresa);
- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento (PG n. 220323 del 24/09/2020);

#### **Preso atto che:**

- con determinazione dirigenziale – RUAD n. 609 del 10/06/2021 – è stata approvata la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dei lavori afferenti la "costruzione della nuova viabilità tra via della Repubblica (s.s. 63) e via Bedeschi, denominata Bretella di Rivalta";
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 1680 del 14/10/2021 – è stato nominato l'Ufficio di Direzione Lavori, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 101, comma 2, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., composto come segue:
  - l'Ing. Matteo Mezzetti (Cat. D) come Direttore dei Lavori;
  - l'Ing. Matteo Chiari (Cat. C), in qualità di Direttore operativo;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 190 del 04/03/2022 – è stato affidato il servizio per il "collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale relativamente ai lavori in argomento, all'operatore economico Ing. Paterlini Stefano (C-F PTRSFN74A09H223I /P.IVA n. 01997350358), con sede legale in via Emilio Salgari n. 26 41124 Reggio Emilia (RE), CIG n. ZD7353DFE2;
- con determinazione dirigenziale – RUD n. 1631 del 28/12/2021 – i lavori inerenti la "Costruzione della nuova viabilità tra via della Repubblica (s.s. 63) e via Bedeschi, denominata Bretella di Rivalta", sono stati aggiudicati in via definitiva, alla R.T.I. PIGNATTI

S.r.l. - con sede legale a Ravarino (MO), in via Muzzoli n. 180/B CAP 41017 (P.IVA n. 02316340369) – e ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO, in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368);

- con determinazione dirigenziale - RUD n. 620 del 20/06/2022 – è stato rideterminato il quadro economico del progetto di cui all'oggetto, entro il limite dell'importo progettuale di euro 3.285.000,00 IVA compresa (di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza oltre IVA);
- ha avuto luogo la formale sottoscrizione del contratto, conservato al Reg. n. 133 del 06/07/2022, per l'importo di euro 1.541.178,86, oltre IVA;
- con provvedimento dirigenziale – R.U.A.D. del 27/09/2022:
  - si è preso atto della comunicazione acquisita al PG n. 2022/220068, trasmessa a cura della mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese – Pignatti Dario S.r.l. (P.IVA n. 02316340369), con sede legale in via Muzzioli n. 180/b Ravarino (MO);
  - si è autorizzata la modifica soggettiva del contratto, subordinando la stessa alla trasmissione formale dell'atto notarile attestante lo scioglimento del "Contratto di Associazione Temporanea di Imprese";
- l'atto notarile di recesso della mandataria e conseguente scioglimento di "Contratto di Associazione Temporanea di Imprese"– Rep. 50208/17774 - registrato a Modena il 16/11/2022 al n. 31496 serie 1T, a seguito del quale unico contraente contrattuale rimane ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO, in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368);
- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1373 del 12/12/2022 – è stato affidato il servizio per l'assistenza scavi archeologici e rideterminato il quadro economico, nel rispetto del complessivo importo di euro 3.285.000,00 (IVA compresa);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 2286 del 30/12/2022 – è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2018 s.m.i., per euro 308.235,77 oltre IVA al 22% (imponibile euro 308.235,77 + 67.811,86 per IVA al 22%, per un totale di euro 376.047,63);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 2298 del 30/12/2022 – sono stati approvati:
  - il **1° Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto "COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA" (contratto rep. n° 133/2022), per l'importo complessivo 461.636,37 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (euro 450.787,92 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 12.088,42 per oneri della sicurezza);
  - il **Certificato di pagamento n. 1 per "Adeguamento prezzi"**, sul Primo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo di euro 78.537,23 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 95.815,42 IVA compresa (euro 78.537,23 per adeguamento prezzi + euro 17.278,19 per IVA al 22%);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 883 del 22/05/2023 – sono stati approvati:
  - il **2° Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 923.353,57 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 901.654,76 + euro 24.176,84 per oneri della sicurezza);
  - il **Certificato di pagamento n. 2 per "Adeguamento prezzi"**, sul Secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo di euro 155.263,46 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 184.970,02 IVA compresa (euro 151.614,77 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 33.355,25 per IVA al 22%);
- con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente (RUAD n. 883/2023), è stato altresì, rideterminato il quadro economico dei lavori in oggetto, entro il limite di importo complessivo di euro 3.285.000,00 IVA compresa (comprensivi di euro 40.294,74 per oneri

della sicurezza oltre IVA), come segue:

A	LAVORI	IMPORTO
	Movimenti di terra	€ 408.375,94
	Pavimentazioni	€ 531.073,39
	Drenaggio della acque	€ 241.934,72
	Illuminazione	€ 91.683,38
	Opere in cemento	€ 149.357,51
	Segnaletica orizzontale	€ 2.695,30
	Segnaletica verticale	€ 8.701,17
	Opere a verde	€ 44.380,94
	Servizi interferenti	€ 3.472,30
	Demolizioni - Ripristini	€ 19.209,47
<b>A</b>	<b>TOTALI LAVORI</b>	<b>€ 1.500.884,12</b>
a1)	ONERI SPECIFICI (OS) DOVUTI ALL'IMPRESA PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 40.294,74
<b>1</b>	<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 1.541.178,86</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	Esproprio, da piano particellare di esproprio	€ 687.504,24
	Allacciamenti e spostamento reti tecniche ( illuminaz. Pubblica)	€ 123.000,00
	imprevisti ed arrotondamenti	€ 17.679,44
	Spese istruttorie esproprio	€ 150,00
	Lavori di disboscamento	€ 134.028,22
	Verifica Ordigni Bellici	€ 30.783,64
	Adeguamento prezzi DL n. 50/2022	€ 280.785,44
	IVA 22% sui lavori (punto 1)	€ 339.059,35
<b>2a</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (prima parte)</b>	<b>€ 1.612.990,33</b>
	Spese tecniche	
	Incarico Verificatore	€ 6.100,00
	Incarico Progettazione e Sicurezza prog ed esec	€ 40.855,36
	Indagini Archeologiche preliminari	€ 6.832,00
	Scavi e indagini archeologiche	€ 31.110,00
	Incarico Indagini Geologiche	€ 5.164,26
	Collaudo	€ 5.874,58
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113, c.2. D.Lgs.50/2016, somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto letto di spesa epurato al finanziamento del salario accessorio	€ 31.545,97
	Incentivo art. 113 D.Lgs50/2016 lavori di disboscamento	€ 2.380,00
	Contributo Anac	€ 600,00
	Imprevisti	€ 368,64
<b>2b</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (seconda parte)</b>	<b>130.830,81</b>
<b>2</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.743.821,14</b>
<b>1+2a</b>	<b>Totale importo da finanziare con Mutuo CDP</b>	<b>€ 3.154.169,19</b>
<b>2b</b>	<b>Totale importo finanziato con mezzi propri</b>	<b>€ 130.830,81</b>
<b>1+2</b>	<b>TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 3.285.000,00</b>

- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 1440 del 29/08/2023 – sono stati approvati:
  - il **3<sup>A</sup> Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 1.383.635,79 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 1.351.120,35 + euro 36.265,27 per oneri della sicurezza);
  - lo **Stato di Avanzamento Lavori n. 3 al 28/07/2023 per "Adeguamento prezzi"**, dell'importo di euro 287.383,01 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 342.368,00 IVA compresa (euro 280.629,51 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 61.738,49 per IVA al 22%);
- è in corso di approvazione quanto segue:
  - lo **Stato di Avanzamento Lavori n. 4** (corrispondente al S.A.L. finale) con relativo "Adeguamento prezzi" - redatto in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 14 del DM 49/2018 e rassegnato dal Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Mezzetti, consistente in:
    - Registro di contabilità n. 4;

- Stato di avanzamento lavori n. 4 al 12/12/2023;
- Stato di avanzamento lavori n. 4 al 12/12/2023 “Adeguamento prezzi”;
- Libretto delle misure n. 4;

- il Certificato di pagamento n. 4 dal quale si evince che sono stati eseguiti contrattualmente, lavori per euro 1.537.003,71 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 1.500.884,12) da tale importo, occorre aggiungere gli oneri della sicurezza per 40.294,74 e decurtare quanto segue:

euro 36.119,59 per ribasso contrattuale pari al 2,35 %;

euro 7.705,89 quale ritenuta del 0,5 per infortuni;

euro 308.235,77 per recupero quota parte dell’anticipazione del 20%;

euro 1.102.970,55 per Certificati di pagamento precedenti;

alla luce di quanto indicato sopra, l’importo netto da riconoscere appaltatore - ZANIBONI S.r.l. (P.IVA n. 01645130368) - in relazione al Certificato di Pagamento n. 4 è di euro 122.266,65 (importo arrotondato come da certificato di pagamento) oltre IVA, al 22%, per un totale di euro 149.165,31 IVA 22% compresa (euro 122.266,65 per lavori + euro 26.898,66 per IVA al 22%);

- lo Stato di avanzamento lavori n. 4 al 12/12/2023 per “Adeguamento prezzi”, dell’importo di euro 88.404,83 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 105.319,33 IVA compresa (euro 86.327,32 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 18.992,01 per IVA al 22%);

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- il Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i. convertito in legge 91/2022 ‘Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina’ all’art. 26 stabilisce le modalità per la revisione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di avanzamento contabilizzati anche per l’anno 2023;

- la delibera di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023 di approvazione dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 88 del 03/04/2023;

#### **VISTI:**

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16, del 01/02/2023, che al art. 1, comma 2, prevede in particolare quanto segue:

##### **“Omissis.**

*Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’articolo 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:*

*- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;*

- la legge di bilancio n. 197/2022, avente ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025* (GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43)”, ha introdotto nuove misure per far fronte all’aumento dei prezzi anche per l’anno 2023;

## **CONSIDERATO CHE:**

- le disposizioni introdotte dalle legge di bilancio 2023 sopra richiamata, non si applicano solo alle nuove procedure di affidamento ma anche a quelle avviate negli anni precedenti; in particolare:

- per le nuove procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (art. 1 comma 371) dovrà essere applicato il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, utilizzabile in via transitoria fino al 31 marzo 2023; In ogni caso vige l'obbligo per le regioni di aggiornare i prezzari entro il 31 marzo 2023;
- per le procedure di affidamento aggiudicate con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, o nell'anno 2022, e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dovrà essere emesso il SAL con prezzario aggiornato annualmente (secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 16, terzo periodo, D. Lgs 50/2016);

- i maggiori importi derivanti dai prezzi aggiornati sono riconosciuti dalle Stazioni Appaltanti nella misura de **90%**; la percentuale si riduce all'**80%** nel caso di procedure di affidamento con offerte presentate nell'anno 2022; il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione del SAL;

- la Regione Emilia-Romagna - con Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023 - ha approvato, con il concerto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, ai sensi del comma 16 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- il prezzario di cui al punto precedente, è stato aggiornato entro il 31 marzo 2023 così come previsto dal comma 371 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, sopra citata;

**VISTA** la scheda denominata "Dettaglio Scheda Adeguamento Prezzi (III FIN TEMPORALE 2023)" **Allegato 1**, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. David Zilioli – attesta, la quantificazione dei maggiori importi relativi al contratto in oggetto - riferiti al Quarto Stato di Avanzamento Lavori (corrispondente al S.A.L. finale) – calcolati utilizzando il nuovo elenco prezzi regionale sopra richiamato:

Importo del contratto: euro 1.880.238,21 oltre IVA

Importo SAL (comprensivo di IVA) ai prezzi contrattuali: euro 1.880.238,21

Importo (comprensivo di IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti: euro 1.997.259,69

N. SAL 4

Data SAL 4: 12/12/2023

Importo risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla Stazione Appaltante: euro 0,00

Maggior importo per l'adeguamento (A): euro 117.021,48 IVA compresa

Importo adeguamento riconoscibile (90% di A): euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa)

**Contributo richiesto: euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa)**

## **PRESO, ALTRESI', ATTO CHE:**

- si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle risorse disponibili nei quadri economici, tenendo conto delle indicazioni normative ed in particolare:

**a)** nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

**b)** le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;

**c)** le somme derivanti dai ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

nello specifico si evince che:

- non vi sono risorse disponibili che a coprire gli extra costi, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante;

#### **DATO ATTO CHE:**

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati non possono trovare copertura nel Quadro economico vigente dell'intervento per **euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa)**;

- per finanziare maggiori importi accertati dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, non ci sono risorse sufficienti, come si evince in narrativa, è necessario provvedere ai sensi dell'art. 4 comma b) del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 alla presentazione di istanza di accesso al Fondo **per l'importo mancante pari ad euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa)**;

**VISTO** quanto dispone l'art. 4 comma b) del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 s.m.i. - convertito con legge 91/2022 - ovvero che:

**"Omissis.**

*...in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del medesimo Decreto, alla copertura dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi, "(...), è possibile presentare istanza di accesso al Fondo ministeriale appositamente costituito;*

#### **VISTI:**

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni indicate in narrativa,

#### **1) DI PRENDERE ATTO:**

- dell'Attestazione del del Responsabile Unico del Procedimento – Ing. David Zilioli (**Allegato 1**), dalla quale si evincono i maggiori importi per "Adeguamento prezzi", riferiti al Quarto Stato di Avanzamento Lavori, da riconoscere all'appaltatore nel rispetto della normativa citata in narrativa;

- che l'Adeguamento prezzi è stato calcolato utilizzando il nuovo elenco prezzi regionale sopra richiamato e che i dati riassuntivi sono i seguenti:

Importo del contratto: euro 1.880.238,21 oltre IVA

Importo SAL (comprensivo di IVA) ai prezzi contrattuali: euro 1.880.238,21

Importo (comprensivo di IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti: euro 1.997.259,69

N. SAL 4

Data SAL 4: 12/12/2023

Importo risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla Stazione Appaltante: euro 0,00

Maggior importo per l'adeguamento (A): euro 117.021,48 IVA compresa

Importo adeguamento riconoscibile (90% di A): euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa)

**Contributo richiesto: euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa)**

- che per coprire i maggiori oneri per l'“Adeguamento Prezzi”, si intende attingere dal Fondo Ministeriale, ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50/2022, convertito con legge 91/2022, come da Allegato 1, per l'importo di **euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa)**;

- pertanto, che l'importo da riconoscere all'appaltatore a titolo di “Adeguamento prezzi”, riferito al Quarto Stato di Avanzamento Lavori, è di euro euro 86.327,32 oltre IVA, fatto salvo quanto verrà effettivamente riconosciuto da Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

**2) DI PROVVEDERE**, con successivo atto all'emissione del relativo Certificato di pagamento, come previsto ex lege, per l'importo di euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa);

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

STAFF

SUPPORTO ALLA DIREZIONE DI AREA  
NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI

COMPLESSI A SCALA URBANA

**Ing. David Zilioli**