

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/344

del 15/02/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 325

del 26/02/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITTA' SENZA BARRIERE

CIG: 9961104310
CUP: J87H22003790004
COD. STR: 2022_PG_548101
CIG. AQ: 9649276275

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITTA' SENZA BARRIERE

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024 " ;
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023, entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- con Determina Dirigenziale **R.U.D. n. 1283 del 30/11/2022** avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITTÀ SENZA BARRIERE 2022" si provvedeva ad approvare il quadro economico progettuale e il progetto esecutivo per i lavori di

manutenzione straordinaria Città senza Barriere 2022 e si assegnava il seguente numero di CUP: J87H22003790004;

- con Determinazione R.U.A.D. 102 del 24/01/2023 sono stati approvati il PROGETTO E LA DETERMINA A CONTRARRE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL d. LGS. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 569 del 31/03/2023 (CIG 9649276275), i lavori oggetto dell'accordo quadro di cui al punto precedente sono stati affidati all'impresa ASFALTI PIACENZA srl (P. IVA 01514160330);
- con Determina Dirigenziale RUD 741 del 18/07/2023, si è provveduto all'affidamento dei lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITTÀ SENZA BARRIERE 2022 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi come da Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 569 del 31/03/2023, all'impresa ASFALTI PIACENZA srl, per un importo di € 61.181,77, oltre IVA;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1379 del 17/08/2023 e Provvedimento Dirigenziale di rettifica RUAD 1466 del 31/08/2023 veniva autorizzato il subappalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi (cat.og.3) **all'impresa EUROCOSTRUZIONI srl** (P.IVA 01856280357) per un importo di €30.000 oltre iva se dovuta;
- il contratto di Accordo Quadro per la manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia è stato stipulato e registrato al n° 39 di Reg del 07/06/2023, mentre il contratto applicativo – ordinativo di Fornitura n° 04/02, per un importo di € 61.181,77, al netto del ribasso di gara del 7,75 %, è stato firmato dalle parti in data 31/07/2023;
- si è provveduto alla verifica della veridicità e autenticità della garanzia fidejussoria presentata, ai sensi della delibera Anac n. 606 del 19/12/2023.

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo, in data 06/12/2023 ha rassegnato al R.U.P., Ing. Ursula Montanari, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori consistente in:

- Verbale consegna
- Certificato ultimazione lavori
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Stato finale dei lavori a tutto il 06/12/2023
- Durc dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, in corso di validità

- Fattura della ditta ASFALTI PIACENZA srl, n.9 del 31/01/2024 dell'importo complessivo di € 33.332,07, già registrata in contabilità
- Fattura della ditta ASFALTI PIACENZA srl, n.10 del 31/01/2024 dell'importo complessivo di € 35.195,67, già registrata in contabilità
- fattura n.1/11/1 del 26/01/2024, relativa al SAL unico e finale, della sub appaltatrice EUROCOSTRUZIONI srl di € 13.400,00, in regime di reverse charge
- fattura n.1/11/2 del 26/01/2024, relativa al SAL unico e finale, della sub appaltatrice EUROCOSTRUZIONI srl di € 16.600,00, in regime di reverse charge
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con Determina Dirigenziale RUD 1283 del 30.11.2022 per l'importo complessivo di € 70.000,00, IVA compresa.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN ACCORDO QUADRO: a seguito di gara d'appalto esperita mediante procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro, è risultata aggiudicataria l'impresa ASFALTI PIACENZA srl con sede a Rottofreno (PC), con ribasso del 7,75% sulle voci di elenco prezzi, CIG Accordo Quadro 9649276275. L'aggiudicazione è stata approvata con Determina Dirigenziale RUAD n. 569 del 31/03/2023.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ACCORDO QUADRO: con Determina Dirigenziale RUD 741 del 18/07/2023, si è provveduto all'affidamento dei lavori all'impresa ASFALTI PIACENZA srl, per un importo lavori di € 61.181,77, oltre IVA.

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro per la manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia è stato stipulato e registrato al n° 39 di Reg. del 07/06/2023, mentre il contratto applicativo – ordinativo di Fornitura n° 04/02 per un importo di € 61.181,77 al netto del ribasso di gara del 7,75% è stato firmato dalle parti in data 31/07/2023.

CAUZIONE: la ditta ha prodotto polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n° 1977022 con somma garantita di € 210.000,00, emessa da Revo Insurance spa in data 14/04/2023, con validità fino al 10/04/2025.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 22/08/2023.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dall'Ordinativo di Fornitura e dal Verbale di Consegna Lavori, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato in 200 gg naturali consecutivi, cioè entro il 09/03/2024.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: non si sono verificate sospensioni né riprese dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta nei termini previsti il giorno 06/12/2023, come da certificato di ultimazione lavori emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori è stato richiesto e autorizzato il contratto di subappalto con l'impresa EUROCOSTRUZIONI srl con sede a Castelnovo Monti (RE), per un importo lavori di €30.000,00, autorizzato con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1379 del 17/08/2023 e Provvedimento Dirigenziale di rettifica RUAD 1466 del 31/08/2023. In conformità alle norme vigenti, l'impresa in subappalto verrà liquidata direttamente dall'Amministrazione Comunale. Prima della redazione della proposta di liquidazione in occasione del 1° e unico SAL FINALE, da parte della impresa subappaltatrice sono state presentate al Direttore Lavori le relative fatture.

Si attesta, inoltre, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti dalla impresa in subappalto non ha ecceduto il valore del rispettivo contratto di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, né Certificati di Pagamento.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/12/2023, per lavori a tutto il 06/12/2023, per un importo complessivo di € 61.163,36, oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 7,75%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 61.181,77, oltre IVA, al netto del ribasso del 7,75%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale, è di € 61.163,36 oltre IVA, pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 18,41, oltre IVA.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti, come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde, per qualità e dimensioni, a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto di Accordo Quadro Reg. 39 del 07/06/2023, pubblicati nel relativo bando di gara, e richiamati nell'ordinativo di Fornitura n° 04/02 del 31/07/2023;

- l'ammontare dei lavori, eseguiti come da stato finale, rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

- il conto finale ammonta a € 61.163,36, oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 7,75 %;

- non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori né Certificati di Pagamento;

- il credito dell'impresa rimane di € 61.163,36 oltre I.V.A., in quota parte da applicare al 22 % per i lavori prevalentemente di manutenzione e in quota parte al 4% per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche;

- ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, richiamato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo, (€ 61.163,36), e maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, e che in mancanza della garanzia fideiussoria il termine per il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo. Tale fidejussione è stata stipulata in data 21/12/2023 con la REVO INSURANCE S.P.A, polizza n° 2051618 e successiva appendice dal 05/02/2024.

- da parte della impresa subappaltatrice sono state presentate al Direttore Lavori le fatture relative al SAL FINALE emesso.

Si attesta che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti dalla impresa in subappalto

Eurocostruzioni srl non ha ecceduto il valore del rispettivo contratto di subappalto, e che la medesima impresa nulla avrà a pretendere oltre a quanto gli è stato riconosciuto;

Richiamati:

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000;

CERTIFICA

che i lavori di manutenzione straordinaria Città Senza Barriere sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DETERMINA

1) di **approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità inerenti i lavori di manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria Città Senza Barriere;

2) di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 61.163,36, oltre IVA, per un totale di **€ 68.527,74** alla ASFALTI PIACENZA srl (P. IVA 01514160330), attingendo a saldo di quanto dovuto alla Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, imputando tale spesa al Capitolo nr. **40003/2** del Bilancio Esercizio 2024:

- impegno n. **2023/3355/1** per € 35.195,67 (fattura n. 10 del 31/01/2024 IVA al 4%);
- impegno n. **2023/3356/1** per € 33.332,07 (fattura n. 9 del 31/01/2024 IVA al 22%), di cui € 30.000,00 alla subappaltatrice EUROCOSTRUZIONI srl - P.IVA 01856280357 (fatture nn.1/11/1 e 1/11/2 del 26/01/2024 in regime di reverse charge);

3) di dare atto che si è provveduto a destinare in economia le restanti risorse stanziare sugli impegni di cui al punto 2), pari a € 18,41 oltre IVA, per complessivi € 22,32, in sede di riaccertamento dei residui 2023.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice e della subappaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

