

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/186
del 18/03/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 468
del 19/03/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE- VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTA CASTELLO) CUP: J82C17000140001 - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

OGGETTO: INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE- VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTE CASTELLO) CUP: J82C17000140001 - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/01/2023;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Mauriziano” per l’importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Richiamate

- la Delibera di Giunta Comunale ID 42 del 11/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, i cui elaborati tecnici sono conservati agli atti d’ufficio al fascicolo PG. 2021/25164 del 27/01/2021;
- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2021/840, con cui è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di restauro e valorizzazione della “Passeggiata Settecentesca” di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale - VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTA CASTELLO) all'operatore economico SALI-VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359) per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 570. 362,03 oltre IVA 10%, importo totale onnicomprensivo di IVA pari € 627.398,23 (IVA inclusa) ;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/911 con cui è stato affidato il servizio di Direzione Lavori, contabilità e emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento in oggetto, all’arch Marzia Zamboni - Reggio Emilia, via San Carlo n. 9 – C.F. ZMBMRZ68B45H223L – P.IVA 02730360357, per l’importo complessivo di € 26.959,35 (di cui € 21.247,91 per competenze, € 849,92 per contributi integrativi ed € 4.861,52 per IVA 22%), conseguendo una minor occorrenza finanziaria pari a € 17.972,90;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2018/576 con cui è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a SIL Engineering srl, con sede in Reggio Emilia, via Aristotele n. 4 – C.F. e P.IVA 01864620354, per l’importo di € 8.650,19 (IVA 22% non compresa);- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2022/313 con cui è stata approvata la proposta tecnica di modifica contrattuale nei limiti previsti dell’art 106 comma 2 del Dlgs

50/2016 e sono state stralciate le opere previste nel progetto esecutivo in appalto relative alla realizzazione del sistema di pavimentazione tattile per disabili visivi per un importo in riduzione pari ad 11.560,06 oltre IVA 10%., nell'ambito del progetto esecutivo generale avente ad oggetto il Superamento delle Barriere architettoniche lungo la Passeggiata Settecentesca, i cui elaborati progettuali sono in atti al P.G. n.2022/27457;

- il contratto di appalto dei lavori Rep n.126 del 27/06/2022 stipulato tra l'arch. Massimo Magnani, dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emilia e Ing. Dario Masoni, legale rappresentante dell'operatore economico SALIVER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359);

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2022/1213 con cui sono state approvate le Modifiche dettaglio ai sensi dell'art. 149 c. 1 del D.Lgs 50/2016 per € 38.201,73 iva esclusa oltre IVA 10% elevando l'importo contrattuale a € 597.003,70 oltre IVA 10% di cui € 26,253,60 per costi della sicurezza;

- l'atto Aggiuntivo tra le parti Registrato al Rep n. 16 del 26/01/2023 con cui si è pervenuto alla modifica dell'importo contrattuale a regolare esecuzione dell'appalto;

Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 2022/1439, si approvava la ricognizione delle risorse per la copertura dei maggiori importi per la revisione prezzi I semestre 2022 relativa al sal n.1 pari a 31.269,11€ iva esclusa (34.396,02€ Iva inclusa) a valere sulle economie dell'intervento stesso e su altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante;

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2023/678 si approvava l'Atto di sottomissione n. 2 per la modifica contrattuale derivante dalle variazioni di prezzo relativa al SAL N.1 che elevava l'importo contrattuale a € 628.272,81 oltre iva 10%;

- Con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 2023/83, si approvava la ricognizione delle risorse per la copertura dei maggiori importi per la revisione prezzi II semestre 2022 relativa al sal n.2 pari a € 49.669,79 iva esclusa (54.636,76 € Iva inclusa) a valere interamente sul Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022.;

- che relativamente ai maggiori importi riguardanti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel registro di contabilità del SAL N. 2 BIS, citate al precedente paragrafo, pari € 49.669,79 Iva esclusa (€ 54.636,76 Iva inclusa) non è ancora pervenuto Decreto di assegnazione delle risorse interamente richieste al Fondo Ministeriale;

- Con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 2023/629, si approvava la ricognizione delle risorse per la copertura dei maggiori importi per la revisione prezzi Revisione Prezzi I semestre 2023 relativa al sal n.3 pari a € 32.322,51 al netto di Iva (€ 35.554,76 Iva inclusa) attingendo interamente dal Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del D.M. MIT n. 16 del 01/02/2023 e a seguito di Decreto di assegnazione R.0000097.31-05-2023 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2023/1306 , si approvava l'Atto di sottomissione n. 3 per la modifica contrattuale derivante dalle variazioni di prezzo relativa al SAL N.3 che elevava l'importo contrattuale a € 660,595,32 oltre Iva 10%.

Richiamato inoltre

il seguente quadro economico vigente approvato con Determinazione Dirigenziale
RUD 2024/204 :

Visti :

- la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori arch Marzia Zamboni, acquisita in atti al PG 304213 del 19/12/2023;
- la relazione del RUP arch Massimo Magnani sul conto finale, acquisita in atti al PG 11335 del 12.01.2024;
- il **Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori** in oggetto e **Relativi Allegati** redatto dal Direttore dei lavori arch. Marzia Zamboni, sottoscritto dalla ditta esecutrice SALI-VER srl (acquisiti in atti ai seguenti protocolli: PG n.41260 del 15.02.2024 Certificato di Regolare Esecuzione; PG n.41261 del 15.02.2024 allegato architettonico al CRE; PG n. 41263 del 15.02.2024 allegato sottoservizi al CRE; PG n 41265 del 15.02.2024 allegato impianti elettrici al CRE; PG n 41267 del 15.02.2024 allegato archeologia al CRE) e dal RUP Arch. Massimo Magnani

Considerato che dai suddetti atti si rileva:

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 07/02/2022, come risulta da Verbale di Consegna dei lavori in via d'urgenza, PG 29314 del 07/02/22 firmato senza riserve da parte dell'Impresa;
- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 07/02/2022 è stato incrementato di 53 giorni naturali a seguito di addendum contrattuale per modifiche ai sensi dell'art 149 comma 1 del Dlgs 50/2016 e di ulteriori 64 giorni per effetto di proroga concessa per un totale complessivo di durata dei lavori pari a 417 giorni;
- che con lettera, in atti del comune al PG 84605 del 28.03.2023 l'esecutore ha comunicato la fine lavori alla data del 28.03.2023;
- che con Certificato Ultimazione Lavori redatto dal Direttore Lavori in atti a PG 88826 del 03/04/2023, si concedevano ai sensi dell' art.12 comma 1 D.M. 49/2018 e dell'art.56 del capitolato speciale di appalto ulteriori n.60 gg naturali consecutivi per l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali rispetto alla funzionalità dell'opera;

- che con verbale a PG 143025 del 06/06/2023 del Comune di Reggio Emilia il Direttore Lavori accertava che anche le lavorazioni di piccola entità erano state effettivamente realizzate, confermando la fine lavori alla data del 28.03.2023;
- **che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e appaltato e secondo modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.lgs 50/2016 approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;**
- **che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha dichiarato non esservi difformità o vizi;**
- **che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;**
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni come desumibile dal DURC in corso di validità;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- **che a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune Reggio Emilia di avviso ai creditori dal 14/11/2023 al 28/11/2023 n° registro non sono stati presentati né reclami né opposizioni;**
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori, pari allo stato di avanzamento lavori n. 4 pari al finale in atti a PG 167855 del 29/06/2023 senza riserve

- che nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n. 4 stati avanzamento lavori regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori:

SAL 1 a tutto il 31/07/2022 Importo €177.005,51 oltre IVA 10%
SAL 2 a tutto il 22/11/2022 Importo € 472.295,47 oltre IVA 10%
SAL 3 a tutto il 28/03/2023 Importo € 588.234,78 oltre IVA 10%
SAL 4 pari al finale a tutto il 25/05/2023 Importo € 597.003,69 oltre IVA 10%;

- che, come indicato nel Certificato di Regolare esecuzione, la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 ha riguardato i seguenti stati di avanzamento lavori:

SAL 1 BIS per rev prezzi a tutto il 31/07/2022 Importo € 31.269,11€ oltre IVA 10%
SAL 2 BIS per rev prezzi a tutto il 22/11/2022 Importo € 49.669,79 oltre IVA 10%
SAL 3 BIS per rev prezzi a tutto il 28/03/2023 Importo € 32.322,51 oltre IVA 10%;

- che relativamente alle lavorazioni effettuate nello stato di avanzamento lavori n.4 pari al finale, Il direttore lavori in accordo con l'impresa SALI-VER srl non ha presentato quantificazione dei maggiori importi;

- che non sono ancora state assegnate le somme richieste al Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 per la liquidazione dei maggiori importi derivati dalla revisione prezzi Il semestre 2022 relativa al sal n.2 pari a € 49.669,79 iva esclusa (54.636,76 € Iva inclusa) ;

- che saranno liquidati il SAL 2 BIS a tutto il 22/11/2022 con relativo CdP per l'importo di € 49.669,79 oltre IVA 10 % a seguito del Decreto di assegnazione delle risorse richieste interamente al Fondo Ministeriale;

- che il credito residuo dell'impresa ammonta a € 11.710,12 oltre iva 10% che può essere corrisposto all'impresa SALI-VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 C.F./P.IVA 02421950359 (a seguito di approvazione del Certificato di Regolare esecuzione).

Vista

la polizza fideiussoria sulla rata di saldo ai sensi dell' Art 103,6 dlgs 50/2016 n. 410903303 emessa da Axa Assicurazioni Spa , ove è indicato quale contraente Sali-Ver Srl , con sede in Via Carlo Boetti 12 , Reggio Emilia , C.F.-P.I. 02421950359, e Stazione Appaltante il Comune di Reggio nell' Emilia, in atti al PG 2024/53180 , per una somma garantita in linea capitale di Eur 12.295,63 e tasso di interesse applicato pari al 2.5%

Dato atto che

si è provveduto alla verifica della veridicità e autenticità della garanzia fidejussoria presentata, in quanto, come da allegati al presente provvedimento:

- Axa Assicurazioni Spa risulta regolarmente iscritta al R.I.G.A., Ramo Cauzioni ;
- la garanzia è stata firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta Sali-Ver Srl, sig. Masoni, in qualità di contraente e dal sig. Franco Garavaglia , in qualità di Rappresentante Negoziale dell' AXA ASSICURAZIONI S.p.a. n forza di procura per atto Notaio Andrea De Costa rilasciata in data 19/02/2019 al n° 7050/3721 di repertorio e registrata in data 26/02/2019 presso l' Agenzia delle Entrate di Milano 2 al n. 9604 Serie 1T.;
- è stata inviata a mezzo pec con PG 2024/63338 al Garante richiesta di convalida e conferma validità polizza e conferma potere di firma Procuratore , Sig. Garavaglia ;
- con pec PG 2024/65371 la dr.ssa Monica Ghirlandi , in qualità di Procuratore della Axa Assicurazioni Spa , ha confermato che la polizza “ *deve intendersi valida a tutti gli effetti e la sottoscrizione della stessa è stata effettuata dal funzionario procuratore che ha potere di impegnare l'impresa assicuratrice*”;
- il Garante non è censito nell'elenco delle segnalazioni/contraffazioni;
- i poteri dei Procuratori Sig. Franco Garavaglia e Dr.ssa Monica Ghirlandi, sono stati verificati sulla Visura Ordinaria della Axa Assicurazioni Spa .

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale RUD 2022/562 con cui è stata affidata la fornitura di ALBERI E TAPPEZZANTI per il cantiere in oggetto con stipula mediante trattativa consip 2146194 all'operatore economico MARGHERITI PIANTE DI MARGHERITI ENZO E DAVID SS - LOCALITÀ TORRI CHIUSINE - CHIUSI (SIENA) – PIVA 01280260520 per € 11.557,00 oltre iva 10%;

- il relativo Certificato di ultimazione della prestazione e Regolare Esecuzione del servizio redatto dal RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto arch Massimo Magnani, acquisito in atti al PG n. 60027 del 03/03/2023

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 454 del 05/05/2023 con cui è stata affidata la fornitura con posa di segnaletica verticale, arredo urbano e piante per il cantiere in oggetto con stipula mediante trattativa consip n. 3527167 all'operatore economico SALI-VER Srl con sede in via Boetti 12 – Reggio Emilia cf/Piva 02421950359 per € 16.558,00 oltre iva 10%;

- il relativo Certificato di ultimazione della prestazione e Regolare Esecuzione della fornitura con posa redatto dal RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto arch Massimo Magnani, acquisito in atti al PG 297185 del 14.12.2023

Richiamate e viste , infine:

- la Determinazione Dirigenziale RUD 653 del 30/06/2022 con cui sono stati affidati i lavori di Spostamento del varco ZTL di via Ariosto per il cantiere in oggetto alla ditta PROJECT AUTOMATION SPA con sede in Monza (MB) in Via Elvezia n. 42, Codice Fiscale 03483920173 - P. IVA 02930110966, per l'importo di euro 4.500,00 oltre IVA 10%;

- la Determinazione Dirigenziale RUD 616 del 11/04/2023 con cui è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori affidati all'operatore economico PROJECT AUTOMATION SPA con sede in Monza (MB) in Via Elvezia n. 42, Codice Fiscale 03483920173 - P. IVA 02930110966 redatto dal direttore dei lavori arch. Marzia Zamboni.

Ritenuto di:

- **approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e relativi allegati redatto dal Direttore dei lavori arch. Marzia Zamboni, in atti ai seguenti protocolli: PG n.41260 del 15.02.2024 Certificato di Regolare Esecuzione; PG n.41261 del 15.02.2024 allegato architettonico al CRE; PG n. 41263 del 15.02.2024 allegato sottoservizi al CRE; PG n 41265 del 15.02.2024 allegato impianti elettrici al CRE; PG n 41267 del 15.02.2024 allegato archeologia al CRE;

- **approvare** il Certificato di ultimazione della prestazione e Regolare Esecuzione redatto dal RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto arch Massimo Magnani, acquisito in atti al PG n. 60027 del 03/03/2023 riguardante la fornitura di ALBERI E TAPPEZZANTI all'operatore economico MARGHERITI PIANTE DI MARGHERITI

ENZO E DAVID SS - LOCALITÀ TORRI CHIUSINE - CHIUSI (SIENA) – PIVA 01280260520 (CUP: J82C17000140001 CIG ZBF36A4BF1)

- **approvare** il Certificato di ultimazione della prestazione e Regolare Esecuzione redatto dal RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto arch Massimo Magnani, acquisito in atti al PG 297185 del 14.12.2023 riguardante la fornitura con posa di segnaletica verticale, arredo urbano e piante affidate all'operatore economico SALI-VER Srl con sede in via Boetti 12 – Reggio Emilia cf/Piva 02421950359; (CUP: J82C17000140001 CIG Z373A932C8);

- **confermare** la validità della polizza fideiussoria sulla rata di saldo ai sensi dell' Art 103,6 dlgs 50/2016 n. 410903303 emessa da Axa Assicurazioni Spa.

Preso atto che

nell'ambito dell'intervento denominato ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA - CODICE C.U.P. J87H21000600004 complementare, concomitante e trasversale all'intervento di COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE-VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTA CASTELLO) è stato approvato con Determinazione Dirigenziale RUAD 2023/896 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori (PG 2023/92632) relativi al LOTTO 2 STRALCIO B eseguiti dall'operatore economico SALI-VER S.R.L. ,via C. Boetti, 12 – 42124 Reggio Emilia - C.F./P. IVA 02421950359 ed è stato acquisito il Certificato di Regolare esecuzione (PG 2022/218659) riguardante la fornitura in pietra per i percorsi podotattili da parte dell'operatore economico Marmi Fontanelli Srl – via Martelli 9 – Vezzano sul Crostolo (RE) – P.Iva 01560880351

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

DETERMINA

1) Di Richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di Approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto , in atti al PG 2024/41260, e relativi allegati :

- (PG n.41261 del 15.02.2024) allegato architettonico ;
- (PG n. 41263 del 15.02.2024) allegato sotto-servizi ;
- (PG n 41265 del 15.02.2024) allegato impianti elettrici ;
- (PG n 41267 del 15.02.2024) allegato archeologia .

3) Di Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in atti al PG n. 60027 del 03/03/2023 riguardante la fornitura di ALBERI E TAPPEZZANTI all'operatore economico MARGHERITI PIANTE DI MARGHERITI ENZO E DAVID SS - LOCALITÀ TORRI CHIUSINE - CHIUSI (SIENA) – PIVA 01280260520 (CUP: J82C17000140001 CIG ZBF36A4BF1);

4) Di Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in atti al PG 297185 del 14/12/2023 riguardante la fornitura con posa di segnaletica verticale, arredo urbano e piante affidate all'operatore economico SALI-VER Srl con sede in via Boetti 12 – Reggio Emilia cf/Piva 02421950359 (CUP: J82C17000140001 CIG Z373A932C8) ;

5) Di dare atto, approvare e confermare la regolarità e validità della polizza fideiussoria sulla rata di saldo ai sensi dell' Art 103,6 dlgs 50/2016 n. 410903303 emessa da Axa Assicurazioni Spa ;

6) Di dare atto che il credito residuo dell'appaltatore Sali-ver srl pari a € 11.710,12 oltre IVA 10% e così per € 12.881,13 iva inclusa, sarà liquidato con successivo provvedimento ;

7) Di dare atto che gli ulteriori importi derivanti dalla revisione prezzi del SAL N. 2 che sommano € 49.669,79 Iva esclusa (€ 54.636,76 iva inclusa) verranno liquidati a seguito di emissione del decreto di assegnazione da parte del Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

II DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani

