

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/229
del 08/04/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 579
del 08/04/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 -
PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE
UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE
C.U.P. J82C17000150001 - APPROVAZIONE CERTIFICATI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE C.U.P. J82C17000150001 – APPROVAZIONE CERTIFICATI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2024/3 del 11/01/2024;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nella figura dell' Arch. Massimo Magnani, Dirigente Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;

- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale in data 11/03/2021, ID 43, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO VIA CASSOLI);

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2018/581 con cui è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a INGS Progetti srl, con sede a Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 24, C.F. e P.IVA 02202350357;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/807 con cui è stato affidato il servizio di direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione all’ arch. Alberto Cari Gallingani, con sede a Reggio Emilia, viale Timavo, n. 97, C.F. CRGLRT67M14H223Q e P.IVA 01660810357

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/844 con cui sono stati affidati i lavori in appalto dell’intervento in oggetto, tramite procedura negoziata senza bando, alla ditta MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO – CF MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A - 46045 MARMIROLO (MN), per l’importo di € 239.208,03 IVA 10%;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/87 con cui è stata approvata la proposta tecnica di modifica contrattuale in riduzione pari a € 17.509,81 oltre IVA 10%;

- il conseguente contratto d’appalto Rep n.13 del 24/02/2022;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/618 con cui sono state approvate le modifiche di dettaglio da eseguire in corso d’opera ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo aggiuntivo di € 17.323,61 oltre IVA 10%;

- l’ Atto Aggiuntivo tra le parti Registrato al n. 189 del 24.10.2022 con cui si è pervenuto alla modifica dell’importo contrattuale a regolare esecuzione dell’appalto;

- la determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1434 con cui è stata approvata , ai sensi dell’art 26 del DL 55/2022, la ricognizione relativa alla risorse disponibili per il pagamento della revisione prezzi 2022 in riferimento al SAL 1 dell’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 20.138,48 (Iva esclusa), di cui € 972,30 da finanziare con le risorse previste per “imprevisti” ed € 19.166,18 da finanziare con le risorse previste per “economie di gara”;

- la determinazione dirigenziale RUD 2023/770 con la quale:

- è stata approvata la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori arch Alberto Cari Gallingani, acquisita in atti al PG n. 2023/130595, per l’intervento in oggetto;

- è stato dato atto di avere conseguito una minor spesa, rispetto a quanto autorizzato, pari a € 2.966,42 oltre IVA

- è stato approvato atto di sottomissione per l’importo in riduzione di € 2.966,42 oltre IVA, firmato dall’appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO – CF MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A - 46045 MARMIROLO (MN) ed acquisito in atti al PG n. 2023/177032

- il quadro economico dell’interno intervento in oggetto, a seguito della minore spesa conseguita, è stato rideterminato come di seguito

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale -viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€	
CUP J82C17000150001 CIG 8681910AC5	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	F. Costo attività POST GARA mod contrattuale CONTO FINALE
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 163.739,20
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 83.928,92
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.525,77
4) servizi e forniture	€ 0,00
Totale parziale quadro A	€ 256.193,89
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 2.000,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.000,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.364,98
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.594,44
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.339,40
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 610,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) alla rete idrica	€ 1.390,00
u) altro	€ -
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 1.069,54
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 5.357,88
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al RUP	€ -
Servizi e forniture	€ 50.076,23
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 58.503,65
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 16.373,92
IVA su manodopera	€ 8.392,89
IVA su oneri sicurezza	€ 852,58
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 8.424,03
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.007,62
IVA su indagini	€ 440,00
Totale IVA/oneri	€ 39.491,04
Totale parziale quadro B	€ 133.334,10
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 389.527,99
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 10.472,01
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 10.472,01
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 400.000,00

Viste e Richiamate

- la relazione sul conto finale della DL in atti di PG 130595 del 18/05/2023;

- la relazione sul conto finale del RUP in atti di PG 259529 del 08.11.2023;

Visto inoltre

- il Certificato di Regolare Esecuzione (art. 237 D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 – Art. 141 c. 3 Dlgs 50/2016) e i relativi allegati di cui costituiscono parte integrante , in atti al PG 2024/35062 , firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori Arch. Cari Calligani Alberto ;

- che lo stesso Certificato di Regolare esecuzione, in atti al PG 2024/47100 , è stato firmato digitalmente da:

- Arch. Massimo Magnani , in qualità di RUP ;
- Arch. Alberto Cari Callingani , in qualità di Direttore dei Lavori ;
- Ing. Luca Forti , in qualità di CSE;
- Sig. Mantovani Matteo, in qualità di Appaltatore

Considerato che

dal Certificato di Regolare Esecuzione (art. 237 D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 – Art. 141 c. 3 Dlgs 50/2016) si evince:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e appaltato e secondo modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.lgs 50/2016 approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori comunicate alla SA ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 49/2018;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa, con la firma del presente documento, dichiara in particolare agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi se non quanto attestato al precedente punto;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali allo stato di fatto delle opere, ad eccezione di quanto sopra segnalato;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni come desumibile dal DURC in corso di validità;
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che, come risulta dagli atti è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- che durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento lavori :
 - SAL 1 a tutto il 06/07/2022 Importo € 170.968,07 oltre IVA 10 %,
 - SAL 2 pari al finale a tutto il 24/03/2023 Importo € 236.055,41 oltre IVA 10%;
- che ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) il Direttore dei lavori ha trasmesso alla stazione appaltante la determinazione dei maggiori importi relativi agli stati di avanzamento lavori eseguiti consistenti in:
 - SAL 1 BIS a tutto il 06/07/2022 Importo € 20.138,48 oltre IVA 10 %
 - SAL 2 BIS a tutto il 24/03/2023 Importo € 11.440,88 oltre IVA 10%;
- che i maggiori importi riguardanti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel registro di contabilità del SAL N. 2 BIS per € 11.440,88 oltre IVA 10% sono coperti da risorse proprie della Stazione Appaltante

e verranno liquidate dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione a seguito di Atto di sottomissione per la modifica contrattuale derivante dalle variazioni di prezzo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a del D.Lgs 50/2016;

- che per il pagamento della rata di saldo il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformità con quanto previsto dall'articolo 103 c. 6 del d.lgs. 50/2016, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. L'importo di fideiussione a garanzia della rata di saldo a favore della stazione appaltante avente durata di anni due a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione è determinato dalla somma del valore della rata finale pari a € 66.042,87, incrementato dal relativo importo di revisione prezzi pari ad € 11.440,88, maggiorati dell'interesse legale.

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

- che i **LAVORI DI “Intervento di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia”**. Viale Umberto I (tratto Porta Castello – via Cassoli) eseguiti dall'impresa **MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO CF: MNTMTT80R21E897M – P.IVA 01875590208**, con sede in Via G. DI VITTORIO N. 18/A, CAP 46045 MARMIROLO (MN) in base al Contratto di appalto Rep n.13 del 24/02/2022 e al successivo addendum contrattuale REG. 189 del 24.10.2022 sono stati regolarmente eseguiti e il credito residuo dell'impresa ammonta a € 66.042,87 oltre iva al 10% pari a € 6.604,29 per un totale di € 72.647,16 che può essere corrisposto all'impresa appaltatrice;

Vista

la cauzione fidejussoria in atti al PG 2024/67927 rilasciata da COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA. - CONTRAENTE MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO C.F 01875590208 – BENEFICIARIO COMUNE DI REGGIO EMILIA, SEDE PZZA PRAMPOLINI, REGGIO EMILIA

Dato atto che

si è provveduto alla verifica della veridicità e autenticità della garanzia fidejussoria presentata, come da allegati al presente provvedimento dirigenziale, e che la stessa risulta regolare e valida, come anche da conferma ricevuta a mezzo pec dalla compagnia assicurativa stessa (PG 2024/87057), con cui il sig. Gentini Mauro, in qualità di Procuratore Speciale, dichiara:

- “1. il rilascio e la validità della garanzia n. 2024136676796*
- 2. la vigenza del provvedimento di autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni (Decreto Ministeriale del 05.07.8 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187) e della garanzia (nei limiti ed alle condizioni tutte nella stessa contenute) alla data di rilascio della polizza suddetta;*
- 3. la legittimazione del procuratore ad impegnare l'Ente fideiussore nei limiti dei poteri di firma conferitigli.”*

Richiamate inoltre relativamente all'intervento PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FSC 2014-2020 – PROGETTO “DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) CUP J82C17000150001 :- la Determinazione Dirigenziale RUD 2022/664 con la quale è stato affidato il servizio di posa di elementi di arredo urbano (panchine) e la fornitura e posa di segnaletica verticale all'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA

02421950359 per l'importo complessivo di € 15.456,00 oltre IVA 10% e il relativo Certificato di ultimazione delle prestazione e regolare esecuzione in relazione al servizio redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Arch. Magnani, in atti al PG 2022/262586

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2022/664 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 4 sedute, all'operatore economico FI.MA di Masini & Figli srl con sede in via Tito, 65/A – 42020 Montecavolo (RE) Piva 00672870359 per l'importo complessivo di € 400,00 oltre IVA e il relativo il Certificato di ultimazione delle prestazione e regolare esecuzione in relazione al servizio affidato redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Arch. Magnani, in atti al PG 2022/260409

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2023/454 con la quale, a mezzo trattativa diretta CONSIP RDO n. 3527167 e conseguente stipula tramite MEPA, è stato affidato il servizio di fornitura e posa di segnaletica verticale, arredo urbano e piante all'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA 02421950359 per l'importo complessivo di € 24.308,00 oltre IVA e il relativo Certificato di ultimazione delle prestazione e regolare esecuzione in relazione al servizio affidato redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Arch. Magnani, in atti al PG 2023/297195

Richiamate inoltre ,

relativamente all'intervento ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA - CODICE C.U.P. J87H21000600004, intervento complementare all'intervento in oggetto:

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D n.2022/323 con la quale sono stati affidati i lavori di posizionamento dei percorsi podotattili - lotto 2 stralcio a viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli) all'operatore economico MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO – CF MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), per l'importo di € 15.389,32 oltre IVA 4% e la relativa Determinazione Dirigenziale R.U.D n.2023/564 che approva il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Arch. Magnani, in atti al PG 2022/299353;

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D n.2021/1147 con la quale è stata affidata la fornitura di pietre per lastre podotattili a Marmi Fontanelli Srl – via Martelli 9 – Vezzano sul Crostolo (RE) – P.Iva 01560880351, per l'importo di € 54.785,00 oltre IVA 4% e il relativo Certificato di Ultimazione della Prestazione e di Regolare Esecuzione redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Arch. Magnani, in atti al PG 2022/218659

Visti

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori arch. Alberto Cari Galligani e allegati costituenti parte integrante , acquisiti in atti ai PG 2024/35062 e PG 2024/47100 in relazione all'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) CODICE C.U.P. J82C17000150001;

3. di dare atto che con successivi atti si provvederà a liquidare il credito residuo della ditta appaltatrice e pari a € 66.042,87 oltre IVA;

4. di dare atto che i maggiori importi riguardanti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel registro di contabilità del SAL N. 2 BIS per € 11.440,88 oltre IVA 10% verranno liquidate dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione a seguito di Atto di sottomissione per la modifica contrattuale derivante dalle variazioni di prezzo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a del D.Lgs 50/2016 ;

5. di confermare la validità e regolarità della fidejussione n NUM 2024/13/6676796 – SCHEMA TIPO 1.4 GARANZIA FIDEIUSSORIA RATA DI SALDO EMESSA DA COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA. - CONTRAENTE MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO C.F 01875590208 – BENEFICIARIO COMUNE DI REGGIO EMILIA, SEDE PZZA PRAMPOLINI, REGGIO EMILIA;

6. di approvare il Certificato di ultimazione delle prestazione e regolare esecuzione in relazione alla fornitura servizio affidata con determinazione dirigenziale RUD 2022/664 all'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA 02421950359 redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Arch. Magnani, in atti al PG 2022/262586 ;

7. di approvare il Certificato di ultimazione delle prestazione e regolare esecuzione in relazione alla fornitura affidata con determinazione dirigenziale RUD 2022/664 all'operatore economico FI.MA di Masini & Figli srl con sede in via Tito, 65/A – 42020 Montecavolo (RE) Piva 00672870359 redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Arch. Magnani, in atti al PG 2022/260409;

8. di approvare il Certificato di ultimazione delle prestazione e regolare esecuzione in relazione al contratto di fornitura affidato il Certificato di ultimazione delle prestazione e regolare esecuzione in relazione al servizio affidato con determinazione dirigenziale RUD 2023/454 all'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA 02421950359 redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Arch. Magnani, in atti al PG 2023/297195

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente

