

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/227

del 08/04/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 623

del 12/04/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001- CIG 8751031B39 – LIQUIDAZIONE SAL 3_bis n° 3 a tutto il 30/04/2023 (quota parte) e nello Stato avanzamento lavori n° 4 a tutto il 30/06/2023 (quota parte)

OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO” - CUP J82C17000320001- CIG 8751031B39 – LIQUIDAZIONE SAL 3_bis n° 3 a tutto il 30/04/2023 (quota parte) e nello Stato avanzamento lavori n° 4 a tutto il 30/06/2023 (quota parte)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2024/3 del 11/01/2024;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00, suddiviso nei due interventi "Palazzo" e "Parco e giardino segreto";
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1169 con cui, a seguito di procedura negoziata, si è provveduto ad affidare i LAVORI DI PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO - CODICE C.U.P. J82C17000320001 - CIG 8751031B39, INSERITO ALL'INTERNO del PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO”, FONDO PER LO

SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020, PROGETTO "DUCATO ESTENSE" all'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724), per l'importo di € 4.563.236,38 oltre IVA 10%;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1160 con cui sono state approvate le modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, riconoscendo un aumento dell'importo contrattuale pari a € 428.168,06 oltre IVA 10%, ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 294 del 23/03/2023 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione firmato dalla ditta MANELLI IMPRESA S.R.L. , con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724) per l'importo di € 90.318,88 oltre IVA, redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n.1;

- la determinazione dirigenziale RUAD n. 766 del 05/05/2023 con cui:

- si approvavano le modifiche di dettaglio n. 2 ai sensi dell'art. 149 comma 1 del dlgs 50/2016 dando atto che le stesse non comportavano variazione all'importo contrattuale;
- si approvava atto di sottomissione acquisito agli atti con PG 2023/115618 firmato dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L.;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 1127 del 20/10/2023, con cui:

- si approvava atto di sottomissione firmato dalla ditta MANELLI IMPRESA S.P.A., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724) redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 e quota parte dello stato d'avanzamento n.3, quest'ultimo per la sola quota parte di risorse individuate disponibili nel quadro economico dell'intervento, così come comunicato al Ministero ed ottenuta la relativa presa d'atto del provvedimento stesso contabilizzato nel secondo semestre 2022, per l'importo di € 96.150,95 oltre IVA;

- si impegnava la spesa di 105.766,04€ IVA inclusa (€ 96.150,95 IVA esclusa) per revisione prezzi dello stato di avanzamento n. 2 e quota parte dello stato di avanzamento n.3 contabilizzato nel primo semestre 2023 ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022;

- si prendeva atto che l'importo contrattuale viene elevato di 96.150,95€ oltre iva e incrementando così il totale contrattuale da € 5.081.723,32 iva esclusa a 5.177.874,27€ iva esclusa;

- si dava atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla liquidazione dell'importo di € 96.150,95 oltre IVA, per un totale di € 105.766,04 IVA compresa, a favore dell'appaltatore MANELLI IMPRESA s.p.a, con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724);

- la determinazione dirigenziale RUD n. 1464 del 12/12/2023, e la successiva determinazione dirigenziale di rettifica RUD 163 del 30/01/2024 con cui si approvavano le modifiche di dettaglio ai sensi dell'art.149, comma 2 per un importo pari a € 239.700 oltre iva , elevando l'importo contrattuale a € 5.417.574,27;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 499 del 25/03/2024, con cui:

- si rideterminava il Quadro Economico dell'intervento in aumento di € 295.056,44 IVA inclusa e quindi nell'importo complessivo di € 7.095.056,44, di cui 6.800.000,00 € afferenti al finanziamento ministeriale FSC 2014-2020 e 295.056,44 € afferenti al "Fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 omettendo, per mero errore materiale, di riallineare le scritture contabili effettuate a seguito della RUD 2023/1560 al variato quadro economico del progetto;
- si dava atto che l'importo complessivo di € 295.056,44 IVA compresa era già stato impegnato a favore dell'appaltatore MANELLI IMPRESA s.p.a con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724) con Determina dirigenziale RUD 1560 del 21/12/2023;
- si approvava atto di sottomissione con cui si riconosceva alla Manelli spa i maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi così come previsto all'art 26 comma 2 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 per quota parte dello Stato di avanzamento n. 3 a tutto il 30/04/2023 e per quota parte dello Stato avanzamento n.4 a tutto il 30/06/2024 per un importo pari a € 268.233,12 oltre iva, per un totale di € 295.056,44 IVA compresa, elevando l'importo contrattuale a € 5.685.807,39€;
- si dava atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla liquidazione dell'importo di € 268.233,12 oltre IVA, per un totale di € 295.056,44 IVA compresa, a favore dell'appaltatore MANELLI IMPRESA s.p.a, con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724);
- si rideterminava il Quadro Economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016 | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 | FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 |
|--|--|--|
| Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA | PROGETTO DUCATO ESTENSE | REVISIONE PREZZI 2023 |
| Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia | QUOTA FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO | QUOTA PARTE SAL 3 STIMATA PER LA REV PREZZI 2023 II SEM FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 90% |
| Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale - Parco e Giardino segreto | | Fondo Adeguamento prezzi concesso dal Ministero Delle Infrastrutture con decreto 190 |
| Importo intervento da decreto di assegnazione: 6.800.000,00€ | | |
| CUP J82C17000320001 CIG: 8751031B39 lavori | | |
| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | |
| A) SOMME a BASE D'APPALTO | R. Costo attività POST GARA REV.PREZZI SAL 3 (PARTE) E 4 (PARTE) | |
| A.1) IMPORTO A BASE DI GARA | | |
| 1) Importo dei lavori | € 3.756.433,20 | |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 1.859.505,58 | |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 69.868,61 | |
| 4) servizi e forniture | | |
| Totale parziale quadro A | € 5.685.807,39 | |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | | |
| B.1 Spese tecniche | | |
| Indagini | | |
| a) indagini geologiche/assist sopr | € 22.480,00 | |
| b) analisi di laboratorio | € 500,00 | |
| c) analisi specialistiche | € 18.875,08 | |
| c1) analisi specialistiche/rilievi | € 3.320,00 | |
| Totale spese indagini e analisi | € 45.175,08 | |
| Progettazione, D.L., collaudo | | |
| d) rilievi | € - | |
| e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva | € 144.167,98 | |
| f) direzione lavori + contabilità | € 189.129,76 | |
| g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € 30.957,46 | |
| h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € 80.000,29 | |
| i) frazionamenti | € - | |
| l) responsabile lavori in fase di progetto | € - | |
| m) responsabile lavori in fase esecutiva | € - | |
| n) progettazione geologica | € - | |
| o) consulenze progettazione | € - | |
| p1) collaudo impianti elettrici | € 9.334,73 | |
| p2) collaudo impianti meccanici | € 4.174,41 | |
| p3) collaudo statico | € 6.500,44 | |
| p4) collaudo opere cat OG2 | € 1.890,11 | |
| q) collaudo amministrativo | € - | |
| Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo | € 466.155,18 | |
| B.2 Allacciamenti | | |
| r) alla rete di energia elettrica | € - | |
| s) alla rete telefonica | € - | |
| t) altro | € 5.000,00 | |
| Totale spese allacciamenti | € 5.000,00 | |
| B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali | | |
| Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa | € - | |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) | € 23.959,25 | |
| Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) | € - | |
| Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | € - | |
| Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa | € 27.902,52 | |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | € 12.800,00 | |
| Spese legali (IVA inclusa) | € - | |
| Consulenze specialistiche | € - | |
| Attività di supporto al Rup | € - | |
| Servizi e forniture (iva al 10%) | € 93.015,66 | |
| Servizi e forniture (iva al 22%) | € 18.380,00 | |
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali | € 176.057,43 | |
| B.4 IVA/oneri | | |
| IVA su lavori | € 375.643,32 | |
| IVA su manodopera | € 185.950,56 | |
| IVA su oneri sicurezza | € 6.986,86 | |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | € 120.537,97 | |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%) | € - | |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4,5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%) | € 1.786,97 | |
| Iva su spese tecniche (22%) | € 2.469,46 | |
| IVA su forniture e servizi (10%) | € 9.301,57 | |
| IVA su forniture e servizi (22%) | € 4.043,60 | |
| IVA su indagini (22%) | € 9.208,12 | |
| IVA su indagini rilievo (aliquota 22% + 5% contr prev su spese tecniche + IVA su 5%) | € 932,92 | |
| Totale IVA/oneri | € 716.861,35 | |
| Totale parziale quadro B | € 1.409.249,05 | |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | € 7.095.056,44 | |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA | | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione PFTE + P.esec | | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori | | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Direzione Lavori | | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara CSE | | |
| economie da incentivi | | |
| Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) | | |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (2) | € 7.095.056,44 | |
| di cui: | | |
| A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER | € 6.800.000,00 | |
| B) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22 - Per quota parte revisione prezzi 2023 - II sem: sal 3 parte e sal 4 parte | € 295.056,44 | |

Richiamato inoltre

il contratto d'appalto Rep n. 8 del 02/02/2022 in relazione ai lavori in oggetto e successivi addendum e integrazioni.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/558, su richiesta dell'appaltatore, si è provveduto a liquidare l'anticipazione per l'importo corrispondente al 30% dell'importo contrattuale, pari a € 1.368.970,91 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/2177 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 352.648,66 IVA esclusa;
- con Atto di Liquidazione digitale n. 2023/1063 del 04/04/2023 si è provveduto a liquidare € 89.867,29 oltre IVA in relazione alla revisione prezzi approvata con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/294;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/723 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il secondo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 265.074,25 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1023 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il terzo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 412.187,57 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1268 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il quarto stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 352.938,14 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1790 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il quinto stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 444.356,30 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 2023/1931 del 14/11/2023 si è provveduto a liquidare € 95.670,20 oltre IVA in relazione alla revisione prezzi approvata con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1127;
- con determinazione dirigenziale n. 2023/2113 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il sesto stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 553.940,03 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale Rud n. 2024/602 si è provveduto a liquidare il settimo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 350.144,53 oltre IVA.

Visto

il Certificato di pagamento n. 3_bis sottoscritto digitalmente dal Rup e dal Direttore dei lavori relativo allo Stato di avanzamento delle lavorazioni effettuate e contabilizzate nello Stato avanzamento lavori effettuati e contabilizzati nello Stato avanzamento lavori n° 3 a tutto il 30/04/2023 (quota parte) e nello Stato avanzamento lavori n° 4 a tutto il 30/06/2023 (quota parte) , in atti al PG n.2024/74169 dal quale risulta:

- che i maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi ammontano a € 268.233,12 oltre IVA per lavori e somministrazioni;
- che la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad euro 1.341,17 oltre IVA;

- che il credito residuo della ditta appaltatrice è pari ad euro 266.891,95 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 293.581,15 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

Vista, inoltre

Notifica di cessione crediti attuali n. WCW0000116288 del 26/03/2024 ricevuta da CREDEMFACOR SPA, in atti al PG 2024/79997.

Considerato che

con provvedimento dirigenziale RUD 2023/1023 si prendeva atto della avvenuta trasformazione della forma societaria di MANELLI IMPRESA S.R.L. in MANELLI IMPRESA S.P.A. e degli effetti giuridici che ne conseguono come da comunicazione ricevuta agli atti con PG 56688 del 27/02/2023.

Verificato che:

- MANELLI IMPRESA SPA con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.IVA 06746680724 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (INAIL_42298197 con validità fino al 31/05/2024);

- CREDEMFACOR SPA con sede in VIA CHE GUEVARA 4 REGGIO NELL'EMILIA, CF 01254050352 è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL (INAIL_42307876 con validità fino al 01/06/2024).

Viste inoltre:

- la fattura n. 180/00 del 26/03/2024 emessa da MANELLI IMPRESA S.P.A. con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 di € 266.891,15 oltre IVA.

Precisato che

con comunicazione PG n. 2022/70669, il Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento ha accettato la cessione di credito formalizzata dal notaio Dr. Gisella Simone, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bari in data 24/02/2022 al n.8009\1T, acquisito agli atti del Comune al PG n. 54382 del 03/03/2022, a favore di "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, da parte dell'operatore economico Manelli Impresa S.r.l., per il credito relativo all'appalto in oggetto.

Dato, infine, atto che

- il complessivo importo di intervento, pari a € 7.095.056,44, risulta interamente accertato al capitolo E 9226/01 e interamente impegnato al capitolo U 40124/02;

- l'importo da liquidare non sarà oggetto di anticipazione in quanto è già stato erogato dal Ministero competente ed incassato sul capitolo di entrata 9226/01 con reversale num. 2023/9456;

- occorre adeguare le scritture contabili effettuate a seguito della RUD 2023/1560 al quadro economico variato con RUD n. 499 del 25/03/2024, quindi imputando l'importo di €2.276,64 di cui all'impegno 2024/909 per revisione prezzi relativa al SAL 3 e SAL 4.

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di approvare il certificato di pagamento n. 3_bis, acquisito in atti al PG n. 2024/74169

- di liquidare l'importo complessivo di € 266.891,95 IVA esclusa, per un totale di € 293.581,15 IVA compresa di cui

- € 266.891,15 da liquidare a "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della

cessione di credito a suo favore effettuata dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.p.a.;

- € 26.689,20 da liquidare a favore dell'ERARIO ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972).

Ritenuto

di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive.

Atteso che

sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020;

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità su esposte, qui richiamate

1. di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il certificato di pagamento n. 3_bis, acquisito in atti al PG n. 2024/74169 dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE - PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001;
3. di dare mandato al Servizio finanziario di riallineare le scritture contabili effettuate a seguito della RUD 2023/1560 al quadro economico variato con RUD n. 499 del 25/03/2024, quindi imputando l'importo di €2.276,64 di cui all'impegno 2024/909 per revisione prezzi relativa al SAL3 e SAL 4 ;
4. di autorizzare la liquidazione della revisione prezzi relativa allo Stato di avanzamento delle lavorazioni effettuate e contabilizzate nello Stato avanzamento lavori n° 3_bis per il pagamento della revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 pari a 295.056,44€ (IVA inclusa) relativa alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nello Stato avanzamento lavori n° 3 a tutto il 30/04/2023 (quota parte) e nello Stato avanzamento lavori n° 4 a tutto il 30/06/2023 (quota parte), nell'importo di € 266.891,95 Iva esclusa per un totale di € 293.581,15 onnicomprensivo di IVA, come di seguito indicato:

- € 266.891,15 da liquidare a "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della cessione di credito a suo favore effettuata dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.p.a.;

- € 26.689,20 da liquidare a favore dell'ERARIO ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972).

imputando tale spesa agli impegni:

- 2024/907 per € 176.624,59

- 2024/908 per € 116.155,21

-2024/909 per € 801,35

mantenendo in disponibilità sull'impegno 2024/909 l'importo residuo per € 1.475,29 per successivi provvedimenti di liquidazione;

5. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

6. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente