

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/887
del 22/04/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 745
del 30/04/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DI AVANZAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CIG AQ: 9649276275

CIG: 9956015B7A

CUP: J87H23001880005

OBIETTIVO: B_45401

OGGETTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DI AVANZAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024, la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024 ";
- con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024, sono state approvate la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale **R.U.A.D. n. 569** del 31/03/2023 si è provveduto ad affidare alla ditta **Asfalti Piacenza srl** con sede a Rottofreno (PC) in via Agazzano, 163, PI 01514160330, la quale ha presentato un ribasso percentuale del 7,75% sull'importo a base di gara, € 3.500.000,00, oltre IVA, i lavori di manutenzione programmata e

straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia mediante accordo quadro;

- tra il Comune di Reggio Emilia e l'impresa ASFALTI PIACENZA srl è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro, registrato al Registro Contratti n° 39 del 07/06/2023;
- con determinazione dirigenziale **RUD n. 728** del 13/07/2023 si è provveduto ad approvare il progetto per la Manutenzione straordinaria piano marciapiedi utenza debole, rassegnato con referto acquisito in atti al P.G. N 176488 dell'11.7.2023, e ad affidare i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE" - CIG: 9956015B7A - per € 158.979,09 oltre IVA 22%, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi come da Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 569 del 31/03/2023 (CIG 9649276275), all'impresa ASFALTI PIACENZA srl, aggiudicataria di detta procedura – Ordinativo di fornitura N. 04/01 del 14/07/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 18/07/2023 come da verbale agli atti;
- con determinazione dirigenziale **R.U.A.D. n. 1352** del 08/08/2023, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale RUAD 258 del 14/02/2024, l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto **Asfalti Piacenza srl ha ottenuto** l'autorizzazione a subappaltare all'impresa **Eurocostruzioni srl** con sede a Castelnuovo Nè Monti (RE), in Viale Enzo Bagnoli, 10, PI 01856280357 per lavori di scavo, posa cordoli, pozzetti e manufatti in cemento, posa di conglomerati bituminosi, lavori edili stradali riconducibili alla categoria OG3, per un importo di **€ 75.000,00 oltre IVA 22%** (di cui € 1.520,00 per oneri della sicurezza), specificato nel sub-contratto di subappalto sottoscritto dalle imprese il 18/07/2023 per il medesimo importo;
- con Provvedimento dirigenziale **RUAD n. 695** del 19/04/2024 è stato liquidato il primo SAL, relativo ai lavori in oggetto per un importo, di € 69.377,98 oltre Iva al 22% (complessivi € 84.641,14), alla Asfalti Piacenza srl;
- l'intervento in oggetto, è iscritto nel Bilancio 2024/2026 per l'intero importo di € 200.000,00, (di cui 115.000,00 con contributo del Ministero Interno per interventi di M.S. strade comunali, marciapiedi e arredo urbano - L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2023 ed € 85.000 con fondi comunali) sui seguenti capitoli di P.E.G.:
 - Entrata:
 - Capitolo 9087/1 Contributo Ministero Interno per interventi di M.S. trade comunali, marciapiedi e arredo urbano - (L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2023) (vegg capp U 40000/21) con accertamento di entrata pari ad € 115.000,00, di cui incassati quale anticipazione € 92.000 con reversale n. 2023/5850
 - Spesa:
 - Capitolo 40000/21 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012

Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (contributo Ministero Interno - L 2021/234 Legge di bilancio 2022- anno 2023) vegg cap E 9087/1 con prenotazioni di impegno di spesa assunte per € 115.000,00

- Capitolo 40000/22 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (fin. mezzi propri) con prenotazioni di impegno di spesa assunte per € 85.000,00.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale di avanzamento lavori, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo, consistente in:

- Verbale consegna;
- Certificato ultimazione lavori;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori a tutto il 27/03/2024;
- DURC dell'impresa appaltatrice e dell'impresa subappaltatrice, in corso di validità;
- Fattura di Asfalti Piacenza srl n 62 del 15/04/2024 dell'importo di **€ 106.518,93**, IVA al 22% compresa, registrata in contabilità;
- Fattura di Eurocostruzioni srl n. 1/11/10 del 19/04/2024 dell'importo di **€ 24.800,00** in regime di reverse charge, registrata in contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con Determina Dirigenziale RUD 728 del 13/07/2023 per l'importo complessivo di € 200.000,00 IVA compresa.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN ACCORDO QUADRO: a seguito di gara d'appalto esperita mediante procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro, è risultata aggiudicataria l'impresa ASFALTI PIACENZA srl con sede a Rottofreno (PC), con ribasso del 7,75% sulle voci di elenco prezzi, CIG Accordo Quadro 9649276275. L'aggiudicazione è stata approvata con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 569 del 31/03/2023.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ACCORDO QUADRO: con Determina Dirigenziale RUD 728 del 13/07/2023, si è provveduto all'affidamento dei lavori all'impresa ASFALTI PIACENZA srl, per un importo lavori di € 158.979,09 oltre IVA.

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro per la manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia è stato stipulato e registrato al n° 39 di Reg. del 07/06/2023, mentre il contratto applicativo – Ordinativo di Fornitura n° 04/01 per un importo di € 158.979,09 al netto del ribasso di gara del 7,75% è stato firmato dalle parti in data 14/07/2023 e registrato al n° PG 2023/184296 del 18/07/2023.

CAUZIONE: la ditta ha prodotto polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n° 1977022 con somma garantita di € 210.000,00 emessa da Revo Insurance spa in data 14/04/2023, con validità fino al 10/04/2025.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati il giorno 18/07/2023, come da verbale emesso in pari data.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dall'Ordinativo di Fornitura 04/01 e dal Verbale di Consegna Lavori, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato in 180 gg naturali consecutivi, cioè entro il 14/01/2024.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: non si sono verificate sospensioni né riprese dei lavori.

PROROGA TERMINE LAVORI: per esigenze dell'Amministrazione, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie nell'appalto, sono stati aggiunti in corso d'opera altri interventi di manutenzione straordinaria sui percorsi pedonali. A seguito di queste opere aggiuntive, rientranti tra i lavori di manutenzione previsti nell'Accordo Quadro, l'impresa appaltatrice, con atto n° PG 2023/310753 del 29/12/2023, ha chiesto una proroga dei tempi di esecuzione lavori di 90 (novanta) giorni, implicitamente accettata dalla DL, portando così il termine per ultimare i lavori al 13/04/2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta nei termini previsti il giorno 28/03/2024 come da certificato di ultimazione lavori emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori è stato richiesto e autorizzato il contratto di subappalto con l'impresa EUROCOSTRUZIONI srl con sede a Castelnovo Monti (RE), per un importo lavori di € 75.000,00, autorizzato con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1352 del 08/08/2023 e Provvedimento Dirigenziale di rettifica RUAD 258 del 14/02/2024. In conformità alle norme vigenti, l'impresa in subappalto verrà liquidata direttamente dall'Amministrazione Comunale. Prima della redazione delle proposte di liquidazione dei vari SAL, da parte della impresa subappaltatrice sono state presentate al Direttore Lavori le relative fatture.

Si attesta inoltre che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti dalla impresa in subappalto non ha ecceduto il valore del rispettivo contratto di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso uno Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 20/12/2023 a favore dell'impresa aggiudicataria, con relativo Certificato di Pagamento n° 1 di € 69.377,98 + IVA 22%.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/03/2024, per lavori a tutto il 28/03/2024, per un importo complessivo di € 156.688,58 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 7,75%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 158.979,09 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 7,75%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale, è di € 156.688,58 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 2.290,51 oltre I.V.A.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto di Accordo Quadro Reg. 39 del 07/06/2023, pubblicati nel relativo bando di gara, e richiamati nell'Ordinativo di Fornitura n° 04/01 del 14/07/2023;

- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

- il conto finale ammonta a € 156.688,58 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 7,75%;

- è stato emesso uno Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 20/12/2023 e relativo Certificato di Pagamento n° 1 in data 26/03/2024, per un importo di € 69.377,98 + IVA 22%;

- il credito dell'impresa rimane di € 87.310,60 oltre I.V.A. 22%;

- ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, richiamato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo, (€ 87.310,60), e maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, e che in mancanza della garanzia fideiussoria il termine per il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo. Tale fidejussione è stata stipulata in data 05/04/2024 con la REVO INSURANCE S.P.A, polizza n° 2076941.

- da parte della impresa subappaltatrice Eurocostruzioni srl è stata presentata al Direttore Lavori la

fattura relativa al SAL FINALE emesso.

Si attesta che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti dalla impresa in subappalto Eurocostruzioni srl non ha ecceduto il valore del rispettivo contratto di subappalto, e che la medesima impresa nulla avrà a pretendere oltre a quanto gli è stato riconosciuto;

CERTIFICA CHE

i lavori di manutenzione straordinaria Piano Marciapiedi Utenza Debole B_45401 sono stati regolarmente eseguiti;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

1. di **approvare** lo stato finale di avanzamento lavori e tutti gli atti di contabilità relativi all'intervento;
2. di **liquidare** lo stato finale di avanzamento lavori alla ditta Asfalti Piacenza srl CF/PI 01514160330 pari ad un importo, oltre Iva al 22%, di € 87.310,60 per complessivi € **106.518,93**, di cui € 24.800,00 all'impresa Eurocostruzioni srl CF/PI 01856280357, attingendo :
 - per € 30.358,86 all'impegno 2023/5863/1, capitolo 40000/21 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012;
 - per € 76.160,07 all'impegno 2024/2198, capitolo 40000/22 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012;
3. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € 23.000 per le finalità di cui al punto 2, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Impresa Appaltatrice e Subappaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.