

**Proponente: A5.D**  
**Proposta: 2024/274**  
**del 30/04/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 512**  
**del 07/05/2024**

**STAFF COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI A  
SCALA URBANA**

**Dirigente: ZILIOLI Ing. David**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RICONOSCIUTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N.288/2023 PER "ADEGUAMENTO PREZZI" RELATIVO AL TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (QUOTA PARTE FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. N. 6060887)

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 242 del 12/10/2023 – con la quale è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 ed elenco annuale, riferito all'anno 2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 188 del 19/12/2023 - dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati, parte integrante;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 189 del 19/12/2023 – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 3 del 11/01/2024 - con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 12 del 30/01/2024 – con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 e contestualmente, aggiornato il PEG 2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, sopra richiamata ID n. 3/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 53 del 25/3/2024 – con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 - con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'Ente – Area sviluppo territoriale a valere dal 01/04/2023;

**VISTO** il Codice Progetto: H\_TOR\_24301, del PEG 2024, avente ad oggetto l'intervento denominato "BRETELLA DI RIVALTA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. n. 63) E VIA BEDESCHI";

### **PREMESSO, CHE:**

- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 187 del 15/11/2018 - si è provveduto ad approvare il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione della nuova viabilità tra via della Repubblica (S.S. 63) e via Bedeschi", nel complessivo importo di spesa di euro 3.000.000,00 (IVA compresa);
- con deliberazione di Giunta Comunale - n 75 del 02/04/2019 - è stato approvato "l'Accordo di Programma fra Comune e Provincia di Reggio Emilia, finalizzato al miglioramento delle infrastrutture strategiche per l'accessibilità al territorio del Comune capoluogo della Provincia di Reggio Emilia - Varianti alla S.S. 63: Bretella di Rivalta e collegamento della variante di Canali con via del Buracchione", dove il Comune si impegna a progettare e realizzare

l'intervento della cosiddetta "Bretella di Rivalta" - tratto tra Via Repubblica e Via Bedeschi - e la Provincia l'intervento di collegamento tra la variante di Canali con Via del Burracchione;

- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 192 del 28/11/2019 – è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 264 del 22/04/2020 - sono stati conferiti i servizi per la progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in progettazione ed esecuzione dell'opera a "Ingegneri riuniti S.P.A. Ingegneria Architettura Ambiente", con sede in Modena in Via G. Pepe, 15 cap 41126 (CIG: ZB92CB29CF);
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 888 del 14/10/2020 – è stato conferito il servizio per lo svolgimento delle attività di verifica della progettazione, previste all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., allo Studio "ICMQ S.p.A.", con sede in via Gaetano De Castilla n. 10 20124 Milano P.IVA 13218350158 (CIG: Z932EAB774);
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è stato individuato nella persona dell'Ing. David Zilioli;
- è stato redatto, da ICMQ S.p.a. (P.IVA n. 13218350158), il rapporto conclusivo di verifica, sottoscritto in contraddittorio con i progettisti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., conservato al PG n. 219328 del 21/12/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 05/01/2021 – è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 3.285.000,00 di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza ed euro 279.992,29 per costo della manodopera (IVA compresa);
- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento (PG n. 220323 del 24/09/2020);
- con determinazione dirigenziale – RUAD n. 609 del 10/06/2021 – è stata approvata la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dei lavori afferenti la "costruzione della nuova viabilità tra via della Repubblica (s.s. 63) e via Bedeschi, denominata Bretella di Rivalta";
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 1680 del 14/10/2021 – è stato nominato l'Ufficio di Direzione Lavori, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 101, comma 2, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., composto come segue:
  - l'Ing. Matteo Mezzetti (Cat. D) come Direttore dei Lavori;
  - l'Ing. Matteo Chiari (Cat. C), in qualità di Direttore operativo;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 190 del 04/03/2022 – è stato affidato il servizio per il "collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale relativamente ai lavori in argomento, all'operatore economico Ing. Paterlini Stefano (C-F PTRSFN74A09H223I /P.IVA n. 01997350358), con sede legale in via Emilio Salgari n. 26 41124 Reggio Emilia (RE), CIG n. ZD7353DFE2;
- con determinazione dirigenziale – RUD n. 1631 del 28/12/2021 – i lavori inerenti la "Costruzione della nuova viabilità tra via della Repubblica (s.s. 63) e via Bedeschi, denominata Bretella di Rivalta", sono stati aggiudicati in via definitiva, alla R.T.I. PIGNATTI S.r.l. - con sede legale a Ravarino (MO), in via Muzzoli n. 180/B CAP 41017 (P.IVA n. 02316340369) – e ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO, in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368);
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 620 del 20/06/2022 – è stato rideterminato il quadro economico del progetto di cui all'oggetto, entro il limite dell'importo progettuale di euro 3.285.000,00 IVA compresa (di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza oltre IVA);
- ha avuto luogo la formale sottoscrizione del contratto, conservato al Reg. n. 133 del 06/07/2022, per l'importo di euro 1.541.178,86, oltre IVA;

- con provvedimento dirigenziale – R.U.A.D. del 27/09/2022:
  - si è preso atto della comunicazione acquisita al PG n. 2022/220068, trasmessa a cura della mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese – Pignatti Dario S.r.l. (P.IVA n. 02316340369), con sede legale in via Muzzioli n. 180/b Ravarino (MO);
  - si è autorizzata la modifica soggettiva del contratto, subordinando la stessa alla trasmissione formale dell'atto notarile attestante lo scioglimento del “Contratto di Associazione Temporanea di Imprese”;
- l'atto notarile di recesso della mandataria e conseguente scioglimento di “Contratto di Associazione Temporanea di Imprese”– Rep. 50208/17774 - registrato a Modena il 16/11/2022 al n. 31496 serie 1T, a seguito del quale unico contraente contrattuale rimane ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO, in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368);
- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1373 del 12/12/2022 – è stato affidato il servizio per l'assistenza scavi archeologici e rideterminato il quadro economico, nel rispetto del complessivo importo di euro 3.285.000,00 (IVA compresa);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 2286 del 30/12/2022 – è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2018 s.m.i., per euro 308.235,77 oltre IVA al 22% (imponibile euro 308.235,77 + 67.811,86 per IVA al 22%, per un totale di euro 376.047,63);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 2298 del 30/12/2022 – sono stati approvati:
  - il **1^ Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto “COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA “BRETELLA DI RIVALTA” (contratto rep. n° 133/2022), per l'importo complessivo 461.636,37 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (euro 450.787,92 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 12.088,42 per oneri della sicurezza);
  - il **Certificato di pagamento n. 1 per “Adeguamento prezzi”**, sul Primo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo di euro 78.537,23 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 95.815,42 IVA compresa (euro 78.537,23 per adeguamento prezzi + euro 17.278,19 per IVA al 22%);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 883 del 22/05/2023 – sono stati approvati:
  - il **2^ Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 923.353,57 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 901.654,76 + euro 24.176,84 per oneri della sicurezza);
  - il **Certificato di pagamento n. 2 per “Adeguamento prezzi”**, sul Secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo di euro 155.263,46 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 184.970,02 IVA compresa (euro 151.614,77 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 33.355,25 per IVA al 22%);
- con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente (RUAD n. 883/2023), è stato altresì, rideterminato il quadro economico dei lavori in oggetto, entro il limite di importo complessivo di euro 3.285.000,00 IVA compresa (comprensivi di euro 40.294,74 per oneri della sicurezza oltre IVA), come segue:

| A           | LAVORI   | IMPORTO               |
|-------------|--|-----------------------|
|             | Movimenti di terra   | € 408.375,94          |
|             | Pavimentazioni   | € 531.073,39          |
|             | Drenaggio della acque  | € 241.934,72          |
|             | Illuminazione  | € 91.683,38           |
|             | Opere in cemento   | € 149.357,51          |
|             | Segnaletica orizzontale  | € 2.695,30            |
|             | Segnaletica verticale  | € 8.701,17            |
|             | Opere a verde  | € 44.380,94           |
|             | Servizi interferenti   | € 3.472,30            |
|             | Demolizioni - Ripristini   | € 19.209,47           |
| <b>A</b>    | <b>TOTALI LAVORI</b>   | <b>€ 1.500.884,12</b> |
| a1)         | ONERI SPECIFICI (OS) DOVUTI ALL'IMPRESA PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   | € 40.294,74           |
| <b>1</b>    | <b>TOTALE APPALTO</b>  | <b>€ 1.541.178,86</b> |
| <b>B</b>    | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                       |
|             | Esproprio, da piano particolare di esproprio   | € 687.504,24          |
|             | Allacciamenti e spostamento reti tecniche ( illuminaz. Pubblica)   | € 123.000,00          |
|             | imprevisti ed arrotondamenti   | € 17.679,44           |
|             | Spese istruttorie esproprio  | € 150,00              |
|             | Lavori di disboscamento  | € 134.028,22          |
|             | Verifica Ordigni Bellici   | € 30.783,64           |
|             | Adeguamento prezzi DL n. 50/2022   | € 280.785,44          |
|             | IVA 22% sui lavori (punto 1)   | € 339.059,35          |
| <b>2a</b>   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (prima parte)</b>   | <b>€ 1.612.990,33</b> |
|             | Spese tecniche   |                       |
|             | Incarico Verificatore  | € 6.100,00            |
|             | Incarico Progettazione e Sicurezza prog ed esec  | € 40.855,36           |
|             | Indagini Archeologiche preliminari   | € 6.832,00            |
|             | Scavi e indagini archeologiche   | € 31.110,00           |
|             | Incarico Indagini Geologiche   | € 5.164,26            |
|             | Collaudo   | € 5.874,58            |
|             | Incentivo per funzioni tecniche art. 113, c.2. D.Lgs.50/2016, somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa epurato al finanziamento del salario accessorio | € 31.545,97           |
|             | Incentivo art. 113 D.Lgs50/2016 lavori di disboscamento  | € 2.380,00            |
|             | Contributo Anac  | € 600,00              |
|             | Imprevisti   | € 368,64              |
| <b>2b</b>   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (seconda parte)</b>   | <b>130.830,81</b>     |
| <b>2</b>    | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>€ 1.743.821,14</b> |
| <b>1+2a</b> | <b>Totale importo da finanziare con Mutuo CDP</b>  | <b>€ 3.154.169,19</b> |
| <b>2b</b>   | <b>Totale importo finanziato con mezzi propri</b>  | <b>€ 130.830,81</b>   |
| <b>1+2</b>  | <b>TOTALE DEL PROGETTO</b>   | <b>€ 3.285.000,00</b> |

- con

provvedimento dirigenziale – RUAD n. 1440 del 29/08/2023 – sono stati approvati:

- il **3<sup>A</sup> Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 1.383.635,79 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 1.351.120,35 + euro 36.265,27 per oneri della sicurezza);
- lo **Stato di Avanzamento Lavori n. 3 al 28/07/2023 per "Adeguamento prezzi"**, dell'importo di euro 287.383,01 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 342.368,00 IVA compresa (euro 280.629,51 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 61.738,49 per IVA al 22%);

- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 158 del 29/01/2024 – sono stati approvati:

- il **4<sup>A</sup> Stato di Avanzamento Lavori**, dell'appalto di cui all'oggetto, per l'importo di euro 1.537.003,71 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 1.500.884,12 + euro 40.294,74);
- lo Stato di avanzamento lavori n. 4 al 12/12/2023 per "Adeguamento prezzi", per un importo di euro 88.404,83 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 105.319,33 IVA compresa (euro 86.327,32 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 18.992,01 per IVA al 22%);

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.288/2023, con il quale è stato riconosciuto a titolo di revisione prezzi, riferito al Terzo di Stato di Avanzamento Lavori, l'importo di **euro 342.368,00** (n. progressivo di riferimento 1673 - ID scheda adeguamento prezzo 9468), **Allegato A**;

**RITENUTO DI:**

- accertare l'entrata di **euro 342.368,00**, a titolo di revisione prezzi a valere sullo Terzo di Stato di Avanzamento Lavori\_ 3° trimestre 2023\_, del progetto di cui all'oggetto sul capitolo d'entrata n. 9777/3, del Bilancio in corso, Annualità 2024;
- impegnare la relativa somma pari ad **euro 342.368,00**, sul capitolo d'Uscita n. 40008/13, del Bilancio in corso, Annualità 2024;

**VISTI:**

- il Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i.. per le parti in vigore;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- Il D. Lgs. 118/2011;

**VISTA** la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

## **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO**, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.288/2023, con il quale è stato riconosciuto a titolo di revisione prezzi, riferito al Terzo di Stato di Avanzamento Lavori, dei lavori di cui all'oggetto l'importo di **euro 342.368,00** (n. progressivo di riferimento 1673 - ID scheda adeguamento prezzo 9468), **Allegato A**;

**DI PROVVEDERE** ai seguenti adempimenti contabili:

- assumere accertamento di entrata di **euro 342.368,00**, codice del piano dei conti integrato 4.02.01.01.001, Bilancio 2024–2026 Annualità 2024, al Capitolo n. 9777/3, denominato: "CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)", del PEG 2024 Codice Progetto: H\_TOR\_24301, Centro di costo 0310;
- assumere impegno di spesa di **euro 342.368,00** alla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024–2026 Annualità 2024 al Capitolo n.

40008/13, denominato "BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI \_ REVISIONE PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/3 \_ CODICE OBIETTIVO H\_TOR\_24\_ ASSEGNATO CON DECRETO MINISTERIALE 288/2023" del PEG 2024 Codice Progetto: H\_TOR\_24301, Centro di costo 0310 a favore della ditta appaltatrice ZANIBONI S.r.l. (P.IVA n. 01645130368) ;

**DI DARE ATTO CHE**, una volta ottenute le risorse verrà emesso il certificato di pagamento e si procederà con la relativa liquidazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica;

**DI TRASMETTERE**, al Servizio Finanziario, il presente atto, per il seguito di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

STAFF

SUPPORTO ALLA DIREZIONE DI AREA  
NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI

COMPLESSI A SCALA URBANA

**Ing. David Zilioli**