

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/331

del 21/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 873

del 21/05/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: "PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO "DUCATO ESTENSE". INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO" – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

OGGETTO: “PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO “DUCATO ESTENSE”. INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA “PASSEGGIATA SETTECENTESCA” DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO” – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/01/2023;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 “Ducato Estense” per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato “Ducato Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Mauriziano” per l’importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti, tra i quali è ricompreso l’intervento in oggetto “Parco del Crostolo”.

Richiamate

- la Delibera di Giunta Comunale ID n. 49 del 04/04/2018 con cui è stato approvato lo Studio di fattibilità dell’intervento Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020. Progetto “Ducato Estense: Intervento di Restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Parco del Crostolo”, redatto ai sensi dell’art 216 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 del DPR 207/2010 per un importo complessivo pari a 150.000,00€;
- la Determinazione Dirigenziale RUD n° 2018/1336 con cui è stato affidato all’arch Marco Benevelli con studio professionale a Reggio Emilia in viale Umberto I n. 3, P.IVA 02309870356, cod. fiscale BNVMCR78L30H223V, il servizio di progettazione, direzione e contabilità dei lavori architettonici, strutturali ed impiantistici dell’intervento in oggetto, a valere sul finanziamento ministeriale;
- la Determinazione Dirigenziale RUD n° 2018/1336 con cui è stato affidato all’ing Alex Iemmi con studio professionale a Reggio Emilia, in Via San Bartolomeo n. 2/1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1338 P.IVA 02125180352, cod. fiscale MMILXA72A09H223R, il servizio di coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto, a valere sul finanziamento ministeriale;
- la deliberazione GC n. 144/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto nell’importo complessivo di € 150.000,00;
- la Determinazione dirigenziale RUD n. 2021/178 con cui è stato attivato il procedimento di aggiudicazione delle opere in appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 3 comma 1 lettera uuu), dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs.

50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di n.3 offerte agli atti con PG.2020/404, 2020/408, 2020/417;

- la procedura di affidamento scaturita a seguito della determinazione dirigenziale RUD n. 2021/178, a seguito della quale non si sono concretizzati i presupposti economici per completare l'affidamento;

- la determinazione dirigenziale RUAD n. 2021/1106 con cui è stata approvata una modifica non sostanziale al progetto esecutivo in precedenza approvato, con il fine di rendere lo stesso progetto più conforme e coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale mantenendo invariato il quadro economico progettuale, nell'importo complessivo di € 150.000,00;

- l'ulteriore procedura di aggiudicazione attivata a seguito delle determinazioni dirigenziali RUAD n.2021/1106, delle opere in appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera uuu), dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, le cui lettere di invito sono agli atti con PG.164110/2021-164128/2021, PG.164176/2021-164185/2021, PG.164203/2021-164224/2021 – andata anche questa deserta;

- il provvedimento RUD n. 2022/1234 con cui:

- a seguito delle indagini andate deserte e delle conseguenti riflessioni ed azioni adottate dall'Amministrazione Comunale è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo avente ad oggetto PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO;

- si è dato atto che l'affidamento delle opere in appalto sarebbe avvenuto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera uuu), dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020;

- è stato affidato al collaudatore Ing. Lorenzo Giordani il servizio di collaudo delle strutture.

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2022/1271 con cui sono stati affidati i lavori in oggetto ai sensi dell'art 1 comma 1 del DL 76/2020, art.36 comma 2 lett.a) e art.32 comma 2, del D.lgs 50/2016 ossia mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori tramite determina contrarre o atto equivalente che contenga anche in modo semplificato gli elementi essenziali del conferimento e

al di fuori degli strumenti di negoziazione elettronica della pubblica amministrazione all'operatore economico T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357, per l'importo di € 110.745,16 oltre IVA 10%, e così per un totale di € 121.819,68;

- il contratto stipulato tra l'arch. Massimo Magnani, Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emilia e il sig. Renzo Mussini in qualità di Procuratore Generale dell'operatore economico affidatario - T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357 del 11/09/2023 ai sensi dell'art.32, comma 14 D.lgs 50/2016, Rep n.197 del 28/12/2022, in atti al PG 2023/116088;

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2023/1593 con cui l'impresa appaltatrice T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357 è stata autorizzata a stipulare contratto di subappalto in relazione ai lavori preparatori di scavi e rinterri (Cat OG1) per un importo di € 15.000,00 oltre IVA (di cui € 4.012,91 per manodopera) con l'impresa SALI-VER SRL – Via Boetti 12 Reggio Emilia – cf e Piva 02421950359;

- la trasmissione a mezzo PEC in data 28/12/2023 agli atti della stazione appaltante con PG. 2024/712 da parte del DL arch.Marco Benevelli della documentazione relativa a modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 8, comma 7 del DM 49/2018, controfirmate dal RUP quale presa d'atto delle stesse (PG.712/2024).

Richiamato inoltre

il seguente quadro economico vigente approvato con Determinazione Dirigenziale RUD 2022/1271 :

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Parco del Crostolo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 150.000€	
CUP J82C17000170001 CIG: 94940745B6	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	B. Costo attività QE POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 83.156,47
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 25.561,25
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.027,44
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 110.745,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ -
Totale spese indagini e analisi	€ -
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 7.056,95
f) direzione lavori + contabilità	€ 4.916,80
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 1.069,06
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.429,78
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ 1.500,00
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 16.972,59
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.400,00
Totale spese allacciamenti	€ 2.400,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 2.852,46
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ -
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 2.465,30
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 5.317,76
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 8.315,65
IVA su manodopera	€ 2.556,13
IVA su oneri sicurezza	€ 202,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 2.665,32
Contributo su spese tecniche (4%)	€ 282,28
IVA su forniture e servizi (22%)	€ 542,37
IVA su indagini	€ -
Totale IVA/oneri	€ 14.564,48
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 150.000,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	

Precisato che

correlato a questo intervento, l'Amministrazione Comunale ha finanziato l'intervento denominato "PARCO DEL CROSTOLO – COMPLETAMENTO PORTALE DI ACCESSO CICLOPEDONALE AL PROGETTO DUCATO ESTENSE" redatto ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010 e suddiviso in due lotti funzionali "LOTTO 1_Opere di finitura e caratterizzazione del Portale ciclopedonale" e "LOTTO 2_Opere di sistemazione dei sottoservizi e dell'area esterna al Portale di accesso ciclopedonale", che si configura quale opera di completamento (miglioramento funzionale e qualificazione estetico-comunicativa) della struttura realizzata nell'ambito del progetto "Ducato Estense" oggetto del presente certificato di regolare esecuzione, il cui gestore dovrà garantire l'erogazione dei seguenti servizi: (i) informazione ed accoglienza turistica; (ii) ristoro - caffetteria; (iii) sosta e piccola manutenzione per le biciclette;

- relativamente al lotto1 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con contestuale liquidazione con determinazione dirigenziale RUAD 20224/737;
- relativamente al lotto 2 si sono conclusi i lavori in data 20/03/2024, con:
 - emissione del Certificato di Ultimazione lavori da parte del DL arch.Benevelli rassegnata al PG.73033/2024;
 - rassegna della Relazione del RUP sul Conto Finale dei lavori, in atti al PG 2024/141290.

Visti :

- la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori in atti al PG 2024/96240 del 09/04/2024;
- la relazione del RUP arch Massimo Magnani sul conto finale in atti al PG 2024/11356 del 24/04/2024 ;
- il **Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori** in oggetto e **Relativi Allegati** redatto dal Direttore dei lavori arch. Marco Benevelli, sottoscritto dalla ditta esecutrice TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL, dal RUP Arch. Massimo Magnani, in atti al PG 2024/133247;

- gli Allegati al Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori , in atti al PG 2024/133247, sotto elencati :

01_ Autorizzazione Allacciamento fognario

- Autorizzazione Allacciamento IRETI n° RE-02284, RT006722-2023-P del 29 maggio 2023, con Timbro di Convalida del 22/02/2024

02_ Materiali Strutturali e componenti della platea di fondazione:

- Certificato Tubolari della struttura prefabbricata
- Certificati Zincatura della struttura prefabbricata
- Prove di Laboratorio sui Tubolari della struttura prefabbricata: Certificato n° 2427/47 del 15/07/2023
- DDT del Magrone di Fondazione
- DDT dei Calcestruzzi
- DDT dei Ferri di Armatura
- Prove di Laboratorio del Calcestruzzo: Certificato n 3976/47 del 13/11/2023 e della Rete Elettrosaldata Certificato n 3977/47 del 13/11/2023
- DDT e DoP inerte sottoplatea
- Scheda tecnica Malta Impermeabilizzante osmotica
- DoP Geo tessuto

03_ Strutture prefabbricate assemblate

- DoP delle 2 strutture prefabbricate assemblate , n 779/223e n° 780/2023
- As Built delle strutture prefabbricate
- Relazione di calcolo, relazione sui Materiali e Piano di Manutenzione delle strutture
- Certificazioni Zincatura
- Bolle di trasporto

04_ Seconda copertura metallica

- DoP lastra di copertura
- Dichiarazione di corretto montaggio della ditta appaltatrice
-

05_ Linea Vita

- Informazioni tecniche di Utilizzo con progetto
- Relazione di calcolo
- Manuale di Istruzioni per montaggio, uso e Manutenzione
- Libretto di Impianto – Ispezioni e Manutenzione
- Dichiarazione di corretta posa

06_ Serramenti in Alluminio Esterni

- Dichiarazione di Corretta Posa
- C.E.
- DoP
- Dichiarazione in merito a sostanze pericolose contenute e/o materiali immessi sul Mercato

07_ Pannelli Sandwich a chiusura perimetrale, chiusura superiore e prima copertura

- Dichiarazione di Corretta Posa
- Dichiarazione sul rispetto NTC 2018
- DoP e CE
- Scheda tecnica
- Epd

08_ Isolamento in lana di roccia inferiore

- Dichiarazione di Corretta Posa
- Scheda tecnica
- DoP
- EPD
- EUCEB

09_ Pannello di Fondo in Legno Cemento

- Dichiarazione di Corretta Posa
- Scheda tecnica
- DoP
- DDT
- EPD

10_Pavimentazioni

- Dichiarazione di Corretta Posa Pavimentazioni interne
- Pavimento in PVC: DoP – Scheda Tecnica - Scheda di Sicurezza - EPD
- Pavimento flottante in SPC: DoP – Scheda Tecnica - certificato di Reazione al fuoco
- Pavimentazione Esterna: Certificazione Remade -Scheda uso e manutenzione – Certificati Omega di supporto

11_Impianto elettrico e di illuminazione

- Progetto impianto elettrico
- Dichiarazione di conformità
- Schede tecniche e dichiarazioni di conformità delle luci interne
- Scheda tecnica armadio porta contatore Esterno
- Manuale D'uso e Conformità dell'interruttore crepuscolare astronomico, con programmazione giornaliera o settimanale

12_Impianto idraulico

- Dichiarazione di conformità con schema funzionale
- Schede tecniche apparecchi sanitari/arredo bagno

13_Termoarredo elettrico e predisposizione clima

- Scheda tecnica termo-arredo elettrico e manuale d'uso
- Dichiarazione di conformità predisposizione clima con schema funzionale

14_DICHIARAZIONE PRESTAZIONALE APPALTATORE

- Rispetto dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI
- Rispetto della Prescrizioni sulle Barriere Architettoniche
- Rispetto Confort Termico ed Igrometrico e di Tenuta all'aria e vento alla Pioggia.
- Rispetto di utilizzo di materiali di tipo ignifugo di classe 1

15_Manuale d'uso e manutenzione della struttura prefabbricata.

Considerato

che dal suddetto Certificato di Regolare Esecuzione si rileva, quanto segue:

- che i lavori eseguiti dall'Impresa T.M.T. Prefabbricati Metallici srl corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato ed alla modifiche di dettaglio comunicate al RUP;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 54044286/72 INAIL e Posizione 6800507482 INPS;
- L'impresa Sub-Appaltatrice SALI-VER srl ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro posizione INPS N. 6806109165, Posizione INAIL N. 14786560/38 PAT N. 92721325/38 e Posizione CASSA EDILE N. 2000614;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC fornito dall'impresa esecutrice (INAIL_42771602 - Data richiesta 04/03/2024 - Scadenza validità 02/07/2024);

- che l'Impresa Sub-Appaltatrice SALI-VER srl è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC fornito dall'impresa esecutrice (INAIL_42438724 - Data richiesta 13/02/2024 - Scadenza validità 12/06/2024);
- che come indicato nella relazione del RUP sul conto finale, il RUP ha disposto la pubblicazione di avviso ai CREDITORI secondo quanto previsto dall'art. 218 del DPR 207/2010 all'albo Pretorio del Comune al completamento dell'intero intervento;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 110.745,16 oltre IVA e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;
- che il collaudo delle strutture depositato dal collaudatore ing. Lorenzo Giordani, nominato con la determinazione dirigenziale R.U.D. 1234 del 22/11/2022, è stato depositato presso la Stazione Appaltante con PG 2024/6831;
- che è disponibile Autorizzazione di Allacciamento alla rete fognaria n° RE – 02284, prot RT006722-2023-P del 29 maggio 2023 – chiusura della pratica amministrativa del 22/02/2024;
- che sono state fornite alla Stazione Appaltante tutte le certificazioni, dichiarazioni, manuali d'uso e documentazione inerente la realizzazione dei lavori e materiali utilizzati;
- che i lavori di cui sopra, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa T.M.T. Prefabbricati Metallici srl e sulla base di quanto indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori, la stessa impresa ha completato le certificazioni relativamente agli impianti che sono allegati al presente certificato di regolare esecuzione, mentre si impegna a predisporre il foro della cappa di aspirazione, nonché piccoli adeguamenti agli impianti elettrici e idraulici (se necessari), non appena sarà noto lo schema di distribuzione funzionale degli arredi che verrà definito dal gestore e dalla stazione appaltante;
- che per la chiusura del certificato di regolare esecuzione presente e relativa documentazione dovevano essere completate le opere ricadenti nel Lotto 1 (il cui certificato di regolare esecuzione è stato approvato con Determina dirigenziale determinazione dirigenziale RUAD 20224/737) e nel lotto 2 (si sono conclusi i lavori in data 20/03/2024 con emissione del Certificato di Ultimazione lavori da parte del DL arch.Benevelli rassegnata al PG.73033/2024) al fine di garantire il corretto utilizzo della struttura e delle sue dotazioni;
- che a seguito della esecuzione dei lavori ne liquida l'importo netto pari ad € 77.521,61 oltre IVA, per un totale di € 85.273,77 IVA inclusa;

- Non ci sono somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- Lo svincolo delle somme a garanzia da svincolare, cauzione definitiva n.2022/13/6641671 e successiva integrazione, Agenzia n.434 Ag. Reggio Emilia Granata validità fino al 31/12/2023 e fideiussione a garanzia della rata della anticipazione;
- Lo stato finale è stato redatto in data 29/02/2024 e firmato in data 28/03/2024 senza annotazioni è conservato agli atti della stazione appaltante al PG.86299/2024;

Il conto finale è così riassunto

Ammontare netto dei lavori	€ 110.745,16 (di cui € 15.000,00 per subappalto opere edili preparatorie alla ditta SALI-VER srl)
di cui oneri per la sicurezza	€ 2.027,44
Anticipazione a dedurre	€ 33.223,55
Certificati di Pagamento a dedurre	€0,00 -----
Risulta il credito dell'impresa	€ 77.521,61

Richiamati e visti :

- la Determinazione Dirigenziale RUD 2024/34 con cui è stata affidata la FORNITURA DI UNITA' DI CONDIZIONAMENTO all'interno dei lavori denominati PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO "DUCATO ESTENSE". INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO – CUP J82C17000170001 all'operatore economico KALORCEK Srl con sede in via Pieve n. 6 Gualtieri (RE) – cf e Piva 02256410354, per l'importo di € 2.400,00 (oltre IVA) ;

- il Certificato di Regolare Esecuzione , in atti al PG 2024/122868 , sottoscritto dal RUP Arch. Magnani con cui certifica che l'operatore economico ha ultimato le prestazioni affidate e che le prestazioni eseguite sono corrispondenti a quanto ordinato

Preso atto che

la FORNITURA DI UNITA' DI CONDIZIONAMENTO all'interno dei lavori denominati PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO "DUCATO ESTENSE". INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO – CUP J82C17000170001 affidata all'operatore economico KALORCEK Srl con sede in via Pieve n. 6 Gualtieri (RE) – cf e Piva 02256410354, per l'importo di € 2.400,00 (oltre IVA) , risulta conforme a quanto affidato come da Certificato di Regolare Esecuzione in atti al PG 2024/122868 e relativa documentazione tecnica in atti al PG.105146/2024 e PG.118706/2024

Richiamato e visto, infine :

- il certificato di collaudo statico e i relativi allegati in atti al PG 2024/68301

Ritenuto di:

- **approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Relativi Allegati** redatto dal Direttore dei lavori arch. Marco Benevelli, sottoscritto dalla ditta esecutrice TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL, dal RUP Arch. Massimo Magnani, in atti al PG 2024/133247;

- **approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per la fornitura di unità di condizionamento e documentazione tecnica a corredo (PG 2024/122868)** redatto dal Direttore della esecuzione arch. Massimo Magnani e relativa documentazione tecnica in atti al PG.105146/2024 e PG.118706/2024

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

DETERMINA

- 1) **Di Richiamare** le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di Approvare** il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e relativi allegati specificati nella narrativa , in atti al PG 2024/133247;
- 3) **Di Approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione in atti al PG n. 2024/122868 riguardante la FORNITURA DI UNITA' DI CONDIZIONAMENTO all'interno dei lavori denominati PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO "DUCATO ESTENSE". INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO e relativa documentazione tecnica in atti al PG.105146/2024 e PG.118706/2024;
- 4) **Di dare atto** che il credito residuo dell'appaltatore TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL pari a € 77.521,61 oltre IVA 10% e così per € 85.273,77 iva inclusa, sarà liquidato con successivo provvedimento, previa:
 - costituzione di valida garanzia per la rata di saldo finale, ai sensi del Dlgs 50/2016; - emissione di regolare Certificato di Pagamento ;
 - ricezione fattura quietanzata del subappaltatore SALI-VER SRL – Via Boetti 12 Reggio Emilia – cf e Piva 02421950359;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

II DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani

