

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/366

del 04/06/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1005

del 06/06/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 15 B/C-COMPONENTE DEL SUBCOMPARTO EST DENOMINATO "PRU_IP-1a.BIS-AMBITO C.I.M. ED EX OFF. REGGIANE-CAPANNONI 19-18-17, P.LE EUROPA, BRACCIO STORICO DI V.LE RAMAZZINI E CAPANNONE 15" DEL "PRU_IP-BANDO PERIFERIE-REGGIANE/SANTA CROCE CUP: J82J18000090001 - CUP PRAP: E89H17000030009 - ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO IN C/INVESTIMENTI A STU REGGIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL BANDO PERIFERIE-SAL N°11 PARI AL FINALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ed allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020, e comunque non oltre il termine del mandato stesso, ed è stato conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- con successiva delibera della Giunta Comunale n. 55 del 07/03/2023 è stata deliberata l'“Approvazione delle modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'ente – Area sviluppo territoriale”, con decorrenza dal 01/04/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è individuato, come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani;

Richiamati:

- la deliberazione del C.C. n. 136 del 3 /12/2018 recante: “Approvazione Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi della legge 241/1990 e degli artt. 5 e 6 L.R. 19/1998 tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A. per l'attuazione del PRU “Bando Periferie”. Atti e provvedimenti conseguenti. (Terzo Addendum)”;
- il TERZO ADDENDUM alla convenzione urbanistica stipulata in data 14 luglio 2016 al rep .55814 tra Comune di Reggio Emilia e STU REGGIANE S.p.A., sottoscritto fra le parti il 21/12/2018 e registrato a Reggio Emilia il 10/01/2019 al n° 497 serie 1T ed in particolare i contenuti dell'art 4.1 ai punti 4.1.1, 4.1.2.

Preso integralmente atto delle premesse e dei contenuti dei seguenti atti che si intendono qui integralmente richiamati:

- la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritta in forma digitale in data 09/01/2018 (cosiddetta “Convenzione Bando Periferie”), stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 17.811.853,00;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2019 recante “Approvazione di Modifica alla Convenzione tra la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri ed il Comune Di Reggio Emilia in relazione ai finanziamenti del “Programma Straordinario

di Intervento per la Riquilificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, delle Città Metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia”;

- la Convenzione di Modifica, che con il succitato atto si approva, firmata digitalmente dal Sindaco in data 05/03/2019, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 06/03/2019 con comunicazione in atti PG n. 41167 e successivamente registrata alla Corte dei Conti in data 28/05/2019, come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/06/2019 mezzo PEC agli atti del Comune di Reggio Emilia con PG. n. 124509;
- la deliberazione della giunta comunale n. 144 del 5/9/2019 recante “Programma di Rigenerazione Urbana del Quartiere storico Santa Croce”, finanziato nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la Riquilificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie” (D.P.C.M. 25 maggio 2016). Deliberazione in merito alla proposta formulata da STU Reggiane S.p.A. per l’inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di richiesta di rimodulazione e di proroga dei termini. Indirizzi all’organo amministrativo di STU Reggiane;
- la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli atti PG 2019/199082 del 11/11/2019, che ha accolto la richiesta di aggiornamento del cronoprogramma presentata dal Comune di Reggio Emilia.

Preso atto delle modalità contenute all'Art. 9 punti 9.1 9.2 9.3 9.5 ed all' Art.14 del “Terzo addendum” alla Convenzione che si intendono qui integralmente richiamati.

Preso inoltre atto che:

- nell’approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, con propria delibera n. 193 del 22 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha previsto di procedere al trasferimento del Finanziamento Bando Periferie alla società STU Reggiane S.p.A. con modalità diversa rispetto al conferimento a capitale, ovvero tramite contributo in conto investimenti;
- secondo quanto previsto al punto 2 della delibera Consiliare n. 136 del 03/12/2018, e con maggior dettaglio descritto nel “Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell’articolo 3 comma 2, dell’articolo 5 e dell’articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 vigente nel periodo transitorio ai sensi degli articoli 79 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24, tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A., si stabilisce che la modalità da utilizzare, sino a diversa deliberazione del Consiglio Comunale, per porre a disposizione della STU il Finanziamento Bando Periferie, è quella del contributo in conto investimenti;
- nel Bilancio di Previsione 2019–2021 del Comune di Reggio e sue successive variazioni sono state previste le risorse finanziarie previste dalla Convenzione 2017 e dalla convenzione adeguata anche per l’intervento in oggetto e quindi si intende realizzata la clausola di subordinazione prevista al punto 2.4.1. del Terzo Addendum in precedenza richiamato;
- in particolare a seguito della variazione, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, sono iscritti nel Bilancio 2019-2021 gli stanziamenti di Entrata e Spesa relativi al Contributo Ministeriale Bando Periferie.

Richiamati:

- il Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Reggio e sue successive variazioni sono state previste le risorse finanziarie previste dalla Convenzione 2017 e dalla convenzione adeguata anche per l'intervento in oggetto, in particolare a seguito della variazione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, sono stati iscritti nel Bilancio 2019-2021 gli stanziamenti di Entrata e Spesa relativi al Contributo Ministeriale Bando Periferie così come da aggiornamento del cronoprogramma degli interventi e della rideterminazione del contributo complessivo;
- la determinazione dirigenziale n. 1240 del 22/11/2019 avente ad oggetto "*Operazioni contabili di accertamento ed impegno dei contributi del "Bando Periferie" per l'attuazione per il tramite di STU Reggiane S.p.A. dell'intervento di "Riqualificazione e recupero funzionale del capannone 15 B/C nell'ambito delle ex Officine Meccaniche Reggiane, da realizzarsi nell'ambito del "PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce"*", con cui il Dirigente Arch. Massimo Magnani determina di accertare le entrate per un importo complessivo di € 7.247.893,00 sulle annualità 2019-2021 e conseguentemente impegnare in corrispondenza dell'accertamento la somma complessiva di € 7.247.893,00 sulle annualità 2019-2021;
- la Delibera di Giunta Comunale 2020/36 del 25/02/2020 con cui si è approvato il "*Riaccertamento ordinario dei residui, variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati con conseguenti operazioni di reimputazione a valere sul bilancio 2019-2021*";
- la Delibera di Consiglio Comunale di Reggio Emilia n. 47 del 31/03/2020 con cui si sono iscritti nel Bilancio 2020-2022 i relativi stanziamenti di Entrata e Spesa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1236 del 11/12/2020 sono stati approvati gli aggiornamenti al cronoprogramma e le conseguenti operazioni contabili del Bilancio di Previsione 2020/2022 e del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 25 del 17/01/2023 avente ad oggetto "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia – Aggiornamento cronoprogramma" sono stati approvati i seguenti aggiornamenti al cronoprogramma e le seguenti conseguenti operazioni contabili del Bilancio di Previsione 2021/2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2023;
- con la Delibera di Giunta Comunale di Reggio Emilia 2024/21 del 08/02/2024 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui, variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati con conseguenti operazioni di reimputazione" sono stati approvati i seguenti aggiornamenti al cronoprogramma e le seguenti conseguenti operazioni contabili del Bilancio di Previsione 2023/2025 e del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2024:

Entrata

1. Titolo 4 Tipologia 200 Contributi agli investimenti del Bilancio, capitolo 9226/04 denominato "Contributo Ministeriale Bando Periferie – Vegg. Cap.U 40242/01 40242/02" del PEG nelle seguenti annualità:

- 2023: € 3.110.428,66 (di cui € 2.193.707,60 per Capannone 15B/C);
- 2024: € 1.407.936,76 (di cui € 1.225.767,48 per Capannone 15B/C);

Spesa

2. Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2020-2022, al Capitolo 40242/01 denominato "CONTRIBUTI A STU REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE – VEGG CAP E 9226/4"
 - 2023: € 2.577.832,10 (di cui € 2.193.707,60 per Capannone 15B/C);
 - 2024: € 1.407.936,76 (di cui € 1.225.767,48 per Capannone 15B/C);
3. Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.03.999 del Bilancio 2019-2021, al Capitolo 40242/02 denominato "CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER BANDO PERIFERIE – VEGG CAP E 9226/4"
 - 2023: € 532.596,56 (di cui € 0.00 per Capannone 15B/C);
 - 2024: € 109.998,90 (di cui € 0.00 per Capannone 15B/C);

Vista, in relazione all'intervento in oggetto, la comunicazione acquisita a mezzo P.E.C. in data 31/05/2024, in atti del Comune di Reggio Emilia al PG n. 2024/0152917 del 04/06/2024 con cui STU Reggiane S.p.A. trasmetteva al Comune di Reggio Emilia, nella persona del R.U.P. Arch. Massimo Magnani, copia degli atti e dei documenti previsti dalla Convenzione 2017, dai relativi provvedimenti attuativi, dai presupposti atti normativi e regolamentari dai successivi atti normativi e regolamentari, dalla convenzione Adeguata, riferiti alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n° 11 e delle relative spese tecniche, come da determinazione del Rappresentante Legale di STU Reggiane S.p.A. n° 2024/38 del 30/05/2024;

Richiamati, relativamente all'intervento di "Riqualficazione e recupero funzionale del Capannone 15 B/C" previa "Bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15", parte integrante del presente appalto, nell'ambito del "PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone 15" del Programma di Riqualficazione Urbana "PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia" CUP J82J18000090001 – CUP P.R.A.P. E89H17000030009:

- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n. 136 del 22/07/2020, con cui è stato approvato il progetto denominato "Riqualficazione e recupero funzionale del Capannone 15 B/C" previa "bonifica suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15" nell'ambito del "PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone 15" del Programma di Riqualficazione Urbana "PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia", per un importo totale dell'intervento pari ad euro 10.590.207,40 euro, con un importo lavori da porre a base di gara pari ad euro 8.026.973,15 di cui 207.473,72 euro di costi della sicurezza;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n. 140 del 15/09/2020 con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, comma 8), art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L 76/2020, il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Michaelides Associati Ingegneria e Architettura, con sede in Milano alla via A.M. Ampere n. 112, P.IVA:

03908380961, per un importo contrattuale di euro 66.194,38 oltre IVA e contributi, CIG: 843180519B, importo che trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento;

- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n. 147 del 05/11/2020 con cui è stato aggiudicato ai sensi dell'articolo 32 comma 5 d.lgs. 50/2016, l'appalto pubblico di lavori relativi all'intervento in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – CIG 8392812F8C (intervento 1 del bando Periferie), all'operatore economico RTI costituendo ATI ALLODI S.R.L. con sede a Parma in via Argonne n. 8/bis - C.F./P.IVA 00145330346 (capogruppo mandatario) SIRO MARIN con sede a Correzzola (PD) in via Santa Margherita n. 11 – C.F: MRNSRI46R13C812R - P.IVA: 00602460289 (mandante), alle condizioni tutte di cui all'offerta presentata in gara e alla lex specialis, per un importo contrattuale pari a euro 7.623.486,99, di cui 207.473,72 per costi della sicurezza ed euro 7.416.013,27 per lavori, IVA esclusa;
- il verbale agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n. 1053 del 09/12/2020 con cui si è disposta l'immediata consegna parziale dei lavori all'Appaltatore, nell'ambito della esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, avvenuta in data 09/12/2020;
- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 3 del 08/01/2021 con cui sono stati affidati i seguenti servizi:
 - all'operatore economico ing. Franco Palù, – C.F.: PLAFNC67S13H223B, iscritto all'albo professionale dell'ordine dei Periti industriali della provincia di Reggio Emilia al n° 1041, con studio professionale a San Polo d'Enza (RE) in via C. Levi n°1 – P.IVA: 01492470354, il servizio di collaudo tecnico funzionale in corso d'opera degli impianti elettrici per un importo di € 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) oltre contributi previdenziali integrativi ed I.V.A. di legge – CIG: ZE1301B895;
 - all'operatore economico ing. Claudio Canevari – C.F.: CNVCLD73P21H223F, iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia al n°1506, con studio professionale a Reggio Emilia in vicolo Trivelli n° 6 - P.IVA: 02081950350, il servizio di collaudo statico delle strutture per un importo di € 27.500,00 (ventisettemila-cinquecento/00) oltre contributi previdenziali integrativi ed I.V.A. di legge – CIG: ZAB301B9B7;
 - all'operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI, nella persona dell'ing. Lorenzo Serri – C.F.: SRRLNZ63P15B967R, iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia al n°929, con recapito professionale a Reggio Emilia in via P.C. Cadoppi n°14 – P.IVA: 01934740356, il servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per un importo di € € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre contributi previdenziali integrativi ed I.V.A. di legge - CIG: 85888807FD;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n. 151 del 15/01/2021 con cui è stato deliberato di aggiudicare l'appalto di servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo in relazione all'esecuzione ed ultimazione dell'intervento in oggetto, all'operatore economico R.T.P. costituendo composto da:

- C.A.I.RE.PRO. Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazioni Società Cooperativa con sede a Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, 10 – C.F. P. IVA: 01704960358 (mandataria);
- Studio T.En. Studio Associato di ingegneria di Stefano Teneggi e Diego Marastoni, C.F. P. IVA: 01720830353 (mandante);
- Studio Silva S.r.l. C.F. P. IVA: 02780350365 (mandante);
- Studio Tecnico Zamboni Associati architettura, C.F. 0246918035 (mandante)

per un importo di aggiudicazione corrispondente a € 155.655,51 oltre ai contributi e IVA di legge, che trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento;

- il verbale agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n. 132 del 19/02/2021 con cui si è disposta la consegna dei lavori in via definitiva all'Appaltatore, avvenuta in data 19/02/2021;
- il contratto d'appalto, in atti di questa Società con P.S. n. 2021/498, stipulato tra STU Reggiane S.p.a. e il RTI Allodi-Siro Marin in data 11/06/2021, per un importo contrattuale pari a euro 7.623.486,99, di cui 207.473,72 per costi della sicurezza ed euro 7.416.013,27 per lavori, IVA esclusa;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.a. n.176 del 28/11/2021, con cui è stato deliberato di approvare l'atto di accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 34 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la istituzione del IV Polo Universitario in Reggio nell'Emilia all'interno del Parco Innovazione nell'ambito di Riqualficazione Ex Officine Meccaniche Reggiane;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.a. n. 177 del 06/12/2021 con cui:
 - si è presentato tutto l'iter che ha condotto alla definizione dell'insediamento dei primi corsi di laurea nell'ala est del Capannone 15C (denominata VARIANTE UNI.MO.RE. N°1) e che ha condotto alla definizione di una ulteriore variante (denominata VARIANTE Uni.MO.RE N°2) per la realizzazione di ulteriori locali per Uni.MO.RE. nell'ala ovest e Cattedralina del Capannone 15C, funzionale all'insediamento di due ulteriori corsi di laurea;
 - si è definito il quadro economico dell'intervento in oggetto, in virtù della definizione delle due varianti di cui al punto precedente;
 - si è deliberato di dare atto che l'importo aggiuntivo connesso con l'esecuzione delle varianti stimato pari a € 2.995.651,98 risulta parzialmente coperto dalle somme non impegnate nel quadro economico pari a € 210.636,68 a disposizione alla voce "Imprevisti e lavori in economia, allacciamenti, arredi", € 578.874,66 derivanti dai ribassi di gara da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pertanto rimane una differenza non finanziata pari a € 372.840,64 per finanziare la VARIANTE UNIMORE N° 1 ed € 1.833.300,00 per finanziare la VARIANTE UNIMORE N° 2;
 - si è deliberato di dare mandato al RUP di autorizzare la redazione di varianti progettuali richieste per un importo complessivo di € 2.995.651,98 IVA inclusa;
- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 95 del 23/12/2021 con cui sono stati affidati, ai sensi dell'art. 31, comma 8, dell'art. 36,

comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.:

- il servizio di redazione delle perizie di variante in corso d'opera denominate Uni.MO.RE. n° 1 e n° 2 all'operatore economico R.T.P. costituito composto da C.A.I.RE.PRO. Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazioni Società Cooperativa con sede a Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n° 10 - C.F./P. IVA: 01704960358 (mandataria); Studio Tecnico Zamboni Associati architettura, C.F. 0246918035 (mandante); Studio T.En. Studio Associato di ingegneria di Stefano Teneggi e Diego Marastoni, C.F. P. IVA: 01720830353 (mandante); StudioSilva S.r.l. C.F. P. IVA: 02780350365 (mandante); per un importo di aggiudicazione corrispondente ad € 96.156,49 (novantaseimila-centocinquantasei/49) oltre contributi previdenziali integrativi ed I.V.A. di legge;
- il servizio di aggiornamento al Piano di Sicurezza e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione riferito alla varianti in corso d'opera denominate Uni.MO.RE. n° 1 e n° 2 all'operatore economico Studio Michaelides Associati Ingegneria e Architettura, con sede in Milano alla via A.M. Ampere n. 112, P.IVA 03908380961 per un importo di aggiudicazione corrispondente ad € 10.942,70 (diecimilanovecentoquarantadue/70) oltre contributi previdenziali integrativi ed I.V.A. di legge;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n. 195 del 13/05/2022 con cui si è approvato lo schema di Atto di Transazione e i relativi allegati a valere tra STU Reggiane S.p.a. e RTI Allodi - Siro Marin e lo stanziamento aggiuntivo per dare corso agli accordi e obbligazioni stabiliti nello schema di Atto di Transazione, pari a € 217.703,10, oltre IVA;
- il Contratto di transazione ai sensi dell'articolo 208 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, agli atti di STU Reggiane prot. 613 del 16/06/2022, stipulato, a mezzo di scrittura privata sottoscritta con firme digitali, in data 16/06/2022 tra STU Reggiane S.p.A., Allodi e Siro Marin a parziale definizione della controversia tra loro in atto;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 205 del 29/11/2022, così come modificato dalla determinazione dell'Amministratore delegato di STU Reggiane Sp.A. n° 101 del 27/12/2022, con cui è stato deliberato di:
 - approvare la modifica contrattuale, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, relativa all'appalto dei lavori in oggetto, come da "Atto di definizione condivisa del contenuto di modifica al Contratto e contestuale accordo bonario", sottoscritto da STU Reggiane S.p.A. e il R.T.I. Allosi S.r.l.-Siro Marin, in atti di STU Reggiane con P.S. n. 1078 del 22/11/2022 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto, anche se non materialmente allegati, che eleva l'importo contrattuale dell'appalto in oggetto ad € 11.122.042,08, al netto dell'IVA, dei quali euro 10.820.843,85 per lavori ed euro 301.198,23 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, così meglio definiti:
 - euro 9.776.626,01 per lavori a corpo, di cui euro 9.512.076,58 per lavori ed euro 264.549,42 per oneri di sicurezza;
 - euro 1.345.416,07 per lavori a misura, di cui euro 1.308.767,23 per lavori ed euro 36.648,80 per oneri per la sicurezza;

- di prendere atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori oggetto di perizia di variante di cui sopra il nuovo termine ultimo è fissato per il giorno 30/09/2023 con possibilità che il certificato di ultimazione lavori possa prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto;
- di stabilire che il nuovo termine ultimo è fissato per il giorno 30/09/2023 con possibilità che il certificato di ultimazione lavori possa prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- il verbale n° 224 del 03/05/2023 con cui il Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. ha deliberato il maggiore stanziamento di € 446.643,12 necessario per far fronte alla modifica contrattuale prospettata dal RUP arch. Massimo Magnani con nota prot. 394 del 3/05/2023;
- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 20 del 04/05/2023 con cui:
 - si sono approvate le modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, dei seguenti servizi:
 - servizio di collaudo tecnico funzionale in corso d'opera degli impianti elettrici all'operatore economico dott. Franco Palù, – C.F.: PLAFNC67S13H223B, iscritto all'albo professionale dell'ordine dei Periti industriali della provincia di Reggio Emilia al n° 1041, con studio professionale a San Polo d'Enza (RE) in via C. Levi n°1 – P.IVA: 01492470354 per un importo pari ad 2.529,60 per la variante in corso d'opera che eleva l'importo contrattuale del servizio da € 7.400,00 ad € 9.929,60 comprensivo di spese e oneri accessori ed al netto di contributi integrativi ed IVA di legge - CODICE CIG ZE1301B895;
 - servizio di collaudo statico in corso d'opera all'operatore economico ing. Claudio Canevari – C.F.: CNVCLD73P21H223F, iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia al n°1506, con studio professionale a Reggio Emilia in vicolo Trivelli n° 6 - P.IVA: 02081950350 per un importo pari ad € 4.557,68 per la variante in corso d'opera che eleva l'importo contrattuale del servizio da € 27.500,00 ad € 32.057,68 comprensivo di spese e oneri accessori ed al netto di contributi integrativi ed IVA di legge - CODICE CIG ZAB301B9B7;
 - servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI, nella persona dell'ing. Lorenzo Serri – C.F.: SRRLNZ63P15B967R, iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia al n°929, con recapito professionale a Reggio Emilia in via P.C. Cadoppi n°14 – P.IVA: 01934740356, per un importo pari ad € 5.986,61 per la variante in corso d'opera che eleva l'importo contrattuale del servizio da 40.000,00 ad € 45.986,61 comprensivo di spese e oneri accessori ed al netto di contributi integrativi ed IVA di legge - CODICE CIG 85888807FD;

- si è affidato il servizio di supporto al collaudo tecnico funzionale in corso d'opera degli impianti meccanici ed idrici all'operatore economico geom. Marco Manghi – C.F.: MNGMRC59L22B328A, iscritto all'albo dell'ordine dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Reggio Emilia al n° 1486, con studio professionale a Correggio (RE) in via Masone n° 9/a – P.IVA: 01576440356, per un importo contrattuale complessivo di € 9.580,71 comprensivo di spese e oneri accessori ed al netto di contributi integrativi ed IVA di legge - codice CIG: ZE83ACB393;
- si è costituita, ai sensi dell' Art. 216. DPR 207/2010 comma 2, la commissione di collaudo così composta:
 - STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI, nella persona dell'ing. Lorenzo Serri – C.F.: SRRLNZ63P15B967R, al quale viene attribuito il ruolo di Presidente;
 - ing. Claudio Canevari – C.F.: CNVCLD73P21H223F;
 - dott. ing. Franco Palù, – C.F.: PLAFNC67S13H223B;

che si avvarrà, per il collaudo tecnico funzionale in corso d'opera degli impianti meccanici ed idrici, del supporto del professionista geom. Marco Manghi – C.F.: MNGMRC59L22B328A;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n. 225 del 11/05/2023 con cui:
 - è stata accertata l'entrata di 159.071,05 €, pari al 90% dei maggiori importi derivanti dalla rilevazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione più significativi per il primo trimestre 2023 (ai sensi dell'art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50 - Decreto Aiuti) relativamente allo Stato d'avanzamento n. 6 per le lavorazioni eseguite a tutto il 29/03/2023, determinazione avvenuta sulla base del prezzario aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art 26 del DL 50/2022, così come presentata dal direttore dei lavori arch. Aniello Tafuro agli atti della stazione appaltante prot. 313 del 12/04/2023;
 - è stato approvato lo schema di atto di sottomissione per modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 in relazione alle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione più significativi per l'annualità 2023 (ai sensi dell'art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50 - Decreto Aiuti);
 - si è dato atto che per l'intervento in oggetto si procederà a liquidare l'importo di 159.071,05 €, al netto delle somme già anticipate da parte della Stazione Appaltante secondo quanto disposto all'art. 6 del Contratto di transazione ai sensi dell'articolo 208 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, agli atti di STU Reggiane prot. 613 del 16/06/2022, pari a netti € 104.364,53;
 - è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto;
- l'atto di sottomissione per modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in data 17/05/2023, in atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n. 492/2023, per il riconoscimento della somma pari a € 185.087,05 al netto dell'IVA, pari al 50% dell'importo dei maggiori oneri ribassati al 90% relativi ai maggiori importi derivanti dalla rilevazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione dello Stato

d'avanzamento n. 3 per le lavorazioni eseguite a tutto il 20/06/2022, portando l'importo contrattuale oltre iva a € 11.307.129,13 di cui € 11.005.930,90 per lavori ed € 301.198,23 per oneri della sicurezza;

- il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane spa n. 235 del 18/10/2023 con cui è stato deliberato di approvare:
 - la modifica contrattuale, ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, relativa all'appalto dei lavori in oggetto, rassegnata agli atti della società in data 04/10/2023 al numero di P.S. 950/2023, pari a € 170.910,75 di cui € 166.190,75 per lavori ed € 4.720,00 per costi della sicurezza , IVA esclusa;
 - la modifica contrattuale, ai sensi dell'articolo 106 comma 2, lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, relativa all'appalto dei lavori in oggetto, rassegnata agli atti della società in data 04/10/2023 al numero di P.S. 950/2023, pari a € 509.089,28 di cui € 495.029,67 per lavori ed € 14.059,61 per costi della sicurezza , IVA esclusa;
 - di dare atto che le modifiche contrattuali di cui al punto precedente, di importo complessivamente pari a € 680.000,00, oltre IVA, elevano l'importo contrattuale dell'appalto in oggetto, portandolo da € 11.307.129,13 di cui € 11.005.930,90 per lavori ed € 301.198,23 per oneri della sicurezza, ad € 11.987.129,13, al netto dell'IVA, dei quali euro 11.667.151,29 per lavori ed euro 319.977,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - di prendere atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori oggetto di modifiche contrattuali di cui sopra il nuovo termine ultimo è fissato:
 - al 23/10/2023 per i lavori afferenti all'edificio al denominato "Incubatore tematico" nel capannone 15 B;
 - al 31/12/2023 per tutti i rimanenti lavori dell'appalto;
 - di conferire mandato al Responsabile del Procedimento, arch. Massimo Magnani, affinché si proceda con il collaudo dell'edificio Incubatore anticipatamente rispetto agli ulteriori lavori in appalto, al fine di rispettare le tempistiche dettate dal finanziamento PRAP 2012-2015 della Regione Emilia Romagna;
 - di rideterminare il quadro dell'intervento in oggetto;
- la determinazione del Legale Rappresentante di STU Reggiane S.p.A. n. 69 del 13/11/2023 con cui:
 - è stata accertata l'entrata del saldo pari al 50% dell'importo totale dei maggiori oneri richiesti con l'istanza pari a € 370.174,10 IVA esclusa, quantificazione dei maggiori importi derivanti dalla rilevazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione più significativi per l'annualità 2022 (ai sensi dell'art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50 - Decreto Aiuti) relativamente allo Stato d'avanzamento n. 3 per le lavorazioni eseguite a tutto il 20/06/2022, determinazione avvenuta sulla base del prezzario aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art 26 del DL 50/2022, così come presentata dal direttore dei lavori arch. Aniello Tafuro agli atti della stazione appaltante Prot. 847 del 27/08/2022;

- è stata accertata l'entrata di 98.912,92, pari a netti € 89.920,84, pari al 90% dei maggiori importi derivanti dalla rilevazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione più significativi per il 2° trimestre dell'annualità 2023 (ai sensi dell'art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50 - Decreto Aiuti) relativamente allo Stato d'avanzamento n. 7 per le lavorazioni eseguite a tutto il 30/06/2023, determinazione avvenuta sulla base del prezzario aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art 26 del DL 50/2022, così come presentata dal direttore dei lavori arch. Aniello Tafuro agli atti della stazione appaltante Prot. 780 del 28/07/2023;
- è stato approvato lo schema di atto di sottomissione per modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 in relazione alle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione più significativi per l'annualità 2023 (ai sensi dell'art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50 - Decreto Aiuti);
- si è dato atto che per l'intervento in oggetto si procederà a liquidare l'importo incassato al netto delle somme già anticipate da parte della Stazione Appaltante secondo quanto disposto all'art. 6 del Contratto di transazione ai sensi dell'articolo 208 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, agli atti di STU Reggiane prot. 613 del 16/06/2022, pari a netti € 189.044,56;
- è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto;
- con atto del Rappresentante Legale di STU Reggiane spa n. 81 del 29/12/2023 si è determinato:
 - di approvare, ai sensi dell'art. 106 co.1, lett. c) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche contrattuali ai seguenti servizi di ingegneria ed architettura:
 - servizio di redazione della perizia di variante, affidato all'operatore economico R.T.P. costituito composto da C.A.I.RE.PRO. Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazioni Società Cooperativa con sede a Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n° 10 - C.F./P. IVA: 01704960358 (mandataria); Studio Tecnico Zamboni Associati architettura, C.F. 0246918035 (mandante); Studio T.En. Studio Associato di ingegneria di Stefano Teneggi e Diego Marastoni, C.F. P. IVA: 01720830353 (mandante); StudioSilva S.r.l. C.F. P. IVA: 02780350365 (mandante), per un importo pari ad € 35.456,22, che eleva l'importo contrattuale da € 96.156,49 ad € 131.612,70 oltre contributi ed IVA di legge;
 - servizio di direzione lavori, misurazione, contabilità e assistenza al collaudo affidato al R.T.P. costituito composto da C.A.I.RE.PRO. Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazioni Società Cooperativa con sede a Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n° 10 - C.F./P. IVA: 01704960358 (mandataria); Studio Tecnico Zamboni Associati architettura, C.F. 0246918035 (mandante); Studio T.En. Studio Associato di ingegneria di Stefano Teneggi e Diego Marastoni, C.F. P. IVA: 01720830353 (mandante); StudioSilva S.r.l. C.F. P. IVA: 02780350365 (mandante), per un importo pari ad € 18.576,85, che eleva l'importo contrattuale da € 216.523,06 ad € 235.099,91 oltre contributi ed IVA di legge;
 - servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato all'operatore economico Dott. Ing. Niky Dimitra Michaelides dello Studio

Michaelides Associati Ingegneria e Architettura con sede a Milano – 20131 in Via Ampere 112, P.IVA 03908380961, per un importo pari a € 5.875,63, che eleva l'importo contrattuale da 86.790,11 ad € 92.665,74, oltre contributi ed IVA di legge;

- servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera affidato all'operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI, nella persona dell'ing. Lorenzo Serri – C.F.: SRRLNZ63P15B967R, per un importo pari a € 2.938,77, che eleva l'importo contrattuale da € 45.986,81 ad € 48.925,52, oltre contributi ed IVA di legge;
- servizio di supporto alla commissione per il collaudo tecnico-funzionale in corso d'opera degli impianti meccanici ed idrici affidato all'operatore economico geom. Marco Manghi – C.F.: MNGMRC59L22B328A, per un importo pari a € 565,87, che eleva l'importo contrattuale da € 9.580,71 ad € 10.146,58, oltre contributi ed IVA di legge;
- di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii il servizio di collaudo tecnico-funzionale in corso d'opera degli impianti elettrici e speciali relativo alla modifica contrattuale richiamata in premessa, all'operatore economico ing. Franco Palù, – C.F.: PLAFNC67S13H223B, per un compenso ammonta ad € 2.520,10 oltre contributi ed IVA di legge;
- di rideterminare il quadro economico dell'intervento;
- il Verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n° 241 del 29/12/2023 con cui è stato approvato l'atto di collaudo parziale relativo al solo edificio denominato "incubatore tematico" all'interno del capannone 15 B;
- il Verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n° 255 del 03/05/2024 con cui si è deliberato di:
 - approvare, ai sensi dell'articolo 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010 s.s.m.m.i.i., nel complessivo € 12.361.738,22 (oltre iva) l'atto di collaudo tecnico amministrativo dell'appalto in oggetto, rassegnato agli atti della società in data 03/05/2024 con P.S. n. 446/2024, e redatto dalla Commissione di Collaudo, costituita dall'ing. Lorenzo Serri, presidente della commissione e collaudatore tecnico-amministrativo, dall'ing. Claudio Canevari, collaudatore statico delle strutture, dall'ing. Franco Palù, collaudatore tecnico funzionale impianti elettrici e dal geom. Marco Manghi, supporto alla Commissione per il collaudo impianti meccanici ed idrici;
 - di dare atto che al certificato di collaudo prot. STU n. 446/2024 del 3/05/2024 sono allegati anche se non materialmente:
 - il certificato di collaudo parziale relativo all'Incubatore Tematico in atti prot. 1223/2023 del 29/12/2023 comprensivo dei suoi allegati:
 - ▶ verbali di visita di collaudo in corso d'opera;
 - ▶ certificato di collaudo statico relativo all'Incubatore prot. 1029/2023 del 27/10/2023;

- ▶ certificato di collaudo tecnico funzionale impianti meccanici-climatizzazione-idrico sanitari relativi all'Incubatore prot 1181/2023 del 20/12/2023;
- ▶ certificato di collaudo tecnico funzionale impianti elettrici e speciali relativi all'Incubatore prot. 1169/2023 del 19/12/2023;
- Verbali visite di collaudo integrativi;
- Certificato di collaudo statico – Capannone 15C in atti prot. 219/2023 del 12/03/2024;
- Certificato di collaudo tecnico funzionale impianti meccanici – Capannone 15C in atti prot. 299/2024 del 24/04/2024;
- Certificato di collaudo tecnico funzionale impianti elettrici e speciali – Capannone 15C in atti prot. 440/2023 del 02/05/2024;
- di liquidare il conto finale spettante all'appaltatore pari a € 2.873.267,27 (Euro duemilioniottocentotrentatremiladuecentosessantasette/27) oltre ad IVA di legge:
 - una volta prestata la garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore dell'importo stabilito in € 500.000,00 oltre agli interessi legali;
 - una volta prestata la polizza decennale postuma ai sensi dell'art. 103 comma 8 del D. Lgs 50/2016;
- di disporre dello svincolo della cauzione definitiva;
- di approvare il quadro economico finale dell'intervento:

RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE C15BC	AD 76/2023 DEL 19/12/2023 REV.PREZZI SALDO 1 SEM.2022 E 2° TRIM. 2023
A. LAVORI	
Importo totale dei lavori	€ 11.960.560,38
Costi della sicurezza	€ 319.977,84
Atto transazione	€ -
totale A	€ 12.280.538,22
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori di somma urgenza (+IVA)	€ 231.327,29
Imprevisti e lavori in economia, allacciamenti, arredi	€ 83.942,45
Allacciamenti	€ 74.540,28
Spese per pubblicazione bando	€ 4.560,69
Contributo per versamento autorità	€ 480,00
Fondo progettazione (1%)	€ 80.269,73
Spese tecniche (contributi 4% compresi)	€ 1.015.422,00
Iva su spese tecniche (22%)	€ 223.392,84
Iva sui lavori (10%)	€ 1.228.053,82
Accantonamento ribasso gara lavori e servizi (IVA compresa)	
totale B	€ 2.941.989,11
totale A+ B	€ 15.222.527,32

- di dare atto che il suddetto quadro economico trova la seguente copertura economica:

- € 7.247.893,00 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- € 468.000,00 a carico del finanziamento PRAP 2012-2015 della Regione Emilia Romagna;
- € 7.198.138,17 a carico di STU Reggiane;
- € 478.496,14 afferenti al Fondo per l'adeguamento prezzi;
- di conferire al Responsabile Unico del Procedimento, nell'ambito delle proprie competenze, il mandato per tutti gli adempimenti conseguenti, con specifico anche se non esclusivo riferimento alla procedura di rendicontazione dei finanziamenti pubblici.

Dato atto che, in riferimento agli stati di avanzamento lavori precedenti, sono stati disposti da STU Reggiane S.p.A. i seguenti atti per le rispettive liquidazioni e la contestuale richiesta al Comune di Reggio Emilia per il pagamento della quota parte finanziata con risorse del Bando Periferie, che il Comune si è impegnato ad anticipare con la sottoscrizione del Terzo Addendum:

- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 97/2020 del 14/12/2020 si è disposta la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'appalto di lavori in oggetto all'operatore economico capogruppo-mandatario dell'R.T.I. costituito affidatario dell'appalto e liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'appalto di servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 1.693.964,63, IVA inclusa e la contestuale richiesta al Comune di Reggio Emilia di anticipazione della rispettiva quota parte per un importo pari ad € 1.159.349,37, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 66,48%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 1775 del 16/12/2020 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte delle spese risultanti dal pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20% alla capogruppo mandataria dell'R.T.I. appaltatore dei lavori in oggetto e all'affidatario del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di complessivi € 1.159.349,37 (€ 1.043.502,89 per anticipazione 20% appalto di lavori e € 9.423,11 per anticipazione 20% spese tecniche oltre 104.350,29 per IVA al 10% e 2.073,08 per IVA al 22%), corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 68,44% del totale di € 1.693.964,61;
- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 91 del 13/11/2021 si è disposta la presa d'atto dell'avvenuto pagamento da parte di STU Reggiane S.p.A. di fatture per un importo di € 10.323,96 oltre I.V.A. di legge, la liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n° 1 all'operatore economico appaltatore dei lavori in oggetto e delle relative spese tecniche afferenti ai servizi di: indagine indagine bellica propedeutica, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori, misurazione e contabilità, di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, di collaudo statico e di pulizia delle fognature ai rispettivi affidatari, nell'importo totale di € 577.903,05 e contestuale richiesta di

anticipazione della rispettiva quota parte per un importo pari ad € 403.780,09, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 2093 del 16/12/2021 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte delle spese già liquidate da STU Reggiane S.p.A., dello Stato di avanzamento dei lavori n. 1 e delle relative spese tecniche di complessivi € 403.780,10, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al medesimo atto;
- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 13 del 07/03/2022 si è disposta la liquidazione dei lavori di realizzazione del giunto sismico, dello stato di avanzamento n° 2 e delle relative spese tecniche afferenti ai servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori, misurazione e contabilità, di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, di collaudo statico e di campionamento ed analisi dei campioni di terreno, nell'importo totale di € 1.037.369,11 e la contestuale richiesta di anticipazione al Comune di Reggio Emilia della rispettiva quota parte per un importo pari ad € 725.794,94, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 463 del 17/03/2022 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte in anticipazione delle spese già liquidate da STU Reggiane S.p.A., dei lavori per la realizzazione del giunto sismico, dello Stato di avanzamento dei lavori n. 2 e delle relative spese tecniche di complessivi € 725.794,94, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al medesimo atto;
- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 63 del 28/07/2022 si è disposta la presa d'atto dell'avvenuto pagamento da parte di STU Reggiane S.p.A. di nota di debito per un importo pari ad € 2.480,00 (IVA di legge non prevista), la liquidazione dello stato di avanzamento n° 3 e delle relative spese tecniche afferenti ai servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori, misurazione e contabilità, di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, di collaudo statico, nell'importo totale di € 1.003.423,18 e la contestuale richiesta di anticipazione al Comune di Reggio Emilia della rispettiva quota parte per un importo pari ad € 571.162,05, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 1381 del 04/08/2022 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte in anticipazione delle spese dello Stato di avanzamento dei lavori n. 3 e delle relative spese tecniche di complessivi € 571.162,05, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al medesimo atto;

- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 91 del 21/11/2022 si è disposta la liquidazione dello stato di avanzamento n° 4 e delle relative spese tecniche afferenti ai servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori, misurazione e contabilità, di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, di collaudo statico e di assistenza tecnica, per un importo complessivo di € 707.368,55 e la contestuale richiesta di anticipazione al Comune di Reggio Emilia della rispettiva quota parte per un importo pari ad € 401.456,36, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 1381 del 04/08/2022 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte in anticipazione delle spese dello Stato di avanzamento dei lavori n. 4 e delle relative spese tecniche di complessivi € 401.456,36, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al medesimo atto;
- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 13 del 24/03/2023 si è disposta la liquidazione delle spese tecniche relative alla progettazione della variante in corso d'opera, dello stato di avanzamento n° 5 e delle relative spese tecniche afferenti ai servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori, misurazione e contabilità, di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, di collaudo statico e di assistenza tecnica, per un importo complessivo di € 1.067.041,09 e la contestuale richiesta di anticipazione al Comune di Reggio Emilia della rispettiva quota parte per un importo pari ad € 450.291,34, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 587 del 04/04/2023 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte del pagamento in anticipazione delle spese riferite ai servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione della variante in corso d'opera, allo stato di avanzamento dei lavori n° 5 e alle rispettive spese tecniche, di complessivi € 450.291,34, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al medesimo atto;
- con determinazione del Legale Rappresentante di STU Reggiane S.p.A. n. 49 del 10/08/2023 si è disposta la presa d'atto del pagamento di fatture per un totale di € 696.637,18, la liquidazione dello stato di avanzamento n° 6, delle relative spese tecniche e dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi relativo al S.A.L. n° 3, per un importo complessivo di € 22.721,76 e la contestuale richiesta di anticipazione al Comune di Reggio Emilia della rispettiva quota parte riferita allo stato di avanzamento n° 6. per un importo pari ad € 218.003,04, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 1628 del 27/09/2023 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti

proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte del pagamento in anticipazione delle spese riferite allo stato di avanzamento dei lavori n° 6 e alle rispettive spese tecniche, di complessivi € 218.003,02, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al medesimo atto;

- con determinazione del Legale Rappresentante di STU Reggiane S.p.A. n. 72 del 06/12/2023 si è disposta la presa d'atto del pagamento di fatture riferite allo stato di avanzamento dei lavori n° 7 e al relativo servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, per un totale di € 372.552,57 (I.V.A. di legge inclusa), la liquidazione delle spese tecniche relative allo stato di avanzamento dei lavori n° 7 non ancora saldate e delle spese riferite allo stato di avanzamento dei lavori n° 8 e delle spese tecniche afferenti ai relativi servizi, per un importo complessivo di € 1.101.435,34 e la contestuale richiesta di anticipazione al Comune di Reggio Emilia della rispettiva quota parte riferita allo stato di avanzamento n° 7 e 8 per un importo pari ad € 622.022,91, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 2127 del 11/12/2023 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte del pagamento in anticipazione delle spese riferite agli stati di avanzamento dei lavori n° 7 e n° 8 ed alle rispettive spese tecniche, di complessivi € 622.022,91, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al medesimo atto;
- con determinazione del Legale Rappresentante di STU Reggiane S.p.A. n. 03 del 15/01/2023 si è disposta la liquidazione delle spese riferite agli stati di avanzamento dei lavori n° 9 e 10 e delle spese tecniche afferenti ai relativi servizi di ingegneria ed architettura in fase esecutiva, per un importo complessivo di € 2.140.735,41 e la contestuale richiesta di anticipazione al Comune di Reggio Emilia della rispettiva quota parte per un importo pari ad € 903.390,33, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 77 del 17/01/2024 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte del pagamento in anticipazione delle spese riferite agli stati di avanzamento dei lavori n° 9 e n° 10 ed alle rispettive spese tecniche, di complessivi € 903.390,33, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al medesimo atto;

Preso atto che, come si evince dalla documentazione acquisita a mezzo P.E.C. in data 31/05/2024, in atti del Comune di Reggio Emilia al PG n. 2024/0152917 del 04/06/2024 ed in particolare dalla determinazione del Rappresentante Legale di STU Reggiane S.p.A. n° 2024/38:

A si rileva che:

A.1 l'art. 12 comma 2 del Contratto d'appalto, stipulato con ATI ALLODI S.R.L. (capogruppo mandatario) in data 11/06/2021, recita: *"All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) per un ammontare almeno pari ad euro 500.000,00 al netto dell'IVA di legge"*;

B è stata acquisita, in atti di STU Reggiane S.p.A. al PS n. 253 del 20/03/2024, la documentazione redatta dal direttore dei lavori, arch. Aniello Tafuro, in relazione all'undicesimo stato di avanzamento dei lavori in oggetto, debitamente firmata dallo stesso direttore dei lavori e dall'impresa affidataria dei lavori con riserva, e costituita da:

B.1 libretto delle misure;

B.2 registro di contabilità;

B.3 stato di avanzamento lavori n° 11 pari al finale

e da cui si evince che l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 08/03/2024 ammonta a € 12.361.737,97 oltre IVA al 10% e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

C è stato emesso il certificato di pagamento n. 11 pari al finale, agli atti della Società con P.S. n. 275 del 25/03/2024, in cui si attesta che, ai termini dell'art. 12 del Contratto d'appalto si può pagare la somma di € 12.361.738,22 (€ 1.965.899,37 per lavori afferenti all'incubatore ed € 10.395.838,85 per altri lavori in appalto) al quale vanno decurtati l'importo pari ad € 0,00 per la ritenuta 0,5% per infortuni, € 1.524.697,40 per recupero quota parte anticipazione del 20%, € 7.722.873,54 per importo certificati di pagamento precedenti, € 240.900,00 per anticipazione quota fattura di Siro Marin n. 1/52 del 16/6/2023 e n° 68 del 28/07/2022 (per un totale delle ritenute di € 9.488.470,94), pertanto si può pagare € 2.873.267,27 oltre I.V.A. di legge pari ad € 287.326,73. Di tale ammontare complessivo, pari ad € 2.873.267,27 (I.V.A. esclusa) risulta:

C.1 una quota pari ad € 2.796.455,80 (IVA esclusa) da corrispondere alla capogruppo Allodi S.r.l. (di cui 7.223,18 per lavori afferenti all'incubatore ed € 2.789.232,62 per gli altri lavori in appalto);

Di tale ammontare:

C.1.1 la quota di euro 21.900,00 è stata eseguita dal subappaltatore Gesso Velox srl come da fatture n. 46 del 31/08/2023 di euro 100,00, n. 48 del 30/09/2023 di euro 3.230,00, n. 49 del 30/09/2023 di euro 170,00, n. 52 del 31/10/2023 di euro 3.230,00, n. 53 del 31/10/2023 di euro 170,00, n. 55 del 30/11/2023 di euro 3.800,00, n. 56 del 30/11/2023 di euro 200,00, n. 59 del 31/12/2023 di euro 5.700,00, n. 60 del 31/12/2023 di euro 300,00, n. 1 del 31/01/2024 di euro 3.230,00, n. 2 del 31/01/2024 di euro 170,00, n. 4 del 29/02/2024 di euro 1.520,00, n. 5 del 29/02/2024 di euro 80,00, in parte già pagate da parte della mandataria;

C.1.2 la quota di euro 9.807,50 è stata eseguita dal subappaltatore Idealseer come da fatture n. 342 del 16/11/2022 di euro 2.592,00 e n. 20 del 27/01/2023 di euro 7.215,50 non ancora pagate da parte della mandataria;

C.1.3 la quota di euro 85.500,00 è stata eseguita dal subappaltatore Futuro srl come da fatture n. 161 del 30/09/2023 di euro 41.463,05, n. 178 del 31/10/2023 di euro 11.120,58, n. 221 del 30/11/2023 di euro 5.911,46, n. 15 del 29/02/2024 di euro 22.687,56 e n. 29 del 29/02/2024 di euro 4.317,35, in parte già pagate da parte della mandataria;

C.2 una quota pari ad € 76.811,48 (IVA esclusa) da corrispondere alla mandataria Siro Marin (2.606,32 di cui € per lavori afferenti all'incubatore ed € 74.205,16 per gli altri lavori in appalto);

D è stato verificato che:

D.1 l'operatore economico Allodi Srl, mandatario dell'RTI. aggiudicatario dell'appalto di lavori in oggetto, in data 29/03/2024 ha emesso regolare fattura elettronica n° 23D riferita al S.A.L. n° 11 per un importo complessivo di € 3.076.101,38, di cui: € 2.796.455,80 di lavori (€ 7.223,18 afferenti all'incubatore - CUP P.R.A.P. E89H17000030009 ed € 2.789.232,62 per gli altri lavori in appalto) ed € 279.645,58 per I.V.A. al 10% in regime di split payment - CIG: 8392812F8C - CUP J82J18000090001;

D.2 l'operatore economico Siro Marin, mandante del R.T.I. aggiudicatario dell'appalto di lavori in oggetto, in data 25/03/2024 ha emesso regolare fattura elettronica n° 1/25 riferita al S.A.L. n° 11 per un importo complessivo pari ad € 84.492,63, di cui: € 76.811,48 di lavori (€ 2.606,32 afferenti all'incubatore - CUP P.R.A.P. E89H17000030009 ed € 74.205,16 per altri lavori in appalto) ed € 7.681,15 per I.V.A. al 10% in regime di split payment - CIG: 8392812F8C - CUP J82J18000090001;

E è stato accertato che dei suddetti operatori economici è stata acquisita la regolarità contabile, come si evince da:

E.1 DURC on-line intestato all'operatore economico Allodi S.r.l., Numero Protocollo INAIL_42512685 con scadenza validità il 15/06/2024;

E.2 DURC on-line intestato all'operatore economico Siro Marin, Numero Protocollo INAIL_43875907 con scadenza validità il 24/09/2024;

F è stato appurato che, nell'ambito dell'intervento in oggetto, non sussistono cause ostative al pagamento delle spese riferite agli stati di avanzamento dei lavori n° 11 pari al finale;

G si evidenzia che:

G.1 le spese all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto trovano la copertura finanziaria tramite il finanziamento P.R.A.P. della Regione

Emilia Romagna di 468.000,00, destinati alla realizzazione di un "incubatore tematico all'interno del Capannone 15 B/C", tramite il trasferimento da parte del Comune di Reggio Emilia, a valere sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Bando Periferie assegnato al Comune di Reggio Emilia di € 7.247.893,00 e con fondi propri della società STU Reggiane S.p.A. per la rimanente parte;

G.2 il trasferimento da parte del Comune di Reggio Emilia, a valere sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Bando Periferie, per quanto resta ancora da incassare al completamento dell'intervento, è pari ad € 1.225.767,48 (IVA compresa);

H è stato dato atto che l'onere finanziario delle fatture elencate al precedente punto 2 trova la copertura finanziaria, come meglio specificato nella tabella allegata alla presente (Allegato 1), tramite:

- il trasferimento da parte del Comune di Reggio Emilia del contributo complessivo di € 1.225.767,48, ovvero € 1.114.334,07 per lavori oltre € 111.433,41 per I.V.A. di legge, a valere sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Bando Periferie assegnato al Comune di Reggio Emilia, giusta convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2018;
- con risorse proprie di STU Reggiane S.p.A., comprendenti anche il finanziamento P.R.A.P. della Regione Emilia Romagna di 468.000,00 destinati alla realizzazione di un "incubatore tematico all'interno del Capannone 15 B/C", per la rimanente parte, ovvero € 1.758.933,21 oltre € 175.893,32 per I.V.A. di legge;

Riscontrato che, in relazione all'intervento di "Riqualficazione e recupero funzionale del Capannone 15 B/C" previa "Bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15", parte integrante del presente appalto, nell'ambito del "PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone 15" del Programma di Riqualficazione Urbana "PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia" CUP J82J18000090001 – CUP P.R.A.P. E89H17000030009:

- con la succitata trasmissione del 31/05/2024, in atti del Comune di Reggio Emilia al PG n. 2024/0152917 del 04/06/2024:
 - si da anche atto della veridicità di quanto contenuto nei documenti trasmessi, in atti al Protocollo della STU Reggiane S.p.A., nonché dell'effettivo e corretto avvio dei lavori e del collaudo, ai quali i medesimi documenti si riferiscono richiedendo il pagamento della propria quota parte delle spese riferite allo stato di avanzamento dei lavori n° 11 pari al finale, per un importo complessivo di pari ad € 1.225.767,48, ovvero € 1.114.334,07 per lavori oltre € 111.433,41 per I.V.A. di legge al 10%, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al presente atto (Allegato 1);
 - si trasmette al Comune di Reggio Emilia la necessaria documentazione fiscale;

Verificato che è stata acquisita la regolarità contributiva come risulta dal DURC Protocollo INPS_40231905 con scadenza validità il 17/07/2024 intestato all'operatore economico STU Reggiane S.p.A. - C.F.: 02662420351;

Preso atto delle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016 e della conformità del presente atto a quanto ivi previsto;

Visto quanto argomentato nelle premesse del presente atto e dato atto inoltre che le erogazioni della somme disposte col presente atto avvengono nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e del D.lgs 33/2013 in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicità come da dichiarazione del Dirigente responsabile;

Ritenuto che STU Reggiane S.p.A. debba ricevere il relativo contributo corrispondente alle spese riferite allo stato di avanzamento dei lavori n° 11 pari al finale e, pertanto, che nulla osti al pagamento.

Visti:

- l'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il T.U. Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune;

D E T E R M I N A

- 1 di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2 di prendere atto che con trasmissione a mezzo PEC 31/05/2024, in atti del Comune di Reggio Emilia al PG n. 2024/0152917 del 04/06/2024, STU Reggiane S.p.A. ha:
 - 2.1 comunicato che con Verbale n° 255 del 03/05/2024, il Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. ha approvato l'atto di collaudo tecnico amministrativo dell'appalto in oggetto, rassegnato in data 03/05/2024, agli atti della suddetta società con P.S. n. 446/2024, e redatto dalla Commissione di Collaudo, costituita dall'ing. Lorenzo Serri, presidente della commissione e collaudatore tecnico-amministrativo, dall'ing. Claudio Canevari, collaudatore statico delle strutture, dall'ing. Franco Palù, collaudatore tecnico funzionale impianti elettrici e dal geom. Marco Manghi, supporto alla Commissione per il collaudo impianti meccanici ed idrici;
 - 2.2 ha richiesto al Comune di Reggio Emilia il pagamento della quota parte delle spese sostenute da STU Reggiane S.p.A. riferite agli stato di avanzamento dei lavori n° 11 pari al finale, per un importo complessivo di pari ad € 1.225.767,48, ovvero € 1.114.334,07 per lavori oltre € 111.433,41 per I.V.A. di legge al 10%, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come meglio dettagliato nella tabella allegata al presente atto (Allegato 1);
- 3 di aver verificato, la sussistenza di tutte le condizioni, prodromiche alla erogazione del contributo in conto impianti, previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 3 dicembre 2018, recante: "Approvazione Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi della legge 241/1990 e degli artt. 5 e 6 L.R. 19/1998 tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A. per l'attuazione del PRU "Bando Periferie".

Atti e provvedimenti conseguenti. (Terzo Addendum)", in particolare agli art. 4, 9 e 14 del Terzo Addendum;

4 che sussistono pertanto tutti i presupposti per porre a disposizione di STU Reggiane S.p.A. i finanziamenti destinati dalla Convenzione 2017 e dalla Convenzione Adeguata alla realizzazione dell'Intervento di "*Riqualficazione e recupero funzionale del Capannone 15 B/C previa Bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15*", parte integrante dell'appalto per la copertura economica della quota parte delle spese a carico di STU Reggiane S.p.A., di cui al precedente punto 2.2, finanziate con risorse del Bando Periferie, secondo le procedure di legge e dei regolamenti vigenti, erogandoli, in conformità a quanto previsto dal Terzo Addendum, a titolo di contributi in conto investimenti provenienti da Amministrazione Pubblica, e ciò, ravvisandosene i presupposti sulla base di quanto previsto dal Terzo Addendum, in via anticipata rispetto alla effettiva erogazione in favore del Comune dei finanziamenti medesimi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione 2017;

5 di disporre la liquidazione a STU Reggiane S.p.A. della fattura n° 29 del 30/05/2024 di complessivi € 1.225.767,48, di cui:

- o € 1.114.334,07 di imponibile per lavori;
- o € 111.433,41 per I.V.A. di legge al 10%;

entro il termine di cui all'articolo 113 bis comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - calcolato a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comune dei documenti tutti trasmessi con la comunicazione di cui al precedente punto 2), a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte del pagamento in anticipazione delle spese riferite allo stato di avanzamento dei lavori n° 11 pari al finale, dell'appalto di lavori relativo all'intervento "Riqualficazione e recupero funzionale del Capannone 15 B/C previa Bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15, parte integrante dell'appalto, nell'ambito del "PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone 15" del Programma di Riqualficazione Urbana "PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia" CUP J82J18000090001 – CUP P.R.A.P. E89H17000030009, ai sensi dell'art. 35 comma, 18 del D.lgs. 50/2016, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, imputando tale spesa al cap. 40242/01, Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2024-2026 - codice prodotto 2020_PG_A54002 CUP J82J18000090001, centro di costo 0119, all'impegno 2024/1509;

6 di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione parziale del pagamento di cui al seguente provvedimento di liquidazione, per un importo totale pari ad euro 1.225.767,48;

7 di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario affinché disponga contestualmente che la complessiva somma di 1.225.767,48, ovvero € 1.114.334,07 per lavori oltre € 111.433,41 per I.V.A. di legge al 10%, in relazione alla fattura di cui al precedente punto 5, venga trasferita mediante emissione di mandato, a favore

della società STU REGGIANE S.p.a. sul Conto Corrente n. Conto Corrente n. 25468
accesso c/o BANCO BPM -Sede di Reggio Emilia - codice IBAN :
IT34C053412280000000025468 per il quale STU REGGIANE S.p.A. ha già a suo
tempo inviato l'allegato modulo di tracciabilità per l'emissione del mandato di
pagamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo Magnani
