

Proponente: A5.D
Proposta: 2024/368
del 05/06/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1054
del 17/06/2024

**STAFF COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI A
SCALA URBANA**

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA"- APPROVAZIONE DEL COLLAUDO PROVVISORIO EX ART. 102 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I., LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (QUOTA PARTE FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. N. 6060887)

Codice progetto: H_TOR_24301
CUP: J81B19000500004
CIG: 8801538AEB
RUP: ING. DAVID ZILIOLI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 - con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'Ente – Area sviluppo territoriale a valere dal 01/04/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 242 del 12/10/2023 – con la quale è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 ed elenco annuale, riferito all'anno 2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 188 del 19/12/2023 - dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati, parte integrante;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 189 del 19/12/2023 – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 3 del 11/01/2024 - con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 12 del 30/01/2024 – con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 e contestualmente, aggiornato il PEG 2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, sopra richiamata ID n. 3/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 53 del 25/3/2024 – con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 122 del 16/04/2024, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni, 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni", del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato la Deliberazione Giunta Comunale ID n.2024/12, sopra richiamata;

VISTO il Codice Progetto: H_TOR_24301, del PEG 2024, avente ad oggetto l'intervento denominato "BRETTELLA DI RIVALTA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. n. 63) E VIA BEDESCHI";

PREMESSO, CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 187 del 15/11/2018 – è stato approvato il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione della nuova viabilità tra via della

Repubblica (S.S. 63) e via Bedeschi”, nel complessivo importo di spesa di euro 3.000.000,00 (IVA compresa);

- con deliberazione di Giunta Comunale - n 75 del 02/04/2019 - è stato approvato “l’Accordo di Programma fra Comune e Provincia di Reggio Emilia, finalizzato al miglioramento delle infrastrutture strategiche per l’accessibilità al territorio del Comune capoluogo della Provincia di Reggio Emilia - Varianti alla S.S. 63: Bretella di Rivalta e collegamento della variante di Canali con via del Buracchione”, dove il Comune si impegna a progettare e realizzare l’intervento della cosiddetta “Bretella di Rivalta” - tratto tra Via Repubblica e Via Bedeschi - e la Provincia l’intervento di collegamento tra la variante di Canali con Via del Burracchione;
- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 192 del 28/11/2019 – è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 264 del 22/04/2020 - sono stati conferiti i servizi per la progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in progettazione ed esecuzione dell’opera a “Ingegneri riuniti S.P.A. Ingegneria Architettura Ambiente”, con sede in Modena in Via G. Pepe, 15 cap 41126 (CIG: ZB92CB29CF);
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 888 del 14/10/2020 – è stato conferito il servizio per lo svolgimento delle attività di verifica della progettazione, previste all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., allo Studio “ICMQ S.p.A.”, con sede in via Gaetano De Castilla n. 10 20124 Milano P.IVA 13218350158 (CIG: Z932EAB774);
- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è stato individuato nella persona dell’Ing. David Zilioli;
- è stato redatto, da ICMQ S.p.a. (P.IVA n. 13218350158), il rapporto conclusivo di verifica, sottoscritto in contraddittorio con i progettisti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., conservato al PG n. 219328 del 21/12/2020;
- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento (PG n. 220323 del 24/09/2020);
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 05/01/2021 – è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di euro 3.285.000,00 di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza ed euro 279.992,29 per costo della manodopera (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale – RUAD n. 609 del 10/06/2021 – è stata approvata la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dei lavori afferenti la “Costruzione della nuova viabilità tra via della Repubblica (s.s. 63) e via Bedeschi, denominata Bretella di Rivalta”;
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 1680 del 14/10/2021 – è stato nominato l’Ufficio di Direzione Lavori, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 101, comma 2, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., composto come segue:
 - l’Ing. Matteo Mezzetti (Cat. D) come Direttore dei Lavori;
 - l’Ing. Matteo Chiari (Cat. C), in qualità di Direttore operativo;
- con determinazione dirigenziale – RUD n. 1631 del 28/12/2021 – i lavori inerenti la “Costruzione della nuova viabilità tra via della Repubblica (s.s. 63) e via Bedeschi, denominata Bretella di Rivalta”, sono stati aggiudicati in via definitiva, alla R.T.I. PIGNATTI S.r.l. - con sede legale a Ravarino (MO), in via Muzzoli n. 180/B CAP 41017 (P.IVA n. 02316340369) – e ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO), in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368);
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 190 del 04/03/2022 – è stato affidato il servizio per il “collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale relativamente ai lavori in argomento, all’operatore economico Ing. Paterlini Stefano (CF PTRSFN74A09H223I /P.IVA n.

01997350358), con sede legale in via Emilio Salgari n. 26 41124 Reggio Emilia (RE), CIG n. ZD7353DFE2;

- con determinazione dirigenziale - RUD n. 620 del 20/06/2022 – è stato rideterminato il quadro economico del progetto di cui all'oggetto, entro il limite dell'importo progettuale di euro 3.285.000,00 IVA compresa (di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza oltre IVA);
- ha avuto luogo la formale sottoscrizione del contratto, conservato al Reg. n. 133 del 06/07/2022, per l'importo di euro 1.541.178,86, oltre IVA;
- con provvedimento dirigenziale – R.U.A.D. n. 1656 del 27/09/2022:
 - si è preso atto della comunicazione acquisita al PG n. 2022/220068, trasmessa a cura della mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese – Pignatti Dario S.r.l. (P.IVA n. 02316340369), con sede legale in via Muzzioli n. 180/b Ravarino (MO);
 - si è autorizzata la modifica soggettiva del contratto, subordinando la stessa alla trasmissione formale dell'atto notarile attestante lo scioglimento del “Contratto di Associazione Temporanea di Imprese”;
- con atto notarile di recesso della mandataria e conseguente scioglimento di “Contratto di Associazione Temporanea di Imprese”– Rep. 50208/17774 - registrato a Modena il 16/11/2022 al n. 31496 serie 1T, unico contraente contrattuale rimane ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO), in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368);
- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1373 del 12/12/2022 – è stato affidato il servizio per l'assistenza scavi archeologici e rideterminato il quadro economico, nel rispetto del complessivo importo di euro 3.285.000,00 (IVA compresa);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 2286 del 30/12/2022 – è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2018 s.m.i., per euro 308.235,77 oltre IVA al 22% (imponibile euro 308.235,77 + 67.811,86 per IVA al 22%, per un totale di euro 376.047,63);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 2298 del 30/12/2022 – sono stati approvati:
 - il **1^a Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto “COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA “BRETTELLA DI RIVALTA” (contratto rep. n° 133/2022), per l'importo complessivo 461.636,37 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (euro 450.787,92 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 12.088,42 per oneri della sicurezza);
 - il **Certificato di pagamento n. 1 per “Adeguamento prezzi”**, sul Primo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo di euro 78.537,23 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 95.815,42 IVA compresa (euro 78.537,23 per adeguamento prezzi + euro 17.278,19 per IVA al 22%);
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 883 del 22/05/2023 – sono stati approvati:
 - il **2^a Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 923.353,57 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 901.654,76 + euro 24.176,84 per oneri della sicurezza);
 - il **Certificato di pagamento n. 2 per “Adeguamento prezzi”**, sul Secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo di euro 155.263,46 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 184.970,02 IVA compresa (euro 151.614,77 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 33.355,25 per IVA al 22%);
- con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente (RUAD n. 883/2023), è stato altresì, rideterminato il quadro economico dei lavori in oggetto, entro il limite di importo complessivo di euro 3.285.000,00 IVA compresa (comprensivi di euro 40.294,74 per oneri

della sicurezza oltre IVA), come segue:

A	LAVORI	IMPORTO
	Movimenti di terra	€ 408.375,94
	Pavimentazioni	€ 531.073,39
	Drenaggio della acque	€ 241.934,72
	Illuminazione	€ 91.683,38
	Opere in cemento	€ 149.357,51
	Segnaletica orizzontale	€ 2.695,30
	Segnaletica verticale	€ 8.701,17
	Opere a verde	€ 44.380,94
	Servizi interferenti	€ 3.472,30
	Demolizioni - Ripristini	€ 19.209,47
A	TOTALI LAVORI	€ 1.500.884,12
a1)	ONERI SPECIFICI (OS) DOVUTI ALL'IMPRESA PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 40.294,74
1	TOTALE APPALTO	€ 1.541.178,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Esproprio, da piano particolare di esproprio	€ 687.504,24
	Allacciamenti e spostamento reti tecniche (illuminaz. Pubblica)	€ 123.000,00
	imprevisti ed arrotondamenti	€ 17.879,44
	Spese istruttorie esproprio	€ 150,00
	Lavori di disboscamento	€ 134.028,22
	Verifica Ordigni Bellici	€ 30.783,64
	Adeguamento prezzi DL n. 50/2022	€ 280.785,44
	IVA 22% sui lavori (punto 1)	€ 339.059,35
2a	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (prima parte)	€ 1.612.990,33
	Spese tecniche	
	Incarico Verificatore	€ 6.100,00
	Incarico Progettazione e Sicurezza prog ed esec	€ 40.855,36
	Indagini Archeologiche preliminari	€ 6.832,00
	Scavi e indagini archeologiche	€ 31.110,00
	Incarico Indagini Geologiche	€ 5.164,26
	Collaudo	€ 5.874,58
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113, c.2, D.Lgs.50/2016, somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto letto di spesa epurato al finanziamento del salario accessorio	€ 31.545,97
	Incentivo art. 113 D.Lgs50/2016 lavori di disboscamento	€ 2.380,00
	Contributo Anac	€ 600,00
	Imprevisti	€ 368,64
2b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (seconda parte)	130.830,81
2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.743.821,14
1+2a	Totale importo da finanziare con Mutuo CDP	€ 3.154.169,19
2b	Totale importo finanziato con mezzi propri	€ 130.830,81
1+2	TOTALE DEL PROGETTO	€ 3.285.000,00

• con

provvedimento dirigenziale – RUAD n. 1440 del 29/08/2023 – sono stati approvati:

- il **3^a Stato di Avanzamento Lavori** dell'appalto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 1.383.635,79 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 1.351.120,35 + euro 36.265,27 per oneri della sicurezza);
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 al 28/07/2023 per "Adeguamento prezzi", dell'importo di euro 287.383,01 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 342.368,00 IVA compresa (euro 280.629,51 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 61.738,49 per IVA al 22%);

- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 158 del 29/01/2024 – sono stati approvati:

- il **4^a Stato di Avanzamento Lavori**, dell'appalto di cui all'oggetto, corrispondente allo Stato finale, per l'importo di euro 1.537.003,71 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 1.500.884,12 + euro 40.294,74);
- lo Stato di avanzamento lavori n. 4 al 12/12/2023 per "Adeguamento prezzi", per un importo di euro 88.404,83 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale

di euro 105.319,33 IVA compresa (euro 86.327,32 per adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 18.992,01 per IVA al 22%);

- con il medesimo provvedimento dirigenziale, l'appaltatore ha presentato la garanzia fidejussoria n. 535114364/2024, rilasciata ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 156.623,58, da AA E AA CONSULTING S.R.L., con sede in via Trento Trieste n. 13, 41124 Modena (MO), **Allegato 1**;
- con provvedimento dirigenziale – RUAD n. 140 del 26/01/2024 si è preso atto:
 - dell'Attestazione del del Responsabile Unico del Procedimento – Ing. David Zilioli, dalla quale si evincono i maggiori importi per “Adeguamento prezzi”, riferiti al Quarto Stato di Avanzamento Lavori, da riconoscere all'appaltatore;
 - che per coprire i maggiori oneri per l'Adeguamento Prezzi”, si intende attingere dal Fondo Ministeriale, ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50/2022, convertito con legge 91/2022, come da Allegato 1, per l'importo di euro 86.327,32 oltre IVA (euro 105.319,33 IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 512 del 07/05/2024 – è stato accertato ed impegnato il contributo – pari ad euro 342.368,00 (n. progressivo di riferimento 1673 - ID scheda adeguamento prezzo 9468) - riconosciuto con Decreto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 288/2023, per l'adeguamento prezzi, relativo al Terzo Stato di Avanzamento Lavori;
- con Provvedimento Dirigenziale – RUAD n. 887 del 22/05/2024 - è stata liquidato all'appaltatore, l'importo di cui al punto precedente, di euro 342.368,00, a titolo di “Adeguamento prezzi” sul Terzo Stato di Avanzamento Lavori;

VISTI:

- la relazione sul conto fiale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Mezzetti (**Allegato A**), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. 49/2018, - conservata al PG n. 62227 del 11/03/2024 - dalla quale si evince quanto segue:

“Omissis.

CONSEGNA DEI LAVORI

per l'esecuzione del suddetto lavoro, in adempimento al contratto Reg. n. 133 del 06/07/2025, richiamata la nota di convocazione agli atti comunali con prot. PG 2022/192863 del 10/08/2022, il giorno 05/09/2022 si è redatto il verbale di consegna dei lavori agli atti con P.G. 2022/0206315 con il quale veniva fissato il termine contrattuale per il giorno 05/04/2023.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori sono stati interessati dalle seguenti sospensioni e proroghe:

- *il Verbale di ripresa lavori n.1 del 11/01/2023 (PG/2023/0009401 del 11/01/2023);*
- *il Verbale di sospensione lavori n. 2 del 16/01/2023 (PG/2023/016783 del 17/01/2023);*
- *Il Verbale di ripresa lavori n. 2 del 08/02/2023 (PG/2023/0038128 del 09/02/2023);*
- *la Concessione di proroga di n. 120 giorni prorogando il termine di ultimazione lavori al 25/09/2023 così come da nota agli atti con PG/2023/0135752 del 25/05/2023;*
- *Richiamato il verbale di sospensione lavori n. 3 del 04/08/2023 (PG/2023/199089 del 10/08/2023)*
- *Richiamato il verbale di ripresa lavori del 21/09/2023 (PG/2023/223462 del 21/09/2023)*
- *la Concessione di proroga di n. 30 giorni prorogando il termine di ultimazione lavori al 12/12/2023 così come da nota agli atti con PG/2023/0259781 del 08/11/2023;*

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

con certificato di ultimazione lavori agli atti con PG 2023/297199 del 14/12/2023, il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 12/12/2023 e ha assegnato ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera.

Con verbale di constatazione di fine lavori agli atti con PG 2024/40186 del 14/02/2024, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio

con la ditta esecutrice, ha dichiarato che i lavori di piccola entità sono stati ultimati in data 09/02/2024 e ha confermato l'efficacia del Certificato di ultimazione lavori agli atti al PG 2023/297199 del 14/12/2023.

ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

PERIZIA DI VARIANTE

durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di compilare perizia di variante.

Sono state proposte ottimizzazioni da parte della ditta (PG 2023/213187 del 06/09/2023) autorizzate dal Rup con nota agli atti PG 2023/223497 del 21/09/2023.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Sono state svolte le lavorazioni previste nel contratto principale, si è provveduto alla determinazione dei maggiori costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo quanto previsto al comma 3 del succitato art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 (Decreto Aiuti).

ANDAMENTO DEI LAVORI:

l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta, o situazioni di impedimento tecnico, tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni.

I lavori si sono svolti regolarmente, in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO:

lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori, in concomitanza dell'emissione del SAL n. 4, per un importo complessivo di € 1.541.178,86 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del -2,35%.

Essendo stati emessi n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 1.533.472,97 oltre I.V.A. compresa all'anticipazione, pari ad € 308.235,77 oltre IVA, liquidata all'appaltatore con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 2286 del 30/12/2022, il credito netto dell'impresa ammonta a € 7.705,89 oltre I.V.A.....

- la relazione sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. 49/2018, conservata anch'essa al PG n. 62227 del 11/03/2024 (**Allegato B**);
- il certificato di collaudo provvisorio, redatto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 102, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (**Allegato C**), dal Collaudatore tecnico ed amministrativo, Ing. Paterlini Stefano (CF PTRSFN74A09H223I /P.IVA n. 01997350358), conservato al PG n. 121058/2024, con il quale:

“Omissis.

CERTIFICA

che i lavori COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA" eseguiti dall'impresa Zaniboni s.r.l. sono collaudabili, col presente atto,

COLLAUDA

liquidando il credito dell'impresa in € 7.705,89
(dicomi euro settemilasettecentocinque/89)

che si possono pagare all'impresa in aggiunta agli acconti ad essa già corrisposti ed a saldo della liquidazione in parola, salvo la superiore approvazione del presente atto e le eventuali rettifiche revisionali, nonché la risoluzione delle riserve e delle domande di compensi avanzate dall'impresa....”;

RILEVATO CHE, come si evince dalla relazione sul conto finale del Direttore dei lavori (**Allegato A**), sopra richiamata:

- i lavori si sono svolti regolarmente, in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile, come si evince dal relativo certificato di ultimazione lavori;
- durante il corso degli stessi l'appaltatore ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

- l'appaltatore ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori, in concomitanza dell'emissione del SAL n. 4, per un importo complessivo di euro 1.541.178,86 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del -2,35% (RUAD n. 158 del 29/01/2024);
- a seguito dell'emissione di 4 (quattro) certificati di pagamento per l'importo complessivo di euro 1.533.472,97 oltre I.V.A. (comprensivi dell'anticipazione, pari ad euro 308.235,77 oltre IVA, liquidata all'appaltatore con Provvedimento Dirigenziale, RUAD n. 2286 del 30/12/2022), **il credito netto dell'impresa ammonta a euro 7,705,89 oltre I.V.A.**

ACCERTATA la regolarità contributiva, in merito al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dell'appaltatore, ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO), in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368) - DURC Prot. INAIL_43906645 del 29/05/2024;

VISTI:

- la relazione sul conto finale del Direttore dei lavori (**Allegato A**), conservata al PG n. 62227 del 11/03/2024;
- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. 49/2018, conservata anch'essa al PG n. 62227 del 11/03/2024 (**Allegato B**);
- il certificato di collaudo provvisorio, redatto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 102, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (**Allegato C**), dal Collaudatore tecnico ed amministrativo, Ing. Paterlini Stefano (CF PTRSFN74A09H223I /P.IVA n. 01997350358), conservato al PG n. 121058/2024;
- la garanzia sulla rata di saldo costituita dall'appaltatore, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., n. 535114364/2024, rilasciata ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 156.623,58, da AA E AA CONSULTING S.R.L. -- con sede in via Trento Trieste n. 13, 41124 Modena (MO) - e consegnata alla Stazione Appaltante in sede di approvazione e liquidazione del 4^a Stato di Avanzamento Lavori, dell'appalto di cui all'oggetto, corrispondente allo Stato finale, **Allegato 1** (RUAD n. 158 del 29/01/2024);

RICHIAMATI:

Il vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16 ;
Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
D.P.R. 207/2010 s.m.i., per la parte in vigore;
il DM 49/2018;

VISTA la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

ATTESO che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA

DI APPROVARE il certificato di collaudo provvisorio, redatto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 229 DPR n. 207/2010 s.m.i e dell'art. 102, comma 2, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (**Allegato C**) dal Collaudatore tecnico ed amministrativo, Ing. Paterlini Stefano (CF PTRSFN74A09H2231 /P.IVA n. 01997350358) - conservato al PG n. 121058/2024 - e la documentazione allegata al presente atto, concernenti i lavori aventi ad oggetto "COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA" - **Codice progetto: H_TOR_24301, CUP: J81B19000500004** - eseguiti dall'operatore economico ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO), in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368), come da contratto, Rep. 133/2022;

DI PRENDERE ATTO:

- che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori, in concomitanza dell'emissione del SAL n. 4, per un importo complessivo di euro 1.541.178,86 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del -2,35% (RUAD n. 158 del 29/01/2024);

- che a seguito dell'emissione di 4 (quattro) certificati di pagamento per l'importo complessivo di euro 1.533.472,97 oltre I.V.A. (comprensivi dell'anticipazione, pari ad euro 308.235,77 oltre IVA, liquidata all'appaltatore con Provvedimento Dirigenziale, RUAD n. 2286 del 30/12/2022), **il credito netto da riconoscere all'appaltatore, come rata di saldo, ammonta ad euro 7,705,89 oltre I.V.A;**

- della relazione sul conto finale del Direttore dei lavori (**Allegato A**), conservata al PG n. 62227 del 11/03/2024;

- della relazione sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. 49/2018, conservata anch'essa al PG n. 62227 del 11/03/2024 (**Allegato B**);

- del certificato di collaudo provvisorio, redatto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 102, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (**Allegato C**), dal Collaudatore tecnico ed amministrativo, Ing. Paterlini Stefano (CF PTRSFN74A09H2231 /P.IVA n. 01997350358), conservato al PG n. 121058/2024, con il quale ha certificato che i lavori relativi alla COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA" eseguiti dall'impresa Zaniboni s.r.l. sono collaudabili;

- che sia nella reazione del DL che in quella del RUP, per mero errore materiale, è stato indicato quanto segue:

"...Essendo stati emessi n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 1.533.472,97 oltre I.V.A. oltre all'anticipazione, pari ad €. 308.235,77 oltre IVA, liquidata all'appaltatore con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 2286 del 30/12/2022, il credito netto dell'impresa ammonta a € 7,705,89 oltre I.V.A";

In luogo di:

Essendo stati emessi n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 1.533.472,97 oltre I.V.A. comprensivo dell'anticipazione, pari ad €. 308.235,77 oltre IVA, liquidata all'appaltatore con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 2286 del 30/12/2022, il credito netto dell'impresa ammonta a € 7,705,89 oltre I.V.A";

- della garanzia sulla rata di saldo costituita dall'appaltatore, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., n. 535114364/2024, rilasciata ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 156.623,58, da AA E AA CONSULTING S.R.L. -- con sede in via Trento Trieste n. 13, 41124 Modena (MO) - e consegnata alla Stazione Appaltante in sede di approvazione e liquidazione del 4^ Stato di Avanzamento Lavori, dell'appalto di cui all'oggetto, corrispondente allo Stato finale, **Allegato 1** (RUAD n. 158 del 29/01/2024);

DI DARE ATTO che il Certificato di Collaudo (**Allegato C**) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DI SVINCOLARE:

- la cauzione definitiva, costituita mediante polizza fideiussoria n. 789238189-03, rilasciata in data 03.01.2022 da Allianz Viva Spa – Ag. AA e AA Consulting Srl;
- la polizza fidejussoria n. 789399281-03/2022, rilasciata a garanzia dell'anticipazione, rilasciata da Allianz Viva S.p.a., con sede legale in via Scarsellini n. 14 – 20161 Milano (MI) - per l'importo corrispondente alla somma che forma oggetto di anticipazione maggiorata del tasso legale;

DI LIQUIDARE, l'importo a saldo di **euro 9.401,19**, all'appaltatore ZANIBONI S.r.l. - con sede a Finale Emilia (MO, in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368), comprensivo delle ritenute per lo 0,5% per infortuni e di IVA al 22%, come segue:

- quanto ad euro 7.705,89, all'appaltatore ZANIBONI S.r.l. (P.IVA n. 01645130368);
- quanto ad euro 1.695,30, quale aliquota IVA al 22%, all'Erario dello Stato;

DI DARE ATTO che:

- la somma euro 9.401,19, trova copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024–2026 Annualità 2024 al Capitolo n. 40008/3, denominato "BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6060887 (CAPE:10723) (FPV VEGG. 50110/2)" del PEG 2024 Codice Progetto: H_TOR_24301 (impegno n. 2023/2827);
- l'appaltatore ha emesso fattura elettronica n. 13/PA del 31/05/2024;

DI TRASMETTERE, al Servizio Finanziario, il presente atto, per il seguito di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

STAFF

SUPPORTO ALLA DIREZIONE DI AREA
NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI

COMPLESSI A SCALA URBANA

Ing. David Zilioli