

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/414
del 03/07/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1212
del 11/07/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001- CIG :8751031B39 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL QUINTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER REVISIONE PREZZI A TUTTO IL 30/09/2023

OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO” - CUP J82C17000320001- CIG :8751031B39 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL QUINTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER REVISIONE PREZZI A TUTTO IL 30/09/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all’arch. Massimo Magnani l’incarico dirigenziale di Coordinatore dell’Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Sindaco con provvedimento di “ Attribuzione temporanea e transitoria di incarichi dirigenziali” , in atti al PG 2024/171204, ha disposto “l’attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 21 giugno 2024 e così fino al 18 ottobre 2024” per l’Arch. Massimo Magnani con le attribuzioni di seguito elencate

Massimo Magnani	Area "Programmazione territoriale e progetti speciali"	<ul style="list-style-type: none">- coordinamento delle funzioni dell'Area;- coordinamento delle proposte di PEG delle strutture organizzative dell'Area e della loro realizzazione in coerenza con il programma amministrativo dell'Ente;- monitoraggio della spesa/raggiungimento obiettivi delle strutture dell'Area;- coordinamento dei progetti, dei processi, delle attività e delle funzioni intersettoriali;- sviluppo e attuazione delle politiche a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema territoriale;- promozione e sviluppo delle competenze distintive e delle eccellenze produttive del territorio, sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla valorizzazione dei talenti creativi;- presidio e sviluppo dei meccanismi e dei processi di coordinamento e integrazione tra le strutture dell'Area;- coordinamento dei processi di comunicazione interni ed esterni all'Area e delle procedure operative trasversali;- monitoraggio raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati alle società partecipate di riferimento.	PG 32028 del 31/01/2023
-----------------	--	--	-------------------------

- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio

"Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00

- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00, suddiviso nei due interventi "Palazzo" e "Parco e giardino segreto";

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;

- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1169 con cui, a seguito di procedura negoziata, si è provveduto ad affidare i LAVORI DI PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO - CODICE C.U.P. J82C17000320001- CIG :8751031B39, INSERITO ALL'INTERNO del PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020, PROGETTO "DUCATO ESTENSE" all'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724), per l'importo di € 4.563.236,38 oltre IVA 10%;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1160 con cui sono state approvate le modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, riconoscendo un aumento dell'importo contrattuale pari a € 428.168,06 oltre IVA 10%, ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 294 del 23/03/2023 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione firmato dalla ditta MANELLI IMPRESA S.R.L. , con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724) per l'importo di € 90.318,88 oltre IVA, redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n.1;

- la determinazione dirigenziale RUAD n. 766 del 05/05/2023 con cui:

- si approvavano le modifiche di dettaglio n. 2 ai sensi dell'art. 149 comma 1 del dlgs 50/2016 dando atto che le stesse non comportavano variazione all'importo contrattuale;

- si approvava atto di sottomissione acquisito agli atti con PG 2023/115618 firmato dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L. ;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/1127 con la quale sono state riconosciute i maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi così come previsto all'art 26 comma 2 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 per lo Stato di avanzamento n. 2 a tutto il 31/03/2023 e quota parte dello Stato avanzamento lavori n° 3 a tutto il 30/04/2023 per un importo pari a € 96.150,95 oltre iva elevando l'importo contrattuale a 5.177.874,27€ iva esclusa;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 1464 del 12/12/2023, e la successiva determinazione dirigenziale di rettifica RUD 163 del 30/01/2024 con cui si approvavano le modifiche di dettaglio ai sensi dell'art.149, comma 2 per un importo pari a € 239.700 oltre iva , elevando l'importo contrattuale a € 5.417.574,27;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/499 con cui sono state riconosciute alla Manelli

spa i maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi così come previsto all'art 26 comma 2 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 per quota parte dello Stato di avanzamento n. 3 a tutto il 30/04/2023 e per quota parte dello Stato avanzamento n.4 a tutto il 30/06/2024 per un importo pari a € 268.233,12 oltre iva elevando l'importo contrattuale a 5.685.807,39€ di cui 69.868,61€ per oneri della sicurezza;

- la determinazione dirigenziale RUD 2024/754 con la quale:

- si impegnava la somma di € 177.068,29 IVA inclusa, per revisione prezzi SAL 5 ;
- si approvava atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi SAL 5 ;
- prendeva atto che l'importo contrattuale viene elevato di €160.971,17 oltre iva, incrementando così il totale contrattuale da € 5.685.807,39 iva esclusa a € 5.846.778,56 iva esclusa;
- si dava atto che in relazione alle modifiche contrattuali in oggetto che comportano variazioni all'importo contrattuale dovrà essere integrata la polizza CAR e la vigente cauzione definitiva prestata per il contratto originario Reg n. 08/2022 e successive modifiche;
- si dava atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla liquidazione dell'importo di € 160.971,17 IVA esclusa (177.068,29€ IVA inclusa) IVA compresa, a favore dell'appaltatore MANELLI IMPRESA s.p.a, con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724);
- si rideterminava il Quadro Economico vigente come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020	FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022	FONDI PROPRI COMUNE REGGIO EMILIA
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		PROGETTO DUCATO ESTENSE	REVISIONE PREZZI 2023	RICONOSCIMENTO DL REV PREZZI
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		QUOTA FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	QUOTA PARTE SAL 3 STIMATA PER LA REV PREZZI 2023 II SEM FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 92%	SALDO SAL 3 STIMATA PER LA REV PREZZI 2023 II SEM FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 92%
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino segreto			Fondo Adeguamento prezzi concesso dal Ministero Delle Infrastrutture con decreto 190 dell'8/9/2023.	Fondo Adeguamento prezzi concesso dal Ministero Delle Infrastrutture con decreto 288 del 13/12/2023.
Importo intervento da decreto di assegnazione: 6.800.000,00€ CUP J82C17000320001 CIG: 8751031B39 lavori				
QUADRO ECONOMICO POST GARA				
A) SOMME a BASE D'APPALTO	U. Costo attività GE POST GARA ridet qe REV.PREZZI SAL 3			
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA				
1) Importo dei lavori	€ 3.864.759,82			
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 1.912.150,13			
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.868,61			
4) servizi e forniture				
Totale parziale quadro A	€ 5.846.778,56			
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
B.1 Spese tecniche				
Indagini				
a) indagini geologiche/assist sopr	€ 22.480,00			
b) analisi di laboratorio	€ 500,00			
c) analisi specialistiche	€ 18.875,08			
c1) analisi specialistiche/rilievi	€ 3.320,00			
Totale spese indagini e analisi	€ 45.175,08			
Progettazione, D.L., collaudo				
d) rilievi	€ 9.571,43			
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 144.167,98			
f) direzione lavori + contabilità	€ 189.129,76			
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 30.957,46			
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 80.000,29			
i) frazionamenti	€ -			
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -			
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -			
n) progettazione geologica	€ -			
o) consulenze progettazione	€ -			
p1) collaudo impianti elettrici	€ 9.334,73			
p2) collaudo impianti meccanici	€ 4.174,41			
p3) collaudo statico	€ 6.500,44			
p4) collaudo opere cat OG2	€ 1.890,11			
q) collaudo amministrativo	€ -			
r) Direzione lavori (riconoscimento rev prezzi)	€ 29.718,41			
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 504.445,02			
B.2 Allacciamenti				
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.781,51			
s) alla rete telefonica	€ -			
t) altro	€ 1.218,49			
Totale spese allacciamenti	€ 5.000,00			
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali				
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -			
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 23.959,25			
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -			
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -			
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 27.902,52			
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 12.800,00			
Spese legali (IVA inclusa)	€ -			
Consulenze specialistiche	€ -			
Attività di supporto al Rup	€ -			
Servizi e forniture (iva al 10%)	€ 76.379,30			
Servizi e forniture (iva al 22%)	€ 24.380,00			
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 165.421,07			
B.4 IVA/oneri				
IVA su lavori	€ 386.475,98			
IVA su manodopera	€ 191.215,01			
IVA su oneri sicurezza	€ 6.988,86			
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 128.526,28			
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 2.408,57			
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4,5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 1.786,97			
Iva su spese tecniche (22%)	€ 2.469,46			
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 7.637,93			
IVA su forniture e servizi (22%)	€ 5.363,60			
IVA su indagini (22%)	€ 9.208,12			
IVA su indagini rilievo (aliquota 22% + 5% contr prev su spese tecniche + IVA su 5%)	€ 932,92			
Totale IVA/oneri	€ 743.011,71			
Totale parziale quadro B	€ 1.463.062,89			
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 7.309.831,45			
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA				
economiche derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione PFTE – P.asec				
economiche derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori				
economiche derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori				
economiche derivanti da ribasso d'asta (1) – gara CSE				
economiche da incentivi				
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)				
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 7.309.831,45			
di cui:				
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	€ 6.800.000,00			
B) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22 – Per quota parte revisione prezzi 2023 – II sem: sal 3 parte e sal 4 parte	€ 295.056,44			
C) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22 – Per quota parte revisione prezzi 2023 – III sem: sal 5	€ 177.068,29			
D) TOTALE FINANZIATO FONDI PROPRI COMUNE RE	€ 37.706,72			
TOTALE (A+B+C+D)	€ 7.309.831,45			

Richiamato inoltre

il contratto d'appalto Rep n. 8 del 02/02/2022 in relazione ai lavori in oggetto e successivi addendum e integrazioni.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/558, su richiesta dell'appaltatore, si è provveduto a liquidare l'anticipazione contrattuale per l'importo corrispondente al 30% dell'importo contrattuale, pari a € 1.368.970,91 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/2177 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 352.648,66 IVA esclusa;
- con Atto di Liquidazione digitale n. 2023/1063 del 04/04/2023 si è provveduto a liquidare € 89.867,29 oltre IVA in relazione alla revisione prezzi approvata con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/294;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/723 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il secondo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 265.074,25 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale LD n. 2023/1023 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il terzo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 412.187,57 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1268 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il quarto stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 352.938,14 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1790 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il quinto stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 444.356,30 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1931 del 14/11/2023 si è provveduto a liquidare € 95.670,20 oltre IVA in relazione alla revisione prezzi approvata con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1127;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/2113 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il sesto stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 553.940,03 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2024/602 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il settimo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari a € 350.144,53 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2024/623 si è provveduto ad autorizzare e liquidare il SAL 3_bis n° 3 a tutto il 30/04/2023 (quota parte) e nello Stato avanzamento lavori n° 4 a tutto il 30/06/2023 (quota parte) per un importo pari a € 266.891,85 oltre IVA

Visti:

- il certificato di pagamento n. 5 bis, sottoscritto digitalmente da RUP e Direttore Lavori , e inviato alla ditta MANELLI IMPRESA SPA con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/ P.Iva 06746680724, in atti al PG n. 2024/176842, dal quale risulta che:

- che i maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi ammontano a € 160.971,17 oltre IVA per lavori e somministrazioni;
- che la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad euro 804,86 oltre IVA;
- che il credito residuo della ditta appaltatrice è pari ad euro 160.166,31 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 176.182,94 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

Dato atto che per un mero errore formale c'è una differenza di € 0,01 nel Certificato di pagamento tra la somma dell'imponibile e dell'iva dovuta e il totale calcolato

Considerato che con provvedimento dirigenziale RUD 2023/1023 si prendeva atto della avvenuta trasformazione della forma societaria di MANELLI IMPRESA S.R.L. in MANELLI IMPRESA S.P.A. e degli effetti giuridici che ne conseguono come da comunicazione ricevuta agli atti con PG 56688 del 27/02/2023.

Verificato che:

- MANELLI IMPRESA SPA con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.IVA 06746680724 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (INAIL_43946927 con validità fino al 28/09/2024);
- CREDEMFACOR SPA con sede in VIA CHE GUEVARA 4 REGGIO NELL'EMILIA, CF 01254050352 è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL (INPS_41184591 con validità fino al 30/09/2024);

Vista

la fattura n. 397/00 del 28/06/2024 emessa da MANELLI IMPRESA S.P.A. con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 di € 160.166,31 oltre IVA; per un totale di € 176.182,94

Precisato che con comunicazione PG n. 2022/70669, il Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento ha accettato la cessione di credito formalizzata dal notaio Dr. Gisella Simone, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bari in data 24/02/2022 al n.8009\1T, acquisito agli atti del Comune al PG n. 54382 del 03/03/2022, a favore di "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/ B, da parte dell'operatore economico Manelli Impresa S.r.l., per il credito relativo all'appalto in oggetto.

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di approvare il certificato di pagamento n. 5 bis, acquisito in atti al PG n. 2024/176842;
- di liquidare lo stato di avanzamento dei lavori n. 5 per rev prezzi, nell'importo complessivo di € € 160.166,31 oltre IVA, per un totale di € 176.182,94 a "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/ B, destinataria della cessione di credito a suo favore effettuata dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.p.a.;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità su esposte, qui richiamate

1. di approvare il certificato di pagamento n. 5 bis , acquisito in atti al PG n. 2024/176842, dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001 – CIG 8751031B39;
2. di autorizzare la liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n. 5 bis in oggetto, di € 160.166,31 oltre IVA; per un totale di € 176.182,94 da liquidare a "Credemfactor S.p.a." (gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della cessione di credito a suo favore effettuata dall'operatore economico MANELLI IMPRESA S.p.a., giusto impegno 2024/4702;
3. dare atto che la somma relativa alla revisione prezzi sal 5 è già stata accertata con atto RUAD n. 2024/754 per l'importo di € 177.068,30 al codice piano finanziario 4.02.01.01.001 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 9777/03 del PEG 2024, denominato "CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)" e incassata con reversale 2024/4826;
4. dare atto che per un mero errore formale c'è una differenza di € 0,01 nel Certificato di pagamento tra la somma dell'imponibile e dell'iva dovuta e il totale calcolato
5. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;
6. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente

