

Proponente: A5.E
Proposta: 2025/914
del 11/06/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 689
del 18/06/2025

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI RIVALTA (PARCO E PALAZZO) - INTERVENTI COMPLEMENTARI - CUP J89D23000170004 - LOTTO 6: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ATTO DI SOTTOMISSIONE LAVORI LOTTO 7

OGGETTO: PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI RIVALTA (PARCO E PALAZZO) - INTERVENTI COMPLEMENTARI – CUP J89D23000170004 - LOTTO 6: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ATTO DI SOTTOMISSIONE LAVORI LOTTO 7.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 si è disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2025/284 con cui sono stati affidati i lavori relativi al LOTTO 6 previsti nell'ambito del PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI RIVALTA (PARCO E PALAZZO) - INTERVENTI COMPLEMENTARI – CUP J89D23000170004 all'operatore economico Incerti Rossano con sede a Vezzano sul Crostolo (RE) in via Casello Cà Juda n. 50 – cf NCRRSN69R21H223X-Piva 01863590350, per l'importo di € 39.900,00 oltre IVA;
- il relativo Contratto di appalto stipulato, per € 39.900,00 oltre IVA, a mezzo di scambio corrispondenza, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Dlgs 36/2023, in atti al PG n. 2025/82968;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2025/284 con cui è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Reggia di Rivalta (Parco e Palazzo)		
CUP: J89D23000170004		G) QE INTEGRAZIONE B_48801: QE RIDETERMINA POST AFFIDAMENTO LOTTI 5,6,7,8 E SERV ARK
INTERVENTI COMPLEMENTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE, DELLE DOTAZIONI VERDI E DELL'ARREDO, DELL'ACCESSIBILITA,' DELLA FRUIZIONE E DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI		
A) LAVORI		
A1	Lotto 1 Interventi complementari finalizzati al miglioramento delle opere di consolidamento, restauro e riqualificazione funzionale (Palazzo)	€ 161.750,00
A2	Lotto 1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
A3	Lotto 3 Installazione di recinzione confine Tecton (Parco)	€ 8.803,88
A4	Lotto 3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 176,08
A5	Lotto 4 Installazione impianti e vegetazione acquatica fontane (Parco)	€ 22.950,00
A6	Lotto 4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 460,18
A7	Lotto 5 Opere murarie a completamento del restauro grotte - belvedere	€ 38.542,37
A8	Lotto 5 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74,28
A9	Lotto 6 Estensione impianto di irrigazione – Corte Ducale e operazioni di programmazione fontane	€ 39.678,00
A10	Lotto 6 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 222,00
A11	Lotto 7 Estensione impianto di irrigazione – Parterre	€ 39.435,73
A12	Lotto 7 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 185,00
A13	Lotto 8 Lavori di completamento del sistema verde	€ 38.068,69
A14	Lotto 8 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 185,00
TOTALE A)		352.331,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Fornitura e posa di arredi in cls architettonico (Parco)	€ 108.000,00
B2	Fornitura e posa di arredi in ferro (Parco)	€ 18.065,25
B3	Fornitura e posa di verde (Parco)	€ 15.841,65
B4	Fornitura corpi illuminanti (Palazzo)	€ 16.800,00
B5	Servizio di sistemazione aiuole e alberature	€ 25.000,00
B6	Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 4%)	€ 26.804,29
B6a	Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 4% esente iva)	4.999,00
B7	Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 5%)	€ 5.884,83
B8	Imprevisti, allacci, servizi e forniture (comprensivi di IVA)	€ 5.586,37
B9	Opere di Completamento – interventi restauro e consolidamento manufatti storici	€ 41.589,20
B10	Incentivo sugli affidamenti (2% servizi arch.ing.ed affidamenti)	€ 12.276,87
TOTALE B)		280.847,46
C) IVA		
C1	IVA 10% su A)	35.233,12
C2	IVA 10% su B1)-B2)-B3)-B4)- B5)	18.370,69
C3	IVA 22% e contributi 4% su B6)	€ 7.204,99
C4	IVA 22% e contributi 5% su B7)	€ 1.653,64
C5	IVA 10% su B9	4.158,92
C6	Contributi 4% su B6a (soggetto esente iva)	199,96
TOTALE C)		66.821,32
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		700.000,00

Visti

- la comunicazione di ultimazione dei lavori, PG n. 2025/114321;
- lo Stato di Avanzamento finale;
- il certificato di pagamento finale, PG n. 2025/129939;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, arch Marta Filippini e firmato dal RUP, PG n. 2025/125646.

Preso atto che dalla sopracitata documentazione si rileva che:

- i lavori in oggetto sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e appaltato;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali allo stato di fatto delle opere;
- non si sono verificati danni di forza maggiore;
- l'impresa ha ottemperato all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- non ci sono state opere in subappalto;
- i lavori sono stati completati in conformità con i tempi di contratto
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi;

Preso atto in particolare che

- Il Responsabile Unico del Procedimento in accordo con l'operatore economico, fa presente che, fermo restando quanto disposto all'art.120 del Codice dei contratti Dlgs 36/2023 e le disposizioni del capitolato speciale, i lavori riguardanti le fontane ovali comprendenti operazioni di programmazione e controllo dei componenti (serbatoi, sonde, pompe, ugelli, fari e quadri elettrici) non verranno consegnati come diversamente comunicato nel Verbale di Consegna dei Lavori PG 2025/0097106 e nel verbale di Certificato di Ultimazione Lavori – PG. 0114321/2025 del 30/04/2025;
- la stazione appaltante sulla base dell'art.120, comma 7 ha proposto pertanto una riduzione al contratto in essere in quanto è stata attivata un'altra fonte di finanziamento con la quale verranno gestite le manutenzioni delle suddette fontane per 24 mesi, generando quindi una condizione più vantaggiosa per la stazione appaltante rispetto a quanto inizialmente pattuito con il presente contratto;
- con la sottoscrizione senza riserve dalla contabilità finale, l'operatore economico prende atto della riduzione del contratto il cui importo finale è di € 27.650,00.

Vista la fattura n. 6/PA del 14/05/2025 emessa dall'operatore economico Incerti Rossano con sede a Vezzano sul Crostolo (RE) in via Casello Cà Juda n. 50 – cf NCRRSN69R21H223X-Piva 01863590350, per l'importo di € 27.650,00 oltre IVA 10%.

Verificato che l'operatore economico Incerti Rossano con sede a Vezzano sul Crostolo (RE) in via Casello Cà Juda n. 50 – cf NCRRSN69R21H223X-Piva 01863590350 è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL (DURC prot INAIL_49430948).

Ritenuto di:

- approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, arch Marta Filippini e firmato dal RUP, PG n. 2025/125646;
- liquidare il credito residuo di € 27.650,00 oltre IVA 10%, per un totale di euro 30.415,00 IVA inclusa, a favore dell'operatore economico Incerti Rossano con sede a Vezzano sul Crostolo (RE) in via Casello Cà Juda n. 50 – cf NCRRSN69R21H223X-Piva 01863590350 (fattura n. 6/PA del 14/05/2025);
- dare atto che l'operatore economico Incerti Rossano con sede a Vezzano sul Crostolo (RE) in via Casello Cà Juda n. 50 – cf NCRRSN69R21H223X-Piva 01863590350 ha accettato la riduzione del contratto in atti al PG n. 2025/79608, quantificata in € 12.250,00 oltre IVA 10%.

Viste inoltre le schede incentivi funzioni tecniche, ricalcolati in funzione dei parametri di cui al regolamento approvato con delibera GC n. 39/2025, e dalle quali si evince una minor spesa di € 4.573,69, dovuta all'assenza di incentivi funzioni tecniche in relazione ad alcuni contratti di servizio ricompresi nel quadro economico, rispetto a quanto inizialmente calcolato e prenotato.

Ritenuto, per quanto sopra descritto, di rideterminare il quadro economico di intervento come di seguito indicato:

Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Reggia di Rivalta (Parco e Palazzo)	
CUP: J89D23000170004	H) QE APPROVAZIONE DEL CRE LOTTO 6, INCREMENTO LOTTO 7 E RIDETERMINA QE
INTERVENTI COMPLEMENTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE, DELLE DOTAZIONI VERDI E DELL'ARREDO, DELL'ACCESSIBILITA' DELLA FRUIZIONE E DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI	
A) LAVORI	
Lotto 1 Interventi complementari finalizzati al miglioramento delle opere di consolidamento, restauro e riqualificazione funzionale (Palazzo)	€ 161.750,00
Lotto 1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
Lotto 3 Installazione di recinzione confine Tecton (Parco)	€ 8.803,88
Lotto 3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 176,08
Lotto 4 Installazione impianti e vegetazione acquatica fontane (Parco)	€ 22.950,00
Lotto 4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 460,18
Lotto 5 Opere murarie a completamento del restauro grotte - belvedere	€ 38.542,37
Lotto 5 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74,28
Lotto 6 Estensione impianto di irrigazione – Corte Ducale e operazioni di programmazione fontane	€ 27.428,00
Lotto 6 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 222,00
Lotto 7 Estensione impianto di irrigazione – Parterre	€ 47.235,73
Lotto 7 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 185,00
Lotto 8 Lavori di completamento del sistema verde	€ 38.068,69
Lotto 8 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 185,00
TOTALE A)	347.881,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Fornitura e posa di arredi in cls architettonico (Parco)	€ 108.000,00
Fornitura e posa di arredi in ferro (Parco)	€ 18.065,25
Fornitura e posa di verde (Parco)	€ 15.841,65
Fornitura corpi illuminanti (Palazzo)	€ 16.800,00
Servizio di sistemazione aiuole e alberature	€ 25.000,00
Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 4%)	€ 26.804,29
Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 4% esente iva)	€ 4.999,00
Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 5%)	€ 5.884,83
Imprevisti, allacci, servizi e forniture (comprensivi di IVA)	€ 15.055,06
Opere di Completamento – interventi restauro e consolidamento manufatti storici	€ 41.589,20
Incentivo sugli affidamenti (2% servizi arch.ing.ed affidamenti)	€ 7.703,18
TOTALE B)	285.742,46
C) IVA	
IVA 10% su A)	34.788,12
IVA 10% su B1)-B2)-B3)-B4)- B5)	18.370,69
IVA 22% e contributi 4% su B6)	€ 7.204,99
IVA 22% e contributi 5% su B7)	€ 1.653,64
IVA 10% su B9	4.158,92
Contributi 4% su B6a (soggetto esente iva)	199,96
TOTALE C)	66.376,32
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	700.000,00

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2025/284 con cui sono stati affidati i lavori relativi al LOTTO 7 previsti nell'ambito del PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI RIVALTA (PARCO E PALAZZO) - INTERVENTI COMPLEMENTARI – CUP J89D23000170004 all'operatore economico LAPIETRA GIARDINI SRL – C/da Conchia - 70043 Monopoli (BA) – P.I./C.F. 07317700727, per l'importo pari a € 39.620,73 oltre IVA;

- il relativo Contratto di appalto stipulato, per € 39.620,73 oltre IVA, a mezzo di scambio corrispondenza, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Dlgs 36/2023, in atti al PG n. 2025/79612.

Rilevata la necessità di completare la sistemazione delle aiuole provvedendo alla sistemazione di ulteriore superficie eseguita mediante fornitura e posa in opera di pacciamatura di lapillo vulcanico rosso e marrone scuro, su telo pacciamante drenante in polipropilene, per un importo di € 7.800,00 oltre IVA.

Visto l'art. 120, comma 9, D.lgs 36/2023 relativo a modifiche resesi necessarie in corso d'opera fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto.

Visto l'Atto di sottomissione in atti al PG n. 2025/148888 firmato per accettazione dall'operatore economico LAPIETRA GIARDINI SRL – C/da Conchia - 70043 Monopoli (BA) – P.I./C.F. 07317700727 in relazione all'aumento dell'importo contrattuale pari a € 7.800,00 oltre IVA.

Verificato che l'operatore economico LAPIETRA GIARDINI SRL – C/da Conchia - 70043 Monopoli (BA) – P.I./C.F. 07317700727 è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL (DURC prot INAIL_48052714).

Ritenuto pertanto di approvare l'Atto di sottomissione in atti al PG n. 2025/148888 firmato per accettazione dall'operatore economico LAPIETRA GIARDINI SRL – C/da Conchia - 70043 Monopoli (BA) – P.I./C.F. 07317700727 in relazione all'aumento dell'importo contrattuale pari a € 7.800,00 oltre IVA per i lavori relativi al LOTTO 7 previsti nell'ambito del PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI RIVALTA (PARCO E PALAZZO) - INTERVENTI COMPLEMENTARI – CUP J89D23000170004.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;

- l'art. 59 dello Statuto Comunale;

- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

- il dlgs 36/2023;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

DETERMINA

- 1) Di Richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, arch Marta Filippini e firmato dal RUP, PG n. 2025/125646, dando atto che l'operatore economico Incerti Rossano con sede a Vezzano sul Crostolo (RE) in via Casello Cà Juda n. 50 – cf NCRRSN69R21H223X-Piva 01863590350 ha accettato la riduzione del contratto in atti al PG n. 2025/79608, quantificata in € 12.250,00 oltre IVA 10%;

- 3) Di liquidare il credito residuo di € 27.650,00 oltre IVA 10%, per un totale di euro 30.415,00 IVA inclusa, a favore dell'operatore economico Incerti Rossano con sede a Vezzano sul Crostolo (RE) in via Casello Cà Juda n. 50 – cf NCRRSN69R21H223X-Piva 01863590350 (fattura n. 6/PA del 14/05/2025), imputando tale spesa al capitolo 40080/01, giusto impegno di spesa n. 2025/2914/10;

- 4) Di rideterminare il quadro economico di intervento come di seguito indicato,

Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Reggia di Rivalta (Parco e Palazzo)	
CUP: J89D23000170004	H) QE APPROVAZIONE DEL CRE LOTTO 6, INCREMENTO LOTTO 7 E RIDETERMINA QE
INTERVENTI COMPLEMENTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE, DELLE DOTAZIONI VERDI E DELL'ARREDO, DELL'ACCESSIBILITA,' DELLA FRUIZIONE E DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI	
A) LAVORI	
Lotto 1 Interventi complementari finalizzati al miglioramento delle opere di consolidamento, restauro e riqualificazione funzionale (Palazzo)	€ 161.750,00
Lotto 1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
Lotto 3 Installazione di recinzione confine Tecton (Parco)	€ 8.803,88
Lotto 3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 176,08
Lotto 4 Installazione impianti e vegetazione acquatica fontane (Parco)	€ 22.950,00
Lotto 4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 460,18
Lotto 5 Opere murarie a completamento del restauro grotte - belvedere	€ 38.542,37
Lotto 5 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74,28
Lotto 6 Estensione impianto di irrigazione – Corte Ducale e operazioni di programmazione fontane	€ 27.428,00
Lotto 6 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 222,00
Lotto 7 Estensione impianto di irrigazione – Parterre	€ 47.235,73
Lotto 7 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 185,00
Lotto 8 Lavori di completamento del sistema verde	€ 38.068,69
Lotto 8 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 185,00
TOTALE A)	347.881,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Fornitura e posa di arredi in cls architettonico (Parco)	€ 108.000,00
Fornitura e posa di arredi in ferro (Parco)	€ 18.065,25
Fornitura e posa di verde (Parco)	€ 15.841,65
Fornitura corpi illuminanti (Palazzo)	€ 16.800,00
Servizio di sistemazione aiuole e alberature	€ 25.000,00
Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 4%)	€ 26.804,29
Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 4% esente iva)	€ 4.999,00
Servizi di architettura e ingegneria (con contr al 5%)	€ 5.884,83
Imprevisti, allacci, servizi e forniture (comprensivi di IVA)	€ 15.055,06
Opere di Completamento – interventi restauro e consolidamento manufatti storici	€ 41.589,20
Incentivo sugli affidamenti (2% servizi arch.ing.ed affidamenti)	€ 7.703,18
TOTALE B)	285.742,46
C) IVA	
IVA 10% su A)	34.788,12
IVA 10% su B1)-B2)-B3)-B4)- B5)	18.370,69
IVA 22% e contributi 4% su B6)	€ 7.204,99
IVA 22% e contributi 5% su B7)	€ 1.653,64
IVA 10% su B9	4.158,92
Contributi 4% su B6a (soggetto esente iva)	199,96
TOTALE C)	66.376,32
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	700.000,00

5) di approvare l'Atto di sottomissione in atti al PG n. 2025/148888 firmato per accettazione dall'operatore economico LAPIETRA GIARDINI SRL – C/da Conchia - 70043 Monopoli (BA) – P.I./C.F. 07317700727 in relazione all'aumento dell'importo contrattuale pari a € 7.800,00 oltre IVA per i lavori relativi al LOTTO 7 previsti nell'ambito del PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI RIVALTA (PARCO E PALAZZO) - INTERVENTI COMPLEMENTARI – CUP J89D23000170004

6) di prenotare, per effetto della riduzione contrattuale di cui al punto 2 e della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 4, la spesa di € 4.895,00 per "imprevisti" alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.005 del Bilancio 2025 - 2027, annualità 2025, al capitolo 40080/01 del PEG 2025, denominato "Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) nuovo intervento nel 2023 B_48801(finanziato con mezzi propri (var luglio con appl.avanzo investimenti 2022_deirvante da CE)"- Codice Progetto B_48801 – Centro di Costo 0232, finanziato con risorse proprie dell'ente, codice unico di progetto (CUP) J89D23000170004, in corrispondenza dell'impegno nn. 2025/2914/10;

7) di prenotare, per effetto della riduzione dell'importo di incentivi tecnici e della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 4, la spesa di € 4.573,69 per "imprevisti" alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.005 del Bilancio 2025 - 2027, annualità 2025, al capitolo 40080/01 del PEG 2025, denominato "Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) nuovo intervento nel 2023 B_48801(finanziato con mezzi propri (var luglio con appl.avanzo investimenti 2022_deirvante da CE)"- Codice Progetto B_48801 – Centro di Costo 0232, finanziato con risorse proprie dell'ente, codice unico di progetto (CUP) J89D23000170004, in corrispondenza dell'impegno nn. 2025/2914/05;

8) di impegnare, per effetto della riduzione contrattuale di cui al punto 2 e della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 4, la spesa di € 8.580,00 per "lavori lotto 7" alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.005 del Bilancio 2025 - 2027, annualità 2025, al capitolo 40080/01 del PEG 2025, denominato "Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) nuovo intervento nel 2023 B_48801(finanziato con mezzi propri (var luglio con appl.avanzo investimenti 2022_deirvante da CE)"- Codice Progetto B_48801 – Centro di Costo 0232, finanziato con risorse proprie dell'ente, codice unico di progetto (CUP) J89D23000170004, modalità di gestione conto annuale codice 002, a favore dell'operatore economico LAPIETRA GIARDINI SRL – C/da Conchia - 70043 Monopoli (BA) – P.I./C.F. 07317700727, codice CIG B5EFF192BD, in corrispondenza dell'impegno nn. 2025/2914/10;

9) Di Disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

10) Di Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE