

**Proponente: 54.C**  
**Proposta: 2025/512**  
**del 18/06/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1211**  
**del 08/07/2025**

**INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA' NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI CUP J87H22004310004 - APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO N.2 E FINALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE

CIG ACCORDO QUADRO:9334052F5E

CIG DERIVATO: 9543082066

Cod.Prog. 2022\_PG\_548301

CUP: J87H22004310004

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23 gennaio 2025 sono state approvate integrazioni e modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente, ed è stato avviato un percorso di riorganizzazione e la proroga di alcuni incarichi ex art. 110, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con R.U.D. 418 del 11/04/2025, il Servizio Finanziario ha provveduto alla prima applicazione dell'avanzo vincolato per il 2025
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615, di P. G. , il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti".

### Dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1136 DEL 22/06/2022 il Servizio Committente "Servizio Cura della Città", ha assunto Provvedimento a contrarre ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo a base di gara di € 5.150.000,00 – da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (codice CPV 45233142-6 ), con procedura negoziata e ha approvato il progetto degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del comune;

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1674 del 29/09/2022, a seguito di gara indetta con procedura negoziata su piattaforma SATER - INTERCENTER, l'appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, - CIG - 9334052F5E, è stato aggiudicato al CONSORZIO CORMA (Codice Fiscale/P.Iva 00697560357) – consorziate esecutrici RICO' SRL (Codice Fiscale/P.Iva 02206700359) – EMILIANA CONGLOMERATI (Codice Fiscale/P.Iva 02503180354), R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F./P.IVA 02057840353), B.M. SCAVI srl (PI 01668660358) essendo risultato il miglior offerente a seguito di un ribasso percentuale del 9,34% sull'importo a base di gara di € 5.150.000,00 (oltre IVA), registrato con contratto 04 del 18/01/2023;
- con determina dirigenziale R.U.D. 1463 del 16/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico dei lavori relativi alla installazione di barriere antirumore in diverse zone della città per l'importo di € 200.000,00 iva compresa allocato al Cap. 40000/7 del PEG 2022 con Cod Prog 2022\_PG\_548301 e affidati gli stessi al Consorzio Corma, aggiudicatario dell'accordo quadro, per l'importo di € 148.641,14 oltre iva al 22% e un totale di € 181.342,19 – CIG 9543082066 – CUP J87H22004310004;
- l'ordine di fornitura relativo all'installazione delle barriere antirumore è il n. 5/AQ3 sottoscritto in data 01/03/2023, la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 06/03/2023;
- con determina dirigenziale R.U.D. n° 1333 del 29/11/2023 è stata approvata la Perizia di Variante che ha portato la durata complessiva dei lavori a 330 giorni complessivi, portando il termine di ultimazione lavori alla data del 22/04/2024 e ha aumentato l'importo totale dei lavori che è passato da € 148.641,14 ad € 148.937,59 (Oneri della Sicurezza compresi ed al netto dell'IVA 22%)
- con atto dirigenziale RUAD n° 380 del 05/03/2024 è stato autorizzato l'appaltatore dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto la realizzazione di lavori di posa barriere acustiche antirumore (cat.OG3), all'operatore economico STOPSON ITALIANA srl C.F./P.IVA 00811510155, fino ad un importo di € 11.200,00 autorizzando il pagamento da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016;
- con atto dirigenziale RUAD n° 451 del 18/03/2024 è stato autorizzato l'appaltatore dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto la realizzazione di scavi e posa manufatti in cemento armato – categoria OG3 all'operatore economico ALOI COSTRUZIONI srl – C.F./P.IVA 02747500359 fino ad un importo di € 5.000,00 di cui euro 600,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta, con pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 co. 13 lett. a D.Lgs. 50/2016 ;
- per motivi legati al traffico, il Comune ha deciso mettere in atto le lavorazioni in periodi di minor flusso stradale, pertanto si è disposta la sospensione dei lavori con verbale in data

20/06/2023, ripresi poi il giorno 11/09/2023, per 82 giorni solari e consecutivi di sospensione e stabilendo il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 24/10/2023.

- con provvedimento dirigenziale RUAD 1891 del 09/11/2023 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori pari ad un importo di € 38.340,13 oltre € 8.434,83 per IVA 22% per un totale di € 46.774,96 IVA 22% inclusa;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 18/04/2024, come da apposito verbale sottoscritto dalle parti, in tempo utile rispetto al termine indicato nella suddetta Perizia di Variante R.U.D. n° 1333 del 29/11/2023.

**Visto** il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Leurini consistente in:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori finale
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- DURC delle ditte appaltatrici e subappaltatrici regolari ed in corso di validità
- Fattura del CONSORZIO CORMA n 179 del 30/05/2025 dell' l'importo di € 136.296,66 IVA compresa già registrata in contabilità
- Fattura della ditta subappaltatrice ALOI COSTRUZIONI S.R.L. n FPR 100/24 del 12/06/2024 dell' l'importo di € 5.000,00 in regime di reverse charge
- Fattura quietanzata della ditta subappaltatrice STOPSON ITALIANA srl C.F./P.IVA 00811510155 n. 24000024 del 29/02/2024 dell' l'importo di € 13.590,80 IVA inclusa

**Considerato inoltre che** lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/08/2024 per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 9,34%, di € 150.058,70 oltre I.V.A. (corrispondenti a € 183.071,61 IVA inclusa) e la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a seguito della Perizia di Variante approvata con D.D. RUAD n° 1333/2023 del 29/11/2023 a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 148.937,59 (corrispondenti a € 181.703,86 IVA inclusa), al netto del ribasso del 9,34%, è necessario attingere alle voci "LAVORI" e "Imprevisti e arrotondamenti" del QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE approvato con D.D. RUAD 1333 del 29/11/2024 per € 1.121,11 oltre IVA (corrispondente a € 1.367,75 IVA compresa).

#### **Richiamati:**

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- Il D. Lgs. 118/2011.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

### **DISPONE**

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 e finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti i LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA' NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI;
2. di liquidare il secondo e finale stato di avanzamento lavori all'appaltatore CONSORZIO CORMA (Codice Fiscale/P.Iva 00697560357) per un importo pari a € 111.718,57 oltre IVA al 22% per un totale di € 136.296,66 IVA compresa dei quali: € 5.000,00 oltre 1.100 per IVA 22% (corrispondenti complessivamente ad € 6.100,00 IVA 22% compresa) al subappaltatore ALOI COSTRUZIONI srl C.F./P.IVA 02747500359, attingendo all'impegno 2025/2031, capitolo 40000/7, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, cod. obiettivo 2022\_PG\_548301 - CIG DERIVATO 9543082066 per € 134.928,90 e all'impegno 2025/2033, capitolo 40000/7, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, cod. obiettivo 2022\_PG\_548301 - CIG DERIVATO 9543082066 per € 1.367,76 ivi destinando ad economia la somma di € 6,75.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell' impresa appaltatrice e subappaltatrice dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(ing. Ursula Montanari)