

**Proponente: A5.E**  
**Proposta: 2026/187**  
**del 12/02/2026**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 256**  
**del 12/02/2026**

**SVILUPPO SOSTENIBILE**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO  
DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA - CUP: J81B22002300004 -  
LOTTO 2 "CHIOSCO: REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO":  
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE  
DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA - CUP: J81B22002300004 - LOTTO 2 "CHIOSCO: REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO": RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO.

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2, successivamente aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 26/06/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con delibera GC n. 12 del 30/1/2025 e con delibera GC n. 209 del 09/10/2025;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 si è disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

### **Richiamate:**

- la deliberazione di Giunta Comunale ID.44 del 24/03/2022 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento di realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta per un importo complessivo di € 200.000,00;
- la deliberazione di Consiglio Comunale ID.n. 188/2022 con la quale sono state stanziato ulteriori risorse destinate all'intervento in oggetto, per un importo pari a € 100.000,00;

- la deliberazione di Giunta Comunale ID.56 del 16/03/2023 con cui è stato approvato l'aggiornamento del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA dell'intervento di REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA per un importo complessivo di € 300.000,00 ;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/962 con cui sono stati affidati i lavori denominati "REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA - CUP: J81B22002300004 - OPERE IN APPALTO LOTTO 2 "CHIOSCO: REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO" all'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359 , per l'importo di € 145.887,54 oltre IVA 10%, per un totale di € 160.476,29;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2025/225 con cui è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
REALIZZAZIONE CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA	QE DA RIDETERMINARE
<b>A.LAVORI</b>	
A.1 – LOTTO 1_ Chiosco:realizzazione di opere edili preliminari	42.051,44
Oneri sicurezza LOTTO1 – non soggetti a ribasso	887,15
totale LOTTO 1	<b>€ 42.938,59</b>
A.2 – LOTTO2 – Chiosco:realizzazione del manufatto	141.675,39
Oneri sicurezza LOTTO2 - non soggetti a ribasso	4.212,15
totale LOTTO 2	<b>€ 145.887,54</b>
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A)</b>	<b>€ 188.826,13</b>
<b>B.SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Imprevisti, allacciamenti, spese generali, lavori in economia	54.407,10
B.2 Spese tecniche	
incarico geologo	4.160,00
progettazione definitiva, esecutiva	8.500,00
Coordinamento sicurezza in fase di progetto	
direzione lavori, contabilità,CRE	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	15.500,00
collaudo statico	3.000,00
B.3 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	35,00
B.4 Iva sui lavori (al 10%)	18.882,61
B.5 IVA su spese tecniche (+5% contr. prev. su spese tecniche + IVA 22%)	5.945,96
B.6 4% contr. prev. su spese tecniche non soggette a IVA	340,00
B.7 IVA su spese tecniche (+4% contr. prev. su spese tecniche + IVA 22%)	403,20
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B)</b>	<b>€ 111.173,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 300.000,00</b>

**Preso atto che:**

- a seguito dell'affidamento dei lavori denominati "REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA - CUP: J81B22002300004 - OPERE IN APPALTO LOTTO 2 "CHIOSCO: REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO" all'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359 , per l'importo di € 145.887,54 oltre IVA 10%, per un totale di € 160.476,29, approvato con determinazione dirigenziale RUD n. 2023/962, è stato stipulato il contratto Reg. n. 06 del 23/02/2024;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2024/2327 è stato autorizzato il contratto di subappalto per i lavori di realizzazione dell'impianto idraulico (cat OS3 - OS28) per un importo di € 21.106,90 oltre IVA con l'impresa Termoidraulica Chierici Srl con sede a San Polo d'Enza (RE) in via Galilei 12 – Piva 00758970354;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2025/759 è stato autorizzato il contratto di subappalto per i lavori di realizzazione del piano di posa e impermeabilizzazione pavimentazione lamiera/legno fenolico (cat OS3) per un importo di € 21.483,72 oltre IVA all'impresa EDIL F.LLI LETO SNC DI LETO EZIO E C. con sede a San Polo d'Enza (RE) in via Galvani 4 – Piva 01420610352;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2025/548 è stato liquidato il primo stato di avanzamento del contratto in oggetto per € 72.774,91 oltre IVA 10%, e così per un totale di € 80.052,40, a favore dell'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359 (fattura n. 6/PA del 14/03/2025).

**Visti:**

- il libretto delle misure, il registro di contabilità e lo stato di avanzamento finale redatti dal Direttore dei Lavori geom Francesco Rangone;
- la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori geom Francesco Rangone;
- la Relazione sul Conto Finale del RUP, PG n. 2025/307778;
- il Certificato di Pagamento finale in atti al PG n. 2026/33691
- il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori geom Francesco Rangone e firmato dal RUP, PG n. 2024/307497.

**Visti inoltre:**

- l'istanza del 17/10/2025 di variante per modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trasmessa dal Direttore dei lavori in atti al PG. n. 2025/250011

del 22/10/2025, con la quale il Direttore dei Lavori Geom.Francesco Rangone faceva pervenire al Responsabile del Procedimento richiesta di ammissibilità e autorizzazione a procedere con la redazione di modifica per risolvere aspetti di dettaglio ai sensi dell'art. 106 Comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e la autorizzazione, ai fini di poter procedere con la contabilizzazione del SAL02 pari al finale, in quanto le modifiche proposte riguardano disposizioni del Direttore dei Lavori che non comportano un aumento dell'importo contrattuale superiore al 15% impartite per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati a risolvere circostanze determinatesi in cantiere funzionali al corretto funzionamento del manufatto in fase di realizzazione, e opere supplementari che hanno apportato modifiche migliorative al bene; l'ammontare complessivo delle modifiche di dettaglio proposte comporta un aumento indicativo dell'importo contrattuale, aumento che verrà quantificato dettagliatamente in fase di redazione degli elaborati tecnico-economici della modifica in oggetto, di euro 10.241,98 € oltre iva rispetto ad un importo di contratto pari ad euro 145.887,54 € oltre iva così come indicato nella determina di affidamento RUD 962/2023 del 18/09/2023;

- l'autorizzazione del 22/10/2025 del RUP alla redazione di suddetta perizia tecnica per modifiche di dettaglio e di assestamento ai sensi dell'art. 106 comma 2-b del D.Lgs. 50/2016, dando mandato al DL di procedere alla redazione della necessaria documentazione finale per la chiusura dell'appalto, compresa la contabilità finale e la documentazione da acquisire per l'emissione del Certificato di Regolare esecuzione.

- l'Atto di sottomissione per addendum contrattuale n.1 sottoscritto dall'appaltatore per la modifica contrattuale, agli atti di PG 259443/2025 del 31/10/2025 che eleva l'importo contrattuale di euro 10.241,98 IVA esclusa.

**Preso atto** che dalla sopracitata documentazione si rileva che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e appaltato e come aggiornato sulla base dell'atto di sottomissione n.1 sottoscritto agli atti di PG 259443/2025 dall'operatore economico;

- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa dichiara in particolare agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi se non quanto attestato al precedente punto;

- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali allo stato di fatto delle opere, ad eccezione di quanto sopra segnalato, specificando che l'intervento in oggetto è stato appaltato a corpo e non a misura;

- non si sono verificati danni di forza maggiore;

- l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- i lavori sono stati completati con 66 giorni di ritardo, ma il RUP ha deciso di non applicare le penali;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto e per i nuovi prezzi è stato sottoscritto il verbale di concordamento NP (oltre ad atto di sottomissione n.1), agli atti della stazione appaltante;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- essendo il cantiere interamente ricadente su aree di proprietà comunale il RUP provvederà alla pubblicazione dell' avviso ai creditori congiuntamente alla richiesta che verrà formulata per il cantiere del Parco;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- i lavori sono stati completati in conformità con i tempi di contratto
- il Conto finale è così riassunto:

Ammontare netto dei lavori	€ 156.129,57
Certificati di Pagamento a dedurre	€ 72.774,91
Risulta il credito dell'impresa	€ 83.354,66

- non viene applicata la Revisione prezzi 2024 ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, del DL 197/2022 e del D.M. MIT del 28/02/2024 e ss.mm.iche l'impresa Appaltatrice dichiara di non chiedere la revisione prezzi per l'anno 2025 in quanto i prezzi applicati nel computo metrico erano congrui al periodo dell'ordine del materiale;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

Precisato che:

- nei sopra citati documenti Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori geom Francesco Rangone, Relazione sul Conto Finale del RUP PG n. 2025/307778 e Certificato di Regolare Esecuzione PG n. 2024/307497, vengono riportati per mero errore materiale i contratti di subappalto autorizzati agli operatori economici BIERRE DI BARONI ROBERTO & C. SNC.- VIA CARRA' 34 REGGIO NELL'EMILIA RE 42124\_PI 02151680358– autorizzato con determina Dirigenziale 2327/2024 del 31/12/2024 e EDIL F.LLI LETO SNC DI LETO EZIO E C. con sede a San Polo d'Enza (RE) in via Galvani 4 – Piva 01420610352 – autorizzato con determina dirigenziale 759/2025 del 07/05/2025;
- i corretti contratti di subappalto sono stati autorizzati agli operatori economici Termoidraulica Chierici Srl con sede a San Polo d'Enza (RE) in via Galilei 12 – Piva 00758970354 – autorizzato con determina Dirigenziale 2327/2024 del 31/12/2024 e EDIL F.LLI LETO SNC DI LETO EZIO E C. con sede a San Polo d'Enza (RE) in via Galvani 4 – Piva 01420610352 – autorizzato con determina dirigenziale 759/2025 del 07/05/2025;

- che l'importo contabilizzato nello stato finale di avanzamento, per mero errore materiale, è stato calcolato per un importo superiore rispetto al dovuto di € 0,05 oltre IVA e che tale errore è stato poi mantenuto nei successivi documenti.

Viste le seguenti fatture quietanziate emesse dai subappaltatori all'appaltatore FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359:

- fattura n. 224 del 17/7/2025 emessa da Termoidraulica Chierici Srl con sede a San Polo d'Enza (RE) in via Galilei 12 – Piva 00758970354;

- fattura n. 61 del 31/7/2025 emessa da EDIL F.LLI LETO SNC DI LETO EZIO E C. con sede a San Polo d'Enza (RE) in via Galvani 4 – Piva 01420610352.

Vista l'attestazione di congruità in edilizia ex DM 143/2021 avente codice univoco CNCEC9013315046;

Vista la garanzia fideiussoria n. 138704 sulla rata finale contratta da FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359 con Banco BPM per l'importo di € 82.998,96 più interessi con tasso legale del 2,00 %, verificata con esito di regolarità.

Vista la fattura n. 31/2025 emessa dall'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359 , per l'importo di € 83.354,66 oltre IVA 10%.

Verificato che l'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359 è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL (DURC protocollo INAIL\_51453643 Scadenza validità 03/03/2026).

Ritenuto di rideterminare il quadro economico di intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
REALIZZAZIONE CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA	QE NUOVO
<b>A.LAVORI</b>	
A.1 – LOTTO 1_ Chiosco:realizzazione di opere edili preliminari	42.051,44
Oneri sicurezza LOTTO1 – non soggetti a ribasso	887,15
totale LOTTO 1	€ 42.938,59
A.2 – LOTTO2 – Chiosco:realizzazione del manufatto	151.917,38
Oneri sicurezza LOTTO2 - non soggetti a ribasso	4.212,15
totale LOTTO 2	€ 156.129,53
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A)</b>	<b>€ 199.068,12</b>
<b>B.SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Imprevisti, allacciamenti, spese generali, lavori in economia	43.140,91
B.2 Spese tecniche	
incarico geologo	4.160,00
progettazione definitiva, esecutiva	8.500,00
Coordinamento sicurezza in fase di progetto	
direzione lavori, contabilità, CRE	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	15.500,00
collaudo statico	3.000,00
B.3 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	35,00
B.4 Iva sui lavori (al 10%)	19.906,81
B.5 IVA su spese tecniche (+5% contr. prev. su spese tecniche + IVA 22%)	5.945,96
B.6 4% contr. prev. su spese tecniche non soggette a IVA	340,00
B.7 IVA su spese tecniche (+4% contr. prev. su spese tecniche + IVA 22%)	403,20
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B)</b>	<b>€ 100.931,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 300.000,00</b>

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

- approvare l'atto di sottomissione n.1 sottoscritto dall'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F./P.IVA: 00672870359 agli atti di PG n. 2025/259443;
- approvare il libretto delle misure, il registro di contabilità, lo stato di avanzamento finale dei lavori, il certificato di pagamento in atti al PG n. 2026/33691 in relazione ai lavori indicati in oggetto e redatti dal Direttore dei Lavori geom Francesco Rangone;
- approvare la la Relazione sul Conto Finale del RUP, PG n. 2025/307778;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori geom Francesco Rangone e firmato dal RUP, PG n. 2024/307497;
- dare atto che nei sopra citati documenti, per mero errore materiale, è stato contabilizzato un importo superiore rispetto al dovuto di € 0,05 oltre IVA;
- liquidare il credito residuo di € 83.354,61 oltre IVA 10% all'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F./P.IVA: 00672870359 (fattura n. 31/2025 e nota di credito n. 1/26).

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 33 e 35 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

## D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1.di rideterminare il quadro economico dei lavori denominati REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA - CUP: J81B22002300004, nel rispetto dell'importo totale di € 300.000,00, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
REALIZZAZIONE CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA	QE NUOVO
<b>A.LAVORI</b>	
A.1 – LOTTO 1_ Chiosco:realizzazione di opere edili preliminari	42.051,44
Oneri sicurezza LOTTO1 – non soggetti a ribasso	887,15
totale LOTTO 1	€ 42.938,59
A.2 – LOTTO2 – Chiosco:realizzazione del manufatto	151.917,38
Oneri sicurezza LOTTO2 - non soggetti a ribasso	4.212,15
totale LOTTO 2	€ 156.129,53
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A)</b>	<b>€ 199.068,12</b>
<b>B.SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Imprevisti, allacciamenti, spese generali, lavori in economia	43.140,91
B.2 Spese tecniche	
incarico geologo	4.160,00
progettazione definitiva, esecutiva	8.500,00
Coordinamento sicurezza in fase di progetto direzione lavori, contabilità,CRE	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	15.500,00
collaudo statico	3.000,00
B.3 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	35,00
B.4 Iva sui lavori (al 10%)	19.906,81
B.5 IVA su spese tecniche (+5% contr. prev. su spese tecniche + IVA 22%)	5.945,96
B.6 4% contr. prev. su spese tecniche non soggette a IVA	340,00
B.7 IVA su spese tecniche (+4% contr. prev. su spese tecniche + IVA 22%)	403,20
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B)</b>	<b>€ 100.931,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 300.000,00</b>

riducendo l'importo della voce "Imprevisti, allacciamenti, spese generali, lavori in economia" di € 11.266,19 a favore della voce "A.2 – lotto 2 Chiosco: realizzazione del manufatto" e relativa IVA;

2. di approvare l'atto di sottomissione n.1 sottoscritto dall'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359 agli atti di PG n. 2025/259443, per l'importo di € 10.241,98 oltre IVA;

3. di approvare il libretto delle misure, il registro di contabilità e lo stato di avanzamento finale dei lavori indicati in oggetto e redatti dal Direttore dei Lavori geom Francesco Rangone, la Relazione sul Conto Finale del RUP, PG n. 2025/307778 ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori geom Francesco Rangone e firmato dal RUP, PG n. 2024/307497, dando atto che nei sopra citati documenti, per mero errore materiale, è stato contabilizzato un importo superiore rispetto al dovuto di € 0,05 oltre IVA;

4. di disporre la liquidazione del credito residuo di € 83.354,61 oltre IVA 10%, per un totale di € 91.690,07, all'operatore economico FI.MA DI MASINI E FIGLI SRL con sede legale a QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 65/A C.F/P.IVA: 00672870359 (fattura n. 31/2025 e nota di credito n. 1/26) imputando tale spesa alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.002 del Bilancio 2026 - 2028, annualità 2026, al capitolo 40080 del PEG 2026, denominato "Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta (fin mezzi propri)"- Codice Prodotto B\_38201 – Centro di Costo 0232, finanziato con risorse proprie dell'ente, codice identificativo gara (CIG) A00B62504B, codice unico di progetto (CUP) J81B22002300004, in corrispondenza degli impegni di spesa n. 2025/2062, n. 2025/2045, n. 2025/2063 e n. 2025/2057;

5. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente