

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/560

del 15/06/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1126

del 24/06/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR M4C1- I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI / SCUOLA INFANZIA AGORA' COD. OBIETTIVO B_39201 CUP J88I22000330006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL DIRETTORE LAVORI E DEL COLLAUDATORE, APPROVAZIONE DEL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PARI AL FINALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice progetto: B_39201

CIG derivato: A033579764

CIG AQ: 968959069E

CUP J88I22000330006

RUP: Ing. Salvatore Falbo

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025
- con deliberazione di Giunta Comunale ID 62 del 31/03/2025 l'intervento in oggetto è stato attribuito al Servizio Edifici Pubblici, a decorrere dal 01/04/2025.

DATO ATTO CHE:

- nel P.T.LL.PP. 2023-2025 è previsto il seguente intervento: PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI SCUOLA INFANZIA AGORA': RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA, CUI L00145920351202200011, CUP J88I22000330006, codice progetto B_39201, importo: € 972.950,00
- l'intervento è finanziato dall'Unione Europea tramite il Next GenerationEU - risorse PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" – Amministrazione centrale titolare dell'intervento: Ministero dell'Istruzione e del Merito e per € 88.450,00 dal Fondo opere indifferibili, Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131;
- con R.U.A.D. 568 del 04/04/2025 è stato nominato l'ing. Salvatore Falbo Responsabile Unico del Progetto per l'intervento PNRR in oggetto,

- l'intervento è allocato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
 - entrata: 9820/11: "PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbl.prot. 48047 del 2 dicembre 2021) - B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza POLO INFANZIA NIDO IOTTI – SCUOLA INFANZIA AGORA' - CUP J88I22000330006 (vegg cap U 40093/23)" piano finanziario 4.02.01.01.001;
 - spesa: 40093/23: "PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole infanzia - B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza POLO INFANZIA NIDO IOTTI – SCUOLA INFANZIA AGORA' - CUP J88I22000330006 (Vegg cap E/9820/11)" missione/programma 04.02 piano finanziario 2.02.01.09.003;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 335 del 24/02/2023 il Dirigente della Struttura di Policy e Mobilità sostenibile arch. Paolo Gandolfi ha determinato di avvalersi di Invitalia quale Centrale di Committenza affinché quest'ultima, ai sensi dell'art. 37, comma 7, lettera b) e art. 38 del D.Lgs. 50/2016, procedesse all'indizione, gestione, aggiudicazione e stipula delle procedure di Accordi Quadro per l'attuazione del finanziamento "PNRR-M4C1-I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- a seguito di procedura di gara aperta indetta da Invitalia ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati gli accordi quadro per l'affidamento dei lavori di "costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia";
- la suddetta procedura è stata articolata in ventidue lotti geografici, a loro volta suddivisi in uno o più sub-lotti prestazionali; all'interno di ciascun lotto geografico e per ciascun sub-lotto prestazionale gli interventi sono stati raggruppati in Cluster e l'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza del Polo dell'infanzia Nido lotti – Scuola Infanzia Agorà", è ricaduto nel Cluster AQ1-Reggio Emilia-C";
- relativamente al Sub-lotto prestazionale 1 – Lavori, con Provvedimento di aggiudicazione Prot. 0166451 del 06/06/2023 è stato aggiudicato il Lotto Geografico 6 Emilia Romagna – CIG 968959069E - Sub - Lotto Prestazionale 1 – Lavori – Cluster AQ1-RE-C all'operatore economico SABINO DICATALDO (operatore singolo) con un ribasso percentuale di 15,637%;
- con nota agli atti al PG. 2023/194847 del 03/08/2023, Invitalia inviava alla presente Amministrazione il verbale di consegna dei lavori oggetto dell'accordo quadro, in via d'urgenza, anche nelle more della sua stipulazione, comunicando di aver dato avvio alle verifiche di legge volte a comprovare il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti specifici previsti dal PNRR, relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità e inseriti agli artt. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-disciplinare di gara;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. 284 del 23/11/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per un importo complessivo dell'intervento pari a 972.950,00 euro;
- con nota registrata al PG. 2023/300357 del 14/12/2023 Invitalia ha comunicato alla presente Amministrazione l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con provvedimento

prot. 0166451 del 06/06/2023, nelle more dell'acquisizione dell'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, effettuate sull'Operatore economico aggiudicatario;

- con nota registrata al P.G. 2023/282337 del 29/11/2023 è stato stipulato l'ordine di attivazione di contratto specifico tra la presente Amministrazione, in qualità di soggetto attuatore, e il soggetto aggiudicatario SABINO DICATALDO, (CIG CONTRATTO SPECIFICO A033579764), per un importo lavori di contratto di € 551.586,45, oltre IVA al 10%, quale atto propedeutico alla formale stipula del contratto derivato con l'operatore economico selezionato da INVITALIA;
- con verbale in data 30/11/2023, conservato agli atti al PG 2023/283366, avveniva una prima consegna dei lavori all'operatore economico SABINO DICATALDO - Via Paolo Ricci, 39 – 76121 Barletta (BT) - P.IVA 02548810726, con il quale l'impresa titolare dell'appalto autorizzava l'Amministrazione comunale a mantenere in essere, fino e non oltre la data del 23 dicembre 2024, tutte le attività scolastiche, posticipando l'inizio effettivo dei lavori ad una data successiva al 06/01/2025;
- con determina dirigenziale RUD 275 del 13/03/2024, si è provveduto a prendere atto dell'affidamento dei lavori all' operatore economico SABINO DICATALDO P. IVA 02548810726, CIG CONTRATTO SPECIFICO A033579764, è stato approvato lo schema di contratto applicativo ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento denominato "PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazione e messa in sicurezza POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI/SCUOLA INFANZIA AGORÀ - CUP J88I22000330006", per un importo complessivo di € 972.950,00;
- in data 18/11/2024 veniva sottoscritto il contratto specifico per l'intervento in oggetto (PG 2025/81431);
- Il collaudo tecnico amministrativo e statico, dei lavori in oggetto è stata affidato con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 699 del 12/06/2024 avente ad oggetto "PNRR-M4C1-I1.1 COD. PROGETTO:A_29701 CUP: J88I22000310006 - COD. PROGETTO:A_29501 CUP: J88I22000290006 - COD. PROGETTO:A_41501 CUP: J88I22000420001 - COD. PROGETTO: B_39201 CUP J88I22000330006: CONFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA" al' ing. GIOVAGNONI MARCELLO rappresentante legale dello studio ARCHITETTURA STRUTTURALE SRL UNIPERSONALE con sede in Via Iacopo Barozzi, 2 – 40126 Bologna (BO) - C.F. e P.IVA 04018891202, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5568/a per un importo complessivo di € 11.541,08 Inarcassa 4% ed IVA 22% incluse CIG B14E57A8BC. Il relativo contratto è agli atti al PG n.2024/0172524;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2025/28 del 20/01/2025 è stata assegnata all'operatore economico Ing. CARLO LAZZARETTI PARTITA IVA 03022130359 la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in esecuzione per l'intervento denominato "PNRR M4C1- I1.1 POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI / SI AGORÀ : RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - CODICE PROGETTO B_39201 CUP J88I22000330006" per complessivi euro 52.020,80 di cui oneri previdenziali 4% pari ad Euro 1.640,00, IVA al 22% pari ad euro 9.380,80

CIG B44C68E51E. Il relativo contratto è conservato agli atti al PG n.2025/0051482 del 24/02/2025;

- per silenzio assenso è stata autorizzata l'istanza di subappalto, conservata al PG n. 2025/302980, per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI FRANGISOLE (CAT OG1), per l'importo di euro 71.315,92 – di cui euro 2140,00 per oneri della sicurezza – oltre IVA se dovuta, all'operatore economico DAMIANI-HOLZ & KO SPA - con sede in BRESSANONE (BZ) , CAP 39042 in Via Julius Durst 68 (Partita IVA n° 00214350217) con pagamento delle spettanze da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto all'art. 119 Comma 11 D.lgs 36/2023 e s.m.i.; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti.

Dato atto inoltre che:

- in data 11/03/2025 è avvenuta l'effettiva consegna dei lavori come da verbale agli atti (PG_2025_0079014);
- è stata concessa una proroga, di cui al PG. 2025/250221 del 17/10/2025, di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, pertanto il termine dei lavori è stato fissato al 04/12/2025
- con determina dirigenziale RUAD n. 662 del 18/04/2025 l'operatore economico SABINO DICATALDO, P. IVA 02548810726, è stato autorizzato a ricevere una liquidazione di € 121.349,02, IVA al 10% inclusa, a titolo di anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1316 del 22/07/2025 è stato liquidato il primo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per € 123.593,92 , IVA al 10% inclusa
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1679 del 17/10/2025 è stato liquidato il secondo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per € 162.193,76, IVA al 10% inclusa
- con determinazione dirigenziale RUD n. 1435 del 19/11/2025 è stato approvato il progetto di variante dell'intervento in oggetto e l'atto di sottomissione conservato agli atti al PG/2025/0248978 , da cui si evince l'incremento dell'importo dei lavori di € 34.436,35 (di cui € 4.083,56 di oneri della sicurezza), al netto del ribasso d'asta e dell'IVA per un importo complessivo di € 586.022,80 oltre I.V.A al 10%, ed è stato rideterminato il quadro economico;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2273 del 03/12/2025 rettificato con RUAD n. 2384 del 17/12/2025 è stato liquidato il terzo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per € 110.675,80 IVA al 10% compresa.

Verificato che:

- I lavori in oggetto sono stati ultimati entro i termini contrattuali, a meno di finiture esterne e sostituzione di frangisole esterni lignei, lavorazioni non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori, come risulta dal certificato di ultimazione lavori a firma dell'ing. Lazzaretti, datata 9/12/2025, che riporta l'ulteriore scadenza del 2/2/2026 per l'esecuzione delle lavorazioni di minore entità sopra descritte;

- è stata emessa la Relazione e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, ing Carlo Lazzaretti e dal Collaudatore, ing. Marcello Giovagnoni, conservata agli atti al PG 2026/135613 del 24/05/2026;
- è stata emessa polizza di garanzia fideiussoria per la rata di saldo n. B.2026.1474437 da MARKEL INSURANCE SE Stabilimento in Spagna, in data 27/05/2026;
- in data 02/03/2026 è stata rilasciata con esito positivo l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 n. 202600567RE10/3 agli atti al P.G. n. 149633.

Dato atto che:

- il Quadro Economico finale è il seguente:

LAVORI	CONSUNTIVO
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza	€ 515 251,68
Oneri della sicurezza	€ 70 771,12
TOTALE LAVORI	€ 586 022,80
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	€ 58 602,28
Quota FOI (IVA compresa)	€ 0,00
Progettazione, CSP (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 45.433,04
Direzione lavori, CSE (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 52.020,80
Collaudo (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.541,08
Incentivazione interna	€ 6.813,08
Lavori in economia e forniture dirette	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Pubblicità	€ 0,00
Ribasso di gara (-15,637%)	€ 0,00
Spese tecniche variante (oneri e IVA compresi)	€ 5.075,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 179.485,48
TOTALE INTERVENTO	€ 765.508,28

- l'intervento ha comportato economie per un totale di €. 207.441,72 come illustrato ne seguente quadro di raffronto:

LAVORI	VARIANTE R.U.D. 1435	CONSUNTIVO	ECONOMIE
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza	€ 515 251,68	€ 515 251,68	€ 0,00
Oneri della sicurezza	€ 70 771,12	€ 70 771,12	€ 0,00
TOTALE LAVORI	€ 586 022,80	€ 586 022,80	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%	€ 58 602,28	€ 58 602,28	€ 0,00
Quota FOI (IVA compresa)	€ 88.450,00	€ 0,00	€ 88.450,00
Progettazione, CSP (oneri previdenziali e	€ 45.433,04	€ 45.433,04	€ 0,00

IVA compresi)			
Direzione lavori, CSE (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 52.020,80	€ 52.020,80	€ 0,00
Collaudo (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 12.924,65	€ 11.541,08	€ 1.383,57
Incentivazione interna	€ 10.500,00	€ 6.813,08	€ 3.686,92
Lavori in economia e forniture dirette	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 5.800,00
Imprevisti	€ 8.055,61	€ 0,00	€ 8.055,61
Pubblicità	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
Ribasso di gara (-15,637%)	€ 98.865,62	€ 0,00	€ 98.865,62
Spese tecniche variante (oneri e IVA compresi)	€ 5.075,20	€ 5.075,20	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 386.927,20	€ 179.485,48	€ 207.441,72
TOTALE INTERVENTO	€ 972.950,00	€ 765.508,28	€ 207.441,72

• le economie sono così suddivise nel capitolo 40093/23 denominato PNRR-M4C1-I1.1-B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI/SI AGORA' CUP J88I22000330006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole infanzia) Vegg cap E/9820/11):

- impegno 2026/ 2487 per € 88.450,00 Quota FOI (IVA compresa)
- impegno 2026/ 2486 per € 1.383,57 Collaudo (oneri previdenziali e IVA compresi)
- impegno 2026/ 2488 per € 3.686,92 Incentivazione interna
- impegno 2026/ 2489 per € 5.800,00 Lavori in economia e forniture dirette
- impegno 2026/ 2490 per € 1.248,85 Imprevisti
- impegno 2026/ 2485 per € 6.806,76 Imprevisti
- impegno 2026/ 2492 per € 1.200,00 Pubblicità
- impegno 2026/ 2484 per € 98.865,62 Ribasso di gara (-15,637%)

• essendo la procedura soggetta a rendicontazione sul portale REGIS, è necessario che le risorse che risultano economie nel quadro economico non vengano comunque mandate in economia sino ad approvazione della Rendicontazione su REGIS.

Visti gli atti relativi al quarto stato di avanzamento pari al finale rassegnati:

- libretto delle misure n. 4
- registro di contabilità n. 4
- stato di avanzamento dei lavori n. 4 pari al finale
- certificato di collaudo tecnico amministrativo
- fattura n.122/10 del 29/05/2026 di € 126.812,58 IVA inclusa della ditta appaltatrice SABINO DICATALDO, già registrata in contabilità
- fattura n. FPA 6/26 del 09/06/2026 di € 12.843,76 IVA inclusa dell'Ing Carlo Lazzaretti, già registrata in contabilità

- fatture n. 41 del 08/06/2026 di € 3.309,92 IVA inclusa di ARCHITETTURA STRUTTURALE SRL già registrata in contabilità
- fatture quietanzate della ditta subappaltatrice DAMIANI-HOLZ & KO SPA per l'importo complessivo di € 71.315,92 oltre IVA al 10%
- DURC dell'impresa aggiudicataria regolare ed in corso di validità
- attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021
- polizza di garanzia fideiussoria per la rata di saldo

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011 s.m.i..

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. di prendere atto del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo conservato agli atti al PG 2026/135613 del 24/05/2026 (ai sensi dell'art. 116 comma 2 e 3 dlgs. 36/2023);
2. di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 4 pari al finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti l'intervento in oggetto;
3. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n.4 pari al finale pari ad € 115.284,16 , oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 126.812,58, all'operatore economico SABINO DICATALDO, P. IVA 025488107267/C.F DCTSBN59C29A669Q CIG CONTRATTO SPECIFICO A033579764, CUP J88I22000330006, codice obiettivo/prodotto: B_39201; attingendo alla missione programma 04.02, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 del bilancio 2026 al cap. 40093/23, giusto impegno di spesa 2026/2483 per euro 105.686,04 e alla missione programma 04.02, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 del bilancio 2026, al cap. 40093/23, giusto impegno di spesa 2026/ 2491per euro 21.126,54;

4. di procedere alla liquidazione di euro 12.843,76 Iva al 22% compresa, all'Ing. LAZZARETTI CARLO VIA SAN MARCO n. 3/20 42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE), P.IVA 03022130359 CIG CONTRATTO SPECIFICO B44C68E51E a saldo di quanto affidato attingendo alla missione programma 04.02, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 del bilancio 2026, al cap. 40093/23, giusto impegno di spesa 2026/2494 per euro 12.843,76;

5. di procedere alla liquidazione di euro 3.309,92 Iva al 22% compresa, al Collaudatore, Ing. GIOVAGNONI MARCELLO rappresentante legale dello studio ARCHITETTURA STRUTTURALE SRL UNIPERSONALE con sede in Via Iacopo Barozzi, 2 – 40126 Bologna (BO) - C.F. e P.IVA 04018891202, CIG CONTRATTO SPECIFICO B14E57A8BC a saldo di quanto affidato missione programma 04.02, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 del bilancio 2026, al cap. 40093/23, giusto impegno di spesa 2026/2493 per euro 3.309,92;

6. di dare atto che il Quadro Economico finale dell'intervento è il seguente:

LAVORI	CONSUNTIVO
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza	€ 515 251,68
Oneri della sicurezza	€ 70 771,12
TOTALE LAVORI	€ 586 022,80
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	€ 58 602,28
Quota FOI (IVA compresa)	€ 0,00
Progettazione, CSP (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 45.433,04
Direzione lavori, CSE (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 52.020,80
Collaudo (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.541,08
Incentivazione interna	€ 6.813,08
Lavori in economia e forniture dirette	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Pubblicità	€ 0,00
Ribasso di gara (-15,637%)	€ 0,00
Spese tecniche variante (oneri e IVA compresi)	€ 5.075,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 179.485,48
TOTALE INTERVENTO	€ 765.508,28

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Falbo