

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/652

del 07/07/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1260

del 10/07/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL): RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA CUP J88I22000340006 CODICE PROGETTO A_41601 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL DIRETTORE LAVORI E DEL COLLAUDATORE, APPROVAZIONE DEL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PARI AL FINALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE

CUP: J88I22000340006

CIG ACCORDO QUADRO: 968959069E

CIG CONTRATTO SPECIFICO: A03386617E

CODICE PROGETTO: A_41601

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025
- con deliberazione di Giunta Comunale ID 62 del 31/03/2025 l'intervento in oggetto è stato attribuito al Servizio Edifici Pubblici, a decorrere dal 01/04/2025.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale – I.D. n. 289 del 23/11/2023 - è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "PNRR-M4C1-I1.1- Riqualficazione e messa in sicurezza POLO DELL'INFANZIA NIDO RIVIERI / SCUOLA INFANZIA CLAUDEL - CUP J88I22000340006 "
- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 335 del 24/02/2023 il dirigente della struttura di Policy e Mobilità sostenibile, arch. Paolo Gandolfi, ha determinato di avvalersi di Invitalia quale Centrale di Committenza affinché quest'ultima, ai sensi dell'art. 37, comma 7, lettera b) e art. 38 del D. Lgs. 50/2016, procedesse all'indizione, gestione, aggiudicazione e stipula delle procedure di accordi quadro per l'attuazione del finanziamento "PNRR-M4C1-I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- a seguito di procedura di gara aperta indetta da Invitalia, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati gli accordi quadro per l'affidamento dei lavori di "costruzione, riqualficazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia"; la

suddetta procedura è stata articolata in ventidue lotti geografici, a loro volta suddivisi in uno o più sub-lotti prestazionali; all'interno di ciascun lotto geografico e per ciascun sub-lotto prestazionale, gli interventi sono stati raggruppati in cluster e l'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza del Polo dell'infanzia Nido Riviera Scuola Infanzia Riviera, è ricaduto nel Cluster AQ1-Reggio Emilia-A" ;

- relativamente al Sub-lotto prestazionale 1 – Lavori, con provvedimento di aggiudicazione prot. 0166451 del 06/06/2023 è stato aggiudicato il lotto Geografico 6 Emilia Romagna – CIG 968959069E - sub - lotto prestazionale 1 – lavori – cluster AQ1-RE-A all'operatore economico CONSORZIO INNOVA Soc. Coop., con sede Legale in via G. Papini, 18 - 40128 Bologna, codice fiscale e partita IVA: 03539261200, con un ribasso percentuale del 12,51%;
- con nota agli atti al PG. 2023/194847 del 03/08/2023 Invitalia inviava alla presente Amministrazione il verbale di consegna dei lavori oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza, anche nelle more della sua stipulazione, comunicando di aver dato avvio alle verifiche di legge volte a comprovare il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui agli artt. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del sub-disciplinare di gara;
- con nota agli atti al P.G. 2023/283260 del 29/11/2023 è stato stipulato l'ordine di attivazione di contratto specifico tra la presente Amministrazione, in qualità di soggetto attuatore, e il soggetto aggiudicatario CONSORZIO INNOVA SOC. COOP., CON SEDE LEGALE IN VIA G. PAPINI, 18 - 40128 BOLOGNA, CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03539261200 (CIG CONTRATTO SPECIFICO A03386617E) per un importo di € 800.546,72, OLTRE IVA al 10%, quale atto propedeutico alla formale stipula del Contratto derivato con l'operatore economico selezionato da INVITALIA ;
- I lavori sono stati consegnati in data 30/11/2023, come risulta da relativo verbale sottoscritto tra le parti conservato al PG 283127, ovvero a seguito della sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione del Contratto Specifico, avvenuta in data 29/11/2023
- con provvedimento dirigenziale RUD n. 112 del 05/02/2024 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOC. COOP (C.F./P.IVA 03539261200), con contestuale rideterminazione del quadro economico e degli impegni di spesa;
- è stata nominata dal CONSORZIO INNOVA Soc. Coop., la Società Cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. con sede legale in Via Pastore n.27, 41033 Concordia Sulla Secchia (MO) - Partita IVA e Codice Fiscale 00154960363, come da comunicazione agli atti al PG 10104 del 11/01/2024 come consorziata esecutrice.
- con determina dirigenziale RUD n. 1684 del 31/12/2024 è stato approvato il Progetto di Variante in Corso d'opera, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento e sono stati affidati i lavori variati per € 933.674,13 + iva (10%) all'appaltatore CONSORZIO INNOVA SOC. COOP (CIG A03386617E) con Sede Legale in Via G. Papini, 18 - 40128 Bologna e Sede Operativa: Via Della Cooperazione, 9 - 40129 Bologna, P. IVA 03539261200 ;

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1978 del 15/11/2024 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori, pari ad € 176.612,47, IVA al 10% inclusa;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 150 del 29/01/2025, successivamente modificato per mero errore materiale con provvedimento dirigenziale RUAD n. 197 del 07/02/2025, è stato liquidato il 2° stato di avanzamento lavori, pari ad € 234.886,53, IVA al 10% inclusa;
- con determina dirigenziale RUAD n. 802 del 14/05/2025 l'ing. Salvatore Falbo è stato nominato responsabile unico del progetto per l'intervento PNRR in oggetto;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1252 del 14/07/2025 è stato liquidato il 3° stato di avanzamento lavori, pari ad € 441.970,11, IVA al 10% inclusa.

Dato atto inoltre che:

- il direttore dei lavori, previo preavviso, ha proceduto in data 09/06/2025 alla ricognizione dello stato dei lavori constatando la non ultimazione degli stessi;
- in data 30/07/2025 è stato sottoscritto il certificato di ultimazione delle opere, con il quale il Direttore dei Lavori ha concesso all'impresa appaltatrice ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per il completamento di alcune lavorazioni marginali e di piccola entità;
- in data 29/08/2025 è stato accertato con apposito verbale il completamento delle finiture mancanti;
- la consorziata esecutrice ha richiesto la disapplicazione delle penali con comunicazione in data 03/09/2025, conservata agli atti al PG 216551 del 03/09/2025.
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 76 del 19/01/2026 a firma del Arch.Andrea Illari, sulla scorta del Parere del Direttore dei Lavori acquisito al PG 283806 del 28/11/2025, del parere del sottoscritto Collaudatore Tecnico Amministrativo acquisito al PG 287805 del 03/12/2025 e della apposita relazione del RUP acquisita al PG 2026/12923, si autorizzava la totale disapplicazione delle penali maturate e valutate dal Direttore dei Lavori in netti € 56.020,44;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 230 del 09/03/2026 sono stati riallineati i quadri economici ai fini della rendicontazione che trovano copertura al:
 - Capitolo 40093/25 per € 1.146.860,00 con fondi PNRR di cui alla missione M4 - componente C1 –potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asili nido e delle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
 - Capitolo 40093/35 per € 138.101,55 con fondi integrativi propri della Stazione Appaltante oltre contributi PNRR.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1618 del 28/12/2023 si è provveduto all'affidamento diretto del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione all'operatore economico STRUTTURA S.R.L. - P.IVA n. 01740740384 - con sede in via Gulinelli, 21/A, Ferrara 44122 (FE) per un importo di euro 78.101,55 contributo integrativo e IVA compresi CIG A0382095D3 (contratto conservato al PG 251018 del 08/10/2024);

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 839 del 18/07/2024 è stato affidato incarico di prestazioni di servizi di architettura e ingegneria per il COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - nell'ambito del progetto "PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA POLO DELL'INFANZIA NIDO RIVIERI / SCUOLA INFANZIA CLAUDEL CUP: J88I22000340006 CODICE PROGETTO: A_41601" all'Operatore Economico SINERGO SPA con sede in via Cà Bembo, 152, 30030 Martellago VE CF. e P.Iva 03877160279 (per prestazioni effettuate dall'Ing. Marco Brugnerotto) CIG B227B54C4A per l'importo complessivo di € 21.952,34 (contratto conservato al PG 2025_264365 del 07/11/2025);
- per silenzio assenso con comunicazione agli atti al PG 2024/306030 del 05/12/2024 è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni per L'ESECUZIONE OPERE MURARIE, DEMOLIZIONI, OPERE IN C.A. E F.P.O. SERRAMENTI Categoria OG1 all'operatore economico D.R. COSTRUZIONI di Ausilio Donato, P.I. 03286860360, C.F. SLADNT58B22B916C con sede in Strada Statale Romana Nord 413, n.53 – 410212 Fossoli di Carpi (MO), per l'importo di € 150.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza, al netto di IVA con pagamento diretto del subappaltatore da parte dall'appaltatore, come da espressa richiesta sottoscritta da entrambe le parti, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., in ragione di tempistiche dei pagamenti più brevi e quindi più favorevoli e sostenibili economicamente e finanziariamente per il subappaltatore;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 560 del 04/04/2025 è stato autorizzato l'appaltatore dei lavori in oggetto, CONSORZIO INNOVA SOC. COOP (C.F./P.IVA 03539261200), ad affidare in subappalto all'operatore economico AA SRL COPERTURE, con sede in Correggio (RE), via Verzelloni n. 1, CAP 42015, codice fiscale e partita IVA 01316180353, la fornitura e posa in opera di una copertura in lamiera (CAT OG1) - per un importo di € 96.231,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui € 1.924,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta con pagamento diretto del subappaltatore da parte dall'appaltatore, come da espressa richiesta sottoscritta da entrambe le parti, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., in ragione di tempistiche dei pagamenti più brevi e quindi più favorevoli e sostenibili economicamente e finanziariamente per il subappaltatore.

Verificato che:

- è stato emesso Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, rassegnato dal collaudatore, ing. Marco Brugnerotto e conservato agli atti al PG 136371 del 27/05/2026;
- è stata emessa polizza di garanzia fideiussoria per la rata di saldo n. 3155015004370 da ASSICURATRICE MILANESE SPA Codice Fiscale / P. IVA: 08589510158, in data 11/06/2026;
- in data 13/10/2025 è stata rilasciata con esito positivo l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 n. 202502053RE10/3 agli atti al P.G. n. 149633.

Dato atto che:

- il Quadro Economico finale è il seguente che si discosta di un centesimo da quello riportato nella Relazione del RUP, nella voce Progettazione , DL e CSE Variante, per un errore materiale di arrotondamento IVA:

LAVORI	CONSUNTIVO
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza	€ 896.414,47
Oneri della sicurezza	€ 37.259,66
TOTALE LAVORI	€ 933.674,13
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	€ 93.367,41
Progettazione, CSP (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 67.904,98
Direzione lavori, CSE (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 78.101,55
Collaudo (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 21.952,34
Incentivazione interna	€ 10.511,57
Progettazione , DL e CSE Variante	€ 26.092,35
Lavori in economia e forniture dirette	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Ribasso di gara	€ 0,00
Amianto	€ 38.897,76
Spese rilascio visti	€ 200,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 337.027,96
TOTALE INTERVENTO	€ 1.270.702,09

- l'intervento ha comportato economie per un totale di €. 14.259,46 e non €. 14.259,45 come riportato nella Relazione del RUP per un errore materiale di arrotondamento IVA, come illustrato ne seguente quadro di raffronto:

LAVORI	RIALLIN. QE R.U.D. 230	CONSUNTIVO	ECONOMIE
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza	€ 896.414,47	€ 896.414,47	€ 0,00
Oneri della sicurezza	€ 37.259,66	€ 37.259,66	€ 0,00
TOTALE LAVORI	€ 933.674,13	€ 933.674,13	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%	€ 93.367,41	€ 93.367,41	€ 0,00
Progettazione, CSP	€ 67.904,98	€ 67.904,98	€ 0,00
Direzione lavori, CSE	€ 78.101,55	€ 78.101,55	€ 0,00
Collaudo	€ 21.952,34	€ 21.952,34	€ 0,00
Incentivazione interna	€ 13.000,00	€ 10.511,57	€ 2.488,43
Progettazione , DL e CSE Variante	€ 26.092,36	€ 26.092,35	€ 0,01
Lavori in economia e forniture dirette	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ribasso di gara	€ 11.771,02	€ 0,00	€ 11.771,02
Amianto	€ 38.897,76	€ 38.897,76	€ 0,00
Spese rilascio visti	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 351.287,42	€ 337.027,97	€ 14.259,46
TOTALE INTERVENTO	€ 1.284.961,55	1.270.702,09	€ 14.259,46

- le economie sono così suddivise nel capitolo 40093/25 denominato PNRR-M4C1-I1.1-A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualificazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole infanzia) Vegg cap E/9820/13
 - impegno 2026/2517/1 per € 4.589,04 Ribasso di gara (ex voce Imprevisti)
 - impegno 2026 / 1951 per € 0,01 Progettazione , DL e CSE Variante
 - impegno 2026/2518/1 per € 7.181,98 Ribasso di gara (ex voce Lavori in economia e forniture dirette)
 - impegno 2026/ 2516 per € 2.488,43 Incentivazione interna
- essendo la procedura soggetta a rendicontazione sul portale REGIS, è necessario che le risorse che risultano economie nel quadro economico non vengano comunque mandate in economia sino ad approvazione della Rendicontazione su REGIS.

Visti gli atti in elenco, relativi al quarto stato di avanzamento pari al finale, rassegnati dalla direttrice dei lavori ing. Francesca Sbardellati :

- libretto delle misure n. 4 pari al finale
- registro di contabilità n. 4 pari al finale
- stato di avanzamento dei lavori n. 4 pari al finale
- certificato di collaudo tecnico amministrativo
- relazione sul conto finale
- fattura n.26IVPA-02648 del 16/06/2026 di € 173.572,43 IVA inclusa della ditta appaltatrice CONSORZIO INNOVA Soc. Coop, già registrata in contabilità
- fattura n. 55 del 15/06/2026 di € 23.417,42 IVA inclusa STRUTTURA SRL , già registrata in contabilità
- fatture n. 200 del 18/06/2026 di € 21.952,34 IVA inclusa di SINERGO S.P.A. già registrata in contabilità
- fatture quietanzate della ditta subappaltatrice D.R. COSTRUZIONI di Ausilio Donato per l'importo complessivo di € 149.980,29 in regime di reverse charge
- fatture quietanzate della ditta subappaltatrice AA SRL COPERTURE per l'importo complessivo di € 96.231,00 in regime di reverse charge
- DURC dell' impresa aggiudicataria e della consorziata esecutrice regolari ed in corso di validità
- attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021
- polizza di garanzia fideiussoria per la rata di saldo

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D. Lgs. 118/2011 s.m.i..

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. di prendere atto del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, rassegnato dal collaudatore, ing. Marco Brugnerotto e conservato agli atti al PG 136371 del 27/05/2026 (ai sensi dell'art. 116 comma 2 e 3 dlgs. 36/2023);
2. di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 4 pari al finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori relativi all'intervento denominato PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazione e messa in sicurezza POLO DELL'INFANZIA NIDO RIVIERI / SCUOLA INFANZIA CLAUDEL - CUP J88I22000340006, CIG A03386617E, Codice Progetto A_41601;
3. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 4 pari al finale per un importo di € 157.793,12 , oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 173.572,43 all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP (C.F./P.IVA 03539261200) CIG DERIVATO A03386617E, attingendo:
 - all'impegno 2026/2521 del capitolo 40093/25 Missione/Programma 04.02, Piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2025 per € 86.440,14
 - all'impegno 2026/2651 del capitolo 40093/25 Missione/Programma 04.02, Piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2026 per € 27.132,29
 - all'impegno 2026/2104 del capitolo 40093/35 Missione/Programma 04.02, Piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2026 per € 60.000,00;
4. di procedere alla liquidazione di euro 23.417,42 Iva al 22% compresa, all'operatore STRUTTURA S.R.L. - VIA GULINELLI 21/A - 44122 FERRARA (FE) - P.IVA 01740740384 CIG A0382095D3 , a saldo di quanto affidato per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, a valere sui seguenti impegni: per €. 7.249,97 sull'impegno 2026/1951, capitolo 40093/35 Missione/Programma 04.02, Piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2026 per €. 16.167,45 sull'impegno 2026/2520 a cui, capitolo 40093/25 Missione/Programma 04.02, Piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2026 a cui andrà associato il CIG A0382095D3;
5. di procedere alla liquidazione di euro 21.952,34 Iva al 22% compresa, all'operatore SINERGO SPA con sede in via Cà Bembo, 152, 30030 Martellago VE CF. e P.Iva 03877160279

(per prestazioni effettuate dall'Ing. Marco Brugnerotto) CIG B227B54C4A, a saldo di quanto affidato, a valere sull'impegno 2026/2519, capitolo 40093/25 Missione/Programma 04.02, Piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2026 ;

6. di dare atto che il Quadro Economico finale dell'intervento è il seguente:

LAVORI	CONSUNTIVO
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza	€ 896.414,47
Oneri della sicurezza	€ 37.259,66
TOTALE LAVORI	€ 933.674,13
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	€ 93.367,41
Progettazione, CSP (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 67.904,98
Direzione lavori, CSE (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 78.101,55
Collaudo (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 21.952,34
Incentivazione interna	€. 10.511,57
Progettazione , DL e CSE Variante	€. 26.092,35
Lavori in economia e forniture dirette	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Ribasso di gara	€ 0,00
Amianto	€ 38.897,76
Spese rilascio visti	€. 200,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 337.027,96
TOTALE INTERVENTO	€. 1.270.702,09

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Falbo

