

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/792

del 13/08/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1491

del 18/08/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2 1RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA QUARTIERE MIRABELLO REALIZZAZIONE DI "BICILAB ALLA POLVERIERA", PROGETTO CONNESSO AL PUMS - RESTAURO E CONVERSIONE DEL FABBRICATO "E" FACENTE PARTE DEL COMPLESSO MIRABELLO O EX POLVERIERA CUP J84E21002020005 COD. PROG. Z_19901 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL QE A CONSUNTIVO, APPROVAZIONE DEL SAL 4 PARI AL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Codice progetto: Z_19901

CIG A0150822C0

CUP J84E21002020005

RUP: arch. Paola Venturelli

OGGETTO: P.N.R.R. - M5C2 – I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA, QUARTIERE MIRABELLO. REALIZZAZIONE BICILAB, PROGETTO CONNESSO AL PUMS - RESTAURO E CONVERSIONE DEL FABBRICATO “E” FACENTE PARTE DEL COMPLESSO MIRABELLO O EX POLVERIERA C.U.P.: J84E21002020005 CODICE PROGETTO Z_19901 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, APPROVAZIONE DEL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PARI AL FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- con CC 2026/176 del 27/07/2026 è stata deliberata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000"

Visto che in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione

dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti"

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia ha inserito nel proprio PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 l'intervento denominato: "PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS, CUP: J84E21002020005, Codice Progetto: Z_19901", finanziando l'intervento con fondi propri dell'Ente e fondi Next Generation EU – PNRR;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 218 del 21/09/2023 immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'appalto in oggetto;
- con successivo provvedimento dirigenziale a contrarre del Servizio Cura della Città R.U.A.D. 1596 del 22/09/2023, immediatamente esecutivo, è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) D.Lgs. 36/2023 da affidare secondo le modalità indicate dalla deliberazione I.D. n. 195 del 04/11/2021 recante "adozione elenco operatori economici per appalti di lavori pubblici e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia europea"; secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 D.Lgs. 36/2023;
- con Determina Dirigenziale RUD 1303 del 27/11/2023 sono stati affidati i lavori in oggetto a CANDINI ARTE S.R.L. con sede in via Ramelli n.10 – 41013- Castelfranco Emilia (MO) - C.F.P.IVA: 02842270361 – CIG A0150822C0;
- il contratto veniva sottoscritto tra le parti in data 21/12/2023 e acquisito agli atti con PG n. 133404/2024;
- in data 08/04/2024 con Verbale agli atti con PG 2024/0095709 è avvenuta la consegna lavori;
- in data 31/10/2025 con Verbale agli atti con 2025/0260620 è avvenuta l'ultimazione dei lavori, con l'assegnazione di ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni marginali e non incidenti all'uso e funzionalità delle opere;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1443 del 22/08/2024 veniva autorizzato il subappalto, su richiesta della CANDINI ARTE S.R.L, per la ditta MONDEDILE DI WAWOCZNA BEATA CELINA, con sede a Sassuolo (MO) in via Ancora N.221, CAP 41049, (C.F./P. 04026780363) per opere di demolizione, opere edili di consolidamento delle murature e della struttura di copertura e opere di coibentazione, copertura e lattoneria (CAT. OG2) per un importo di € 149.956,57, di cui € 45.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta; la ditta succitata sarà pagata direttamente dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in espressa deroga dall'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1267 del 19/07/2024 veniva autorizzato il subappalto, su richiesta della CANDINI ARTE S.R.L, alla ditta FO.REN S.R.L.S. , con sede a Parma in via Tazio Nuvolari, 44, CAP 43122 (C.F./P. 02931400341) per un importo di €

99.572,24, successivamente innalzato con provvedimento dirigenziale RUAD 949 del 30/05/2025 ad € 149.800,00, di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza ed € 62.000,00 per costi relativi alla manodopera, oltre IVA, se dovuta; la ditta succitata sarà pagata direttamente dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in espressa deroga dall'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023;

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n 2088 del 28/11/2024 è stato liquidato il primo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per € 392.183,52;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n 1311 del 21/07/2025 è stato liquidato il secondo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per € 383.721,24;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n 1826 del 08/10/2025 è stato liquidato il terzo SAL relativo ai lavori in oggetto per € 345.474,05, oltre IVA, per un importo complessivo di € 380.021,46;

Considerato che:

- in data 20/03/2026 il D.L. ha emesso lo Stato Finale/SAL 4 a tutto il 31/12/2025 PG 2026/0077641 e PG 2026/0077660, per un ammontare complessivo pari a € 1.204.554,88 al netto del ribasso d'asta;
- in data 03/04/2026 l'impresa appaltatrice ha sottoscritto CON RISERVA lo Stato Finale / SAL 4, agli atti con PG 2026/0087654 e con successivo chiarimento PG 2026/0106709, per un ammontare complessivo delle domande e contestazioni quantificato in € 698.124,05;
- in data 16/05/2026 la D.L. ha sottoscritto la propria Relazione sul Contro Finale che attesta un saldo passivo e un debito a carico dell'impresa di € 27.519,38;
- in data 16/05/2026 la Stazione Appaltante e il RUP hanno trasmesso alla Appaltatrice il Conto Finale con espresso invito a prendere visione degli atti trasmessi e a sottoscrivere il Conto Finale entro i termini di legge, secondo le modalità e termini decadenziali previsti dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- trascorso il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 7, comma 3 dell'Allegato II.14, l'Appaltatore non ha provveduto alla restituzione del documento "Conto Finale" debitamente controfirmato, pertanto ex 'Allegato II.14, art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 il conto finale si intende come definitivamente accettato;
- ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera o) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, in data 30/07/2026 il RUP ha trasmesso al Collaudatore ing. Claudia di Sano la propria Relazione Riservata Finale provvista degli allegati di norma agli atti con PG 2026/188038, onde consentire le valutazioni finali necessarie all'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e confermando il saldo passivo e il debito a carico dell'impresa di € 27.519,38;

Precisato che la suddetta Relazione Riservata del RUP riveste natura strettamente riservata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera b), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 26

dell'Allegato II.14, restando conservata agli atti interni dell'Amministrazione, e che pertanto la documentazione allegata al presente provvedimento risulta depurata della stessa al fine di garantirne la non ostensibilità.

Dato atto che il Certificato di Collaudo emesso in data 30/07/2026 agli atti con PG 2026/026188476 evidenzia un saldo contabile finale negativo pari a € 27.519,38 a carico dell'Impresa appaltatrice CANDINI ARTE S.R.L. con sede legale in Castelfranco Emilia 41013 (MO), via Ramelli 10, P. IVA 02842270361, derivante dall'applicazione:

- delle penali da ritardata esecuzione, come previste ex art. 126 D.lgs. 36/2023 e come da Capitolato Speciale di Appalto capo 4.8 e da decurtazioni per vizi/difformità dell'opera;
- di decurtazioni per lavorazioni difformi dalla regola dell'arte;
- della decurtazione per lavorazione già liquidata e non eseguita;
- delle penali ai sensi PROTOCOLLO DI INTESA CONTRO IL LAVORO NERO e Capitolato Speciale di Appalto capo 9.3.

Richiamata la comunicazione PG 0124940 del 16.05.2026 con la quale si è proceduto alla formale messa in mora dell'Impresa, nonché la successiva istanza PG 141165 del 05/06/2026 con la quale questa Stazione Appaltante ha attivato la formale procedura di escussione della quota residua pari al 20% della garanzia fideiussoria definitiva n. 0691429917, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A., Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 P. IVA 04349061004, Agenzia 0691/1FZ GENOVA MURA CAP (0691) – 069 (importo iniziale assicurato € 46.825,42) per l'ammontare residuo pari al 20% e quindi € 9.365,08 (ex D.Lgs. 36/2023, art. 117, comma 8);

Accertato che la predetta Compagnia Assicurativa ha provveduto in data 09/07/2026 al versamento della somma di € 9.365,08 a titolo di liquidazione della polizza e che la Stazione Appaltante ha regolarmente incamerato tale importo a parziale soddisfacimento del proprio credito (PG 0177798 del 17/07/2026);

Rilevato che:

- per l'effetto, la Compagnia Assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A., Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 P. IVA 04349061004, Agenzia 0691/1FZ GENOVA MURA CAP (0691) – 069 risulta liberata dalle proprie obbligazioni di garanzia;
- di contro permane in capo al Comune / Stazione Appaltante un credito residuo, certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'Impresa appaltatrice pari a € 18.154,30.
- l'approvazione del Certificato di Collaudo è atto dovuto per la chiusura tecnico-amministrativa dell'intervento PNRR, ma che lo stesso non comporta in alcun modo la liberazione o la quietanza dell'Impresa Appaltatrice CANDINI ARTE S.R.L. per la quota di debito non ancora soddisfatta;

Dato atto inoltre che :

- il Quadro Economico finale a consultivo è il seguente:

P.N.R.R. M5C2 I2.1 REALIZZAZIONE BICILAB (Cap. 40054/4 PNRR e Cap. 40054/2 Fondi Propri)	IMPORTI	Spesa a CONSUNTIVO	ECONOMIE
"CAPO A" LAVORI	€ 1.170.635,48	€ 1.050.842,01	€ 119.793,47
"CAPO B" SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. al 10% "Capo A" Lavori	€ 117.063,55	€ 105.084,21	€ 11.979,34
Incentivi "Funzioni Tecniche"	€ 18.375,00	€ 18.375,00 ancora da liquidare	-----
Concorso di progettazione IVA INCLUSA	€ 22.781,52	€ 22.781,52	-----
SERVIZI ARCH/ING E INDAGINI (IVA INCLUSA): Progetto F.T.E. + Progetto Def/Es + CSP + D.L. + CSE + rilievo geometrico + collaudo statico + indagini geologiche + indagini materico/strutturali + indagini archeologiche + bonifica bellica preventiva	€ 311.983,67	€ 311.983,67	-----
SERVIZI ARCH/ING ANCORA DA IMPEGNARE (IVA INCLUSA)	€ 15.098,91	-----	€ 15.098,91
Importi per RETI E ALLACCIAMENTI ANCORA DA IMPEGNARE (IVA INCLUSA)	€ 8.479,02	-----	€ 8.479,02
Importi allacciamenti (IVA INCLUSA): E.Distribuzione RUD 769/2024 + Iren Acqua RUD 639/2025 + Iren Teleriscaldamento RUD 331/2026	€ 28.240,93	€ 28.240,93	-----
IMPREVISTI (IVA INCLUSA)	€ 111.681,92	-----	€ 111.681,92
SPESE ANAC, DI PUBBLICITA'	€ 660,00	€ 660,00	-----
Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 634.364,52	€ 487.125,33	€ 147.239,19
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	€ 1.805.000,00	€ 1.537.967,34	€ 267.032,66

- le economie sono così suddivise nei capitolo 40054/4 denominato PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 Z_19901 Realizzazione BiciLab alla Polveriera CUP J84E21002020005 (interventi per la ciclopeditività connessi al PUMS - vegg. cap. E. 9402/10) e capitolo 40054/2 denominato PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_19901 Realizzazione BiciLab alla Polveriera (interventi per la ciclopeditività connessi al PUMS) CUP J84E21002020005 (quota di cofinanziamento a mezzi propri) :

➤ cap. 40054/4 impegno 2026/1584 - € 131.772,81 (Appalto Lavori IVA inclusa)

➤ cap. 40054/2 prenotazione 2026/3472 - € 4.265,58 (Integrazione Imprevisti)

- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1859 - € 81.338,76 (Quota parte Imprevisti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1856 - € 2.259,07 (Reti e Allacciamenti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1855/1 - € 6.219,95 (Allacciamenti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1854 - € 15.098,91 (Servizi Architettura Ingegneria)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1852 - € 20.998,02 (Quota parte Imprevisti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1851 - € 5.079,56 (Quota parte Imprevisti)

- essendo la procedura soggetta a rendicontazione sul portale REGIS, è necessario che le risorse che risultano economie nel quadro economico non vengano comunque mandate in economia sino ad approvazione della Rendicontazione su REGIS.

Visti gli atti relativi al quarto stato di avanzamento pari al finale rassegnati:

i Documenti Contabili conservati agli atti con PG 2026/0077641 relativi al SAL 4/Stato Finale:

- libretto delle misure n. 4
- registro di contabilità n. 4
- Documento di Revisione Prezzi n. 4
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 4
- stato di avanzamento dei lavori n. 4 pari al finale
- il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dal Collaudatore ing. Claudia Di Sano (nomina PG 0296257 del 11/12/2025) conservato agli atti al PG 2026/026188476 del 30/07/2026 (ai sensi dell'art. 116 comma 2 e 3 dlgs. 36/2023), con esclusione di ogni atto o relazione riservata concernente il contenzioso, custoditi separatamente negli atti d'ufficio;
- la Relazione sul Conto Finale / Conto Finale redatti dal Direttore Lavori arch. Marzia Zamboni conservata agli atti al PG 2026/0129856;
- il Quadro Economico finale di intervento.

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011 s.m.i..

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo conservato agli atti al PG 2026/026188476 del 30/07/2026 (ai sensi dell'art. 116 comma 2 e 3 dlgs. 36/2023) redatto in data 30/07/2026 relativo ai lavori P.N.R.R.-M5C2-I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA QUARTIERE MIRABELLO. REALIZZAZIONE BICILAB, PROGETTO CONNESSO AL PUMS – CIG: A0150822C0 – CUP: J84E21002020005, eseguito dall'Impresa CANDINI ARTE S.r.l. sede legale in Castelfranco Emilia 41013 (MO), via Ramelli 10, P. IVA 02842270361, che fissa il saldo finale negativo a carico dell'Appaltatore in complessivi € 27.519,38;
2. **DI DARE ATTO** che, a seguito del regolare incameramento della quota residua della garanzia fideiussoria definitiva n. 0691429917 per l'importo di € 9.365,08, il garante HDI Assicurazioni S.p.A., Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 P. IVA 04349061004, Agenzia 0691/1FZ GENOVA MURA CAP (0691) - 069 è da ritenersi formalmente svincolato e liberato da ogni ulteriore obbligo contrattuale;
3. **DI ACCERTARE E CONSOLIDARE**, per l'effetto del parziale soddisfacimento di cui al punto precedente, il credito residuo della Stazione Appaltante nei confronti dell'Impresa CANDINI ARTE S.r.l. P.IVA 02842270361 per l'importo pari a € 18.154,30 (diciottomilacentocinquantaquattro/30), quale debito certo, liquido ed esigibile derivante dalle risultanze finali della contabilità e del collaudo.
4. **DI DISPORRE** che la presente approvazione del collaudo non costituisce in nessun caso liberazione, sanatoria o rinuncia al credito erariale sopra accertato. L'Amministrazione si riserva di attivare le procedure di riscossione coattiva e di recupero crediti nelle opportune sedi giudiziarie civili a tutela delle proprie ragioni finanziarie.
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Impresa Appaltatrice CANDINI ARTE S.r.l. P. IVA 02842270361, unitamente al Certificato di Collaudo approvato, quale formale atto di accertamento del debito residuo e contestuale intimazione al pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.
6. **DI RIDETERMINARE** il Quadro Economico come da "Quadro Economico Finale" in allegato, a seguito dell'emissione della Contabilità Finale e del Certificato di Collaudo, dando atto che è stata conseguita un'economia complessiva a consuntivo pari a € 267.032,66, suddivisa nelle seguenti economie:

* Economia Appalto Lavori come da Conto Finale pari a € 119.793,47 (IVA 10% esclusa)

* Economie sulle "Somme a disposizione" pari a € 147.239,19

P.N.R.R. M5C2 I2.1 REALIZZAZIONE BICILAB (Cap. 40054/4 PNRR e Cap. 40054/2 Fondi Propri)	IMPORTI	Spesa a CONSUNTIVO	ECONOMIE
"CAPO A" <u>LAVORI</u>	€ 1.170.635,48	€ 1.050.842,01	€ 119.793,47
"CAPO B" <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
I.V.A. al 10% "Capo A" Lavori	€ 117.063,55	€ 105.084,21	€ 11.979,34
Incentivi "Funzioni Tecniche"	€ 18.375,00	€ 18.375,00 ancora da liquidare	-----
Concorso di progettazione IVA INCLUSA	€ 22.781,52	€ 22.781,52	-----
SERVIZI ARCH/ING E INDAGINI (IVA INCLUSA): Progetto F.T.E. + Progetto Def/Es + CSP + D.L. + CSE + rilievo geometrico + collaudo statico + indagini geologiche + indagini materico/strutturali + indagini archeologiche + bonifica bellica preventiva	€ 311.983,67	€ 311.983,67	-----
SERVIZI ARCH/ING ANCORA DA IMPEGNARE (IVA INCLUSA)	€ 15.098,91	-----	€ 15.098,91
Importi per RETI E ALLACCIAMENTI ANCORA DA IMPEGNARE (IVA INCLUSA)	€ 8.479,02	-----	€ 8.479,02
Importi allacciamenti (IVA INCLUSA): E.Distribuzione RUD 769/2024 + Iren Acqua RUD 639/2025 + Iren Teleriscaldamento RUD 331/2026	€ 28.240,93	€ 28.240,93	-----
IMPREVISTI (IVA INCLUSA)	€ 111.681,92	-----	€ 111.681,92
SPESE ANAC, DI PUBBLICITA'	€ 660,00	€ 660,00	-----
Totale <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 634.364,52	€ 487.125,33	€ 147.239,19
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	€ 1.805.000,00	€ 1.537.967,34	€ 267.032,66

precisando che :

- con provvedimento LD 2026/2532 è stata liquidata all'arch. Marzia Zamboni l'ultima tranche a Saldo del corrispettivo dovuto per il Servizio di Direzione Lavori, importo allocato al Cap. 40054/2 impegno 2026/1858 (CIG: B06C97E491, Stipula PG 0149454 del 30.05.2024, Ordine n. 2026/103/54 del 22/07/2026) per € 9.430,74; il residuo di € 0,01 è da destinare in economia.
- non sono ancora stati liquidati gli INCENTIVI ex Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche" approvato con delibera di C.G. n.242 del 16/12/2021, risorse allocate al Cap. 40054/2 prenotazione 2026/1854/1 - € 5.525,79 e prenotazione 2026/1850 - € 12.849,21;

7. **DI DARE ATTO** che le economie sono così suddivise nei capitolo 40054/4 denominato PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto

assegnazione 30/12/2021 Z_19901 Realizzazione BiciLab alla Polveriera CUP J84E21002020005 (interventi per la ciclopeditonalità connessi al PUMS - vegg. cap. E. 9402/10) e capitolo 40054/2 denominato PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_19901 Realizzazione BiciLab alla Polveriera (interventi per la ciclopeditonalità connessi al PUMS) CUP J84E21002020005 (quota di cofinanziamento a mezzi propri) Missione 10 Programma 05 Piano finanziario 2.02.01.09.999 :

- cap. 40054/4 impegno 2026/1584 - € 131.772,81 (Appalto Lavori IVA inclusa)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/3472 - € 4.265,58 (Integrazione Imprevisti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1859 - € 81.338,76 (Quota parte Imprevisti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1856 - € 2.259,07 (Reti e Allacciamenti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1855/1 - € 6.219,95 (Allacciamenti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1854 - € 15.098,91 (Servizi Architettura Ingegneria)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1852 - € 20.998,02 (Quota parte Imprevisti)
- cap. 40054/2 prenotazione 2026/1851 - € 5.079,56 (Quota parte Imprevisti)

8. **DI EVIDENZIARE** che, essendo la procedura soggetta a rendicontazione sul portale REGIS, è necessario che le risorse che risultano economie nel quadro economico non siano comunque mandate in economia sino ad approvazione della Rendicontazione su REGIS;

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari

