

Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2016/116

del 25/01/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 88

del 25/01/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA V. AGOSTI A SAN PROSPERO.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE
SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CUP J83G12000060004

CIG 5365038968

STR H_TOR_02901

OGGETTO: **AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA V. AGOSTI A SAN PROSPERO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.**

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale PG n. 27761 del 02/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **“Ampliamento Scuola Primaria V. Agosti a San Prospero”**, per l'importo complessivo di € 1.135.573,32 di cui € 872.320,00 per opere in appalto oltre I.V.A. - comprensivi di € 19.883,34 - per oneri della sicurezza, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera A, del medesimo decreto;
- la determinazione dirigenziale PG n. 37573 del 11/12/2013; con cui si conferiva l'aggiudicazione, a seguito di gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alla Ditta F.LLI AIELLO COSTRUZIONI s.n.c , via Rinaldi n. 103/F Reggio Emilia per un importo di € 731.667,95 con un ribasso del – 16,50%;
- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 28/03/2014 con n. 27 di Rep. per un importo di € 731.667,95 al netto del ribasso di gara del –16,50%;
- la rassegna del 10/12/2015 con la quale il Direttore dei Lavori presentava la liquidazione finale dei lavori in oggetto, corredata di relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che:
- *durante lo svolgimento dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 691.426,21 oltre I.V.A. 10%, suddivisi come segue:*
 1. *Certificato n. 1 per un importo di € 160.039,95*
 2. *Certificato n. 2 per un importo di € 251.134,51*
 3. *Certificato n. 3 per un importo di € 172.316,96*
 4. *Certificato n. 4 per un importo di € 107.934,79*

- *lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/02/2015 per i lavori eseguiti a tutto il , per un importo complessivo di € 731.667,95 (di cui € 19.883,34 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara;*
- *in data 28/05/2015 è stato redatto il 1^ S.A.L. dei lavori per un importo di € 121.772,35 oltre IVA ;*
- *il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 40.241,74 va assolta l'I.V.A. al 10% che eleva la spesa ad € 44.265,91;*
- *durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;*
- *l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali;*
- *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti, né che esistano impedimenti al pagamento dei propri crediti, come da allegata dichiarazione;*
- *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in quanto i lavori hanno avuto unicamente aree luogo su area proprietà dell'Amministrazione comunale ;*
- *l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;*
- *i lavori sono stati regolarmente eseguiti, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;*
- *la consegna dei lavori avvenne in data 29/01/2014 e i lavori avrebbero dovuto compiersi entro 90 giorni naturali e consecutivi come da capitolato d'appalto, e il termine era fissato il 09/12/2014. Come da verbale di fine lavori allegato redatto in data 09/12/2014, i lavori sono terminati in tempo utile;*
- *relativamente all'Impresa aggiudicataria si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica Prot. n°.INAIL 1430255 del 02/11/2015 per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti;*
- *relativamente alle imprese subappaltatrici si è inoltrato agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio dei DURC telematici con esito regolare da parte di tutti gli Enti;*
- *in data 16/01/2015 è stato eseguito, con esito positivo, il verbale di collaudo statico del fabbricato, redatto dall'ing. Pier Luigi Cigarini;*
- *in data 01/12/2015 è stato redatto il verbale di ultimazione/collaudo degli impianti elettrici redatto dal Direttore dei lavori Ing. Lori Cavandoli,*
- *in data 10/12/2015 è stato redatto il verbale di ultimazione/collaudo degli impianti meccanici redatto dal Direttore dei lavori Ing. Alessandro Orlandi;*

- *l'appaltatore ha provveduto, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere le fatture quietanziate relative ai pagamenti di quanto dovuto al subappaltatore;*
- *a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'appaltatore ha costituito cauzione per l'importo di € 60.362,61 mediante polizza fidejussoria n. 2014/50/2285113 rilasciata il 09/01/2014 dalla Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Reggio Emilia viale Monte Grappa 24/A (RE);*
- *la ditta appaltatrice ha stipulato atto di fidejussione per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.L. 163/2006, per l'importo di € 44.265,91 con polizza rilasciata il 11/12/2015 dalla Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Reggio Emilia viale Monte Grappa 24/A (RE) scadenza 10/12/2017.*

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

- *Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*
- *Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;*

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione lavori di ampliamento Scuola Primaria V. Agosti a San Prospero" redatto il 10/12/2015 dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell' Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari ad € € 40.241,74 oltre I.V.A. 10 %, per un totale di € € 44.265,91 (I.V.A. compresa) con imputazione al Cap. 40033/09 "Ampliamento Scuola Primaria V. Agosti a San Prospero" - giusto impegno n. 2015/1299 - codice prodotto H_TOR_02901 centro di costo 0176, non rilevante ai fini della contabilità ambientale;
- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l'importo di € 60.362,61 prestata dall'Impresa appaltatrice mediante polizza fidejussoria n. 2014/50/2285113 del 09/01/2014 della Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Reggio Emilia viale Monte Grappa 24/A (RE).

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento di € 44.265,91 (IVA 10% compresa) a favore dell'Impresa F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.n.c. con sede a REGGIO EMILIA - Partita Iva 01770300356, e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA EDIFICI
(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Stefania Colli