

Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2016/1239

del 14/10/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1002

del 20/10/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^A GRADO A VILLA BAGNO-1^A STRALCIO. ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL D.L. N.69 DEL 21/06/2013 E S.M.I. ALL'IMPRESA APPALTATRICE "CO.G.IM.S.R.L." E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CUP J887B14000560001

CIG 6386744BDE

STR 2016 Q_858 01

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 10/09/2015 veniva approvato un progetto preliminare per i lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di 1^a grado di Villa Bagno – 1^a stralcio per l'importo complessivo di € 1.700.000,00 (IVA compresa);
- con la determinazione dirigenziale n. 990 RUD del 23/10/2015 veniva approvato il progetto esecutivo del suddetto progetto, per un importo complessivo di €. 1.700.000,00 compresi €. 27.727,88 per oneri della sicurezza, di cui €. 700.594,73 finanziati con Mutuo BEI della Regione Emilia Romagna;
- con la stessa determinazione dirigenziale si stabiliva altresì di appaltare i lavori per una spesa complessiva di €. 1.542.926,71 (oltre IVA), di cui (€. 27.727,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), con procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Affari Istituzionali e Audit Amministrativo del 26/02/2016 n. RUD 144 veniva approvata l'aggiudicazione definitiva all'Impresa CO.G.IM. S.r.l. di Bologna per un importo contrattuale di €. 1.193.825,56 oltre IVA (di cui €. 27.727,88 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara) con contratto da stipularsi a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che nella medesima determinazione si dava atto che il RUP Ing. Ermes Torreggiani ha proposto la rideterminazione del quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione definitiva, con definizione del cronoprogramma di spesa e la contestuale esigibilità;

Dato atto che:

- l'Impresa aggiudicataria ha presentato in data 20/06/2016 in atti al n. 43816 di PG. mediante PEC richiesta di poter usufruire dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. 69/2013, convertito con Legge 98/2013, nonché all'art. 8 comma 3 bis del D.L. 182/2014, convertito con legge 11/2015;
- il caso ricade completamente in quanto previsto dalla legge 25/02/2016 n. 21, in attuazione del decreto Milleproproghe n. 210 del 2015, che proroga di sette mesi e cioè fino al 31/07/2016 quanto già previsto all'art. 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, e s.m.i. “;
- il contratto è stato stipulato in data 17/06/2016 al n. 55811 di Rep;
- in data 27/06/2016 venivano consegnati i lavori in oggetto;
- contestualmente l'Impresa in argomento ha presentato garanzia fidejussoria per l'anticipazione, con polizza schema tipo 1.3, come previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, rilasciata dalla FINPROGRES ITALIA –Polizza n. FIN 1601526 del 07/07/2016 di importo €. 238.765,11;
- in data 12/08/2016 il Responsabile del Procedimento disponeva di non procedere all'erogazione dell'anticipazione a seguito della contestazione di ritardo nell'esecuzione dell'opera a firma del direttore dei lavori in data 09/08/2016, ove si assegnava il termine di gg. 30 per il riallineamento dell'esecuzione del cronoprogramma dei lavori;
- inoltre il broker assicurativo di cui si avvale l'Amministrazione “Marsh s.p.A.” di Milano, dopo opportune verifiche, non ha ritenuto valida la polizza succitata, in quanto rilasciata da una società non autorizzata al rilascio di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione;

Considerato che:

- sono venute a cadere le cause ostative al diniego del pagamento dell'anticipazione rispetto all'andamento del cantiere;
- si è provveduto a richiedere alla Ditta appaltatrice emissione di nuova polizza fidejussoria per cauzione anticipatoria schema tipo 1.3 ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, consegnata il 13/10/2016 con pec PG 72965, emessa dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. garanzia n. 951562 datata 06/10/2016 e con effetto dal 17/10/2017, allegata al presente atto;

- in data data 10/08/2016 perveniva al Comune atto di pignoramento del Tribunale di Bologna presso terzi del creditore A.G.E.S. s.p.a. Via Romitino, 9 Castenaso (BO) rappresentata dall'Avv. Giovanni Barbieri protocollata al n. 57539 di PG per la somma precettata di 57.227,52 euro aumentata della metà ai sensi art. 546 c.p.c. e così per complessive 85.841,28 euro ;
- in data 17/08/2016 il Responsabile del Procedimento notificava al legale del pignorante dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547 del c.p.c.;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto doversi corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, dedotto l'importo del pignoramento presso terzi in precedenza citato intervenuto a carico dell'appaltatore che resterà accantonato in attesa dei provvedimenti del Giudice competente.

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di dichiarare liquidabile il credito a favore della ditta Ditta CO.G.IM S.r.l. con sede a Bologna Partita Iva 02712931209 - aggiudicataria dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ LOCALITA' VILLA BAGNO 1^ STRALCIO" per le motivazioni espresse in narrativa;
2. di dare atto:
 - che l'anticipazione ammonta a €. 238.765,11 oltre a iva pari a 23.876,51 per un totale di 262.641,62 (IVA compresa) come da fattura n. 3/16 del 14/07/2016 allegata al presente atto;
 - che la spesa trova copertura ai capitoli:
 - per euro 105.442,83 al cap. 40250/1 denominato REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO 1^ STRALCIO Missione 04 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex Art. 5 e 6 dlgs 118/91

2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 – codice prodotto Q_858 01 centro di costo 0253 non rilevante ai fini della contabilità ambientale;

- per euro 157.198,79 al cap. 40250/3 denominato REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO 1^ STRALCIO Missione 04 Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex Art. 5 e 6 dlgs 118/91

2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 – codice prodotto Q_858 01 centro di costo 0253 non rilevante ai fini della contabilità ambientale, autorizzando altresì il Servizio Finanziario a trasferire 36.152,16 di impegni già assunti per spese tecniche(euro 16.915,83 imp. 2016/1704 e 9.790,50 imp. 2016/1705 e euro 9.445,83 q.p. imp 2016/1706) assunti sul 2016 al 2017 sempre nell'ambito del cap. 40250/3 al fine di adeguare la situazione al cronoprogramma di esigibilità spesa definito con determina 144/2016 ;

3. di pagare alla Ditta CO.G.IM S.r.l. il credito per anticipazione del prezzo d'appalto tenendo conto degli obblighi dettati dall'art. 546 del codice di procedura civile rispetto al pignoramento in premessa citato e quindi pagando alla stessa la somma di 152.923,83 e versando la corrispondente iva di 15.292,38 all' erario con il meccanismo dello split payment e accantonando pertanto la rimanente somma di 85.841,28+ iva 10% per 94.425,41 euro in attesa del esito del pignoramento.

4. di svincolare la precedente polizza di garanzia fidejussoria rilasciata dalla FINPROGRES ITALIA n. 1601526 del 07/07/2016;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti contabili di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA-EDIFICI
(Ing. Ermes Torreggiani)**

estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.