

RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE (Q-890)

LOTTO A

REGISTRO DI CONTABILITA' N°1

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Massimo Magnani

Coordinamento del programma

Ing. David Zilioli

Progetto architettonico


Arch. Francesca Saccani

Ing. Matteo Chiari

Geom. Annalisa Rinaldi

Progetto impianti elettrici

P.I. Giuseppe Beltrami



05/12/2016

REG_CONT

COMUNE DI REGGIO EMILIA
P.ZZA C. PRAMPOLINI,1
42100 REGGIO EMILIA

REGISTRO DI CONTABILITA' - S.A.L. 1									
N.ro ord.	Data della rilevazione	Articolo dell'elenco	INDICAZIONE del lavori e delle somministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI positivi e negativi	PREZZO unitario	IMPORTO	
				N	PAG			LIQUIDATO	%
1	05/12/16	C3	ACCESSI						
			Totale corpo	1	1	0,50	327.348,00	162.742,00	50%
3	05/12/16	C6	PROMOZIONE E SEGNALETICA						
			Totale corpo	1		0,12	210.803,88	24.800,00	12%
7	05/12/16	C7	SICUREZZA						
			Totale corpo	1	9	0,57	10.001,09	5.749,06	57%
SOMMANO LAVORI DEL S.A.L. euro							548.152,97	193.291,06	35%
ONERI SPECIALI								5.749,06	
Importo lavori al lordo del ribasso, escluso gli oneri per la sicurezza								187.542,00	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del -10,27 % su euro 213.655,00								-19.260,56	
Importo lavori al netto del ribasso, escluso gli oneri della sicurezza								168.281,44	
Importo oneri per la sicurezza								5.749,06	
Totale al netto del ribasso/aumento								174.030,50	
SOMMANO A TUTTO IL 05/12/2016								174.030,50	
Reggio Emilia, 05/12/2016									
L'Appaltatore CONSORZIO STABILE MEDIL			Il Direttore Lavori Ing. Matteo Ghiani			Il Responsabile del Procedimento arch. Massimo Magnani			

CONSORZIO STABILE MEDIL
SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 29 - 82100 Benevento
P. Iva 01483060628