


m. 73659



6.5
UFFICIO HOUSING SOCIALE

DGR n. 1425/2003, DGR n. 939/2008 e D.G.R. n. 1833/2015. Accordo di Programma di cui all'articolo 9 della L.R. 19/98 del Comune di Reggio Emilia relativo al Contratto di Quartiere II: "PRU Compagnoni Fenulli - II, III e IV stralcio" nel Comune di Reggio Emilia.

**Conferenza di programma
Verbale della seduta del 01 giugno 2018 ore 10.30**

Il giorno 01 del mese di giugno dell'anno 2018 alle ore 10.30, presso la sala riunioni del Servizio Qualità urbana e Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 30 a Bologna, a seguito di convocazione effettuata con posta elettronica certificata ns. prot. PG/2018/396224 del 30 maggio 2018,

si sono riuniti:

Per la Regione Emilia-Romagna, il Responsabile del Servizio Qualità urbana e Politiche abitative, Ing. Marcello Capucci;

Per il Comune di Reggio Emilia:

- il Responsabile comunale dell'Accordo, Ing. David Zilioli;

Sono inoltre presenti:


la Dott.ssa Paola Cavecchi per il Comune di Reggio Emilia;

Adriano Bergamaschi, Massimo Bertin, Michela Romagnoli, Cristina Bacchini del Servizio Qualità urbana e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna.

Si premette che la Conferenza è stata convocata con posta elettronica certificata PG/2018/396224 del 30/05/2018 ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di programma "PRU Quartiere Compagnoni Fenulli II, III e IV stralcio", approvato con D.G.R. n. 939/2008 e sottoscritto in data 09 luglio 2008 tra il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna, così come modificato con Accordo di Programma Integrativo sottoscritto in data 28 dicembre 2015, al fine di rivedere i termini di realizzazione dei lavori.

Al Comune di Reggio Emilia è stato concesso un contributo Stato-Regione di 8.000.000,00 euro per la realizzazione del Contratto di Quartiere II, di cui 7.220.556,95 euro per interventi ordinari e 779.443,05 per interventi a carattere sperimentale.

L'Accordo di Programma, sottoscritto in data 08/07/2008, è stato modificato con Accordo di Programma integrativo in data 28/12/2015; il cronoprogramma di cui all'art. 3 di quest'ultimo



prevedeva il riappalto dei lavori entro il secondo semestre del 2015 e la fine lavori entro il 30 giugno 2018.

Il Comune segnala uno slittamento dei tempi per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori, da attribuire sia alla complessità della gara sia alla successiva rilevazione di anomalie nei confronti delle imprese classificatesi al 1° e 2° posto. E' ora in corso l'aggiudicazione definitiva al 3° classificato, di cui si prevede l'inizio lavori entro il 31/12/2018 e la fine lavori entro il 31/12/2020.

A conclusione dell'incontro la Conferenza di programma esprime assenso unanime sulla proposta di modifica del cronoprogramma dei lavori, di cui all'articolo 3 dell'Accordo Integrativo sottoscritto in data 28/12/2015.

Alle ore 13,00 viene dichiarata chiusa la seduta.
Letto, approvato, sottoscritto

Per la Regione Emilia-Romagna, l'Ing. Marcello Capucci;



Per il Comune di Reggio Emilia, il Responsabile Comunale Ing. David Zilioli;

