

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/634

del 06/03/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 356

del 12/03/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI
E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

CUP J87H17000040004

CIG 7309436168

PG_548001

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P.;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019, n. 24 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019-2021 risorse finanziarie,, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia operativa dal 01/05/2018 e conseguentemente con atto P.G. n. 55207 IL Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, a decorrere dal 01/05/2018;

Premesso che:

- Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato dall'Amministrazione Comunale con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1195 del 07/11/2017 per l'importo di € 1.200.000,00 di cui € 909.976,68 oltre I.V.A., comprensivi di € 19.175,52 per oneri della sicurezza, per OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da realizzare in appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, con il criterio di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
- A seguito di procedura aperta mediante offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95 commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016, è risultata aggiudicataria il R.T.I. tra TURCHI CESARE SRL e COFAR SRL per un importo complessivo di € 794.769,37 con un ribasso del 12,933% e l'aggiudicazione è stata approvata con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 280 del 22/03/2018;

- In data 01/06/2018 è stato sottoscritto il contratto quale atto pubblico n° 55878 di repertorio, nel quale si specificano i ruoli delle imprese facenti parti del R.T.I. e le quote di partecipazione, allegato al presente atto;

Preso atto che:

- La ditta TURCHI CESARE SRL Capogruppo mandataria ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo di € 51.381,84 mediante polizza fidejussoria n. 1230199 rilasciata in data 29/03/2018 da Elba Assicurazioni Spa - Agenzia Camin & Norchia di Parma.
- A seguito di richiesta della stessa capogruppo mandataria presentata in data 18/06/2018, in atti al n. 81348 di PG, si è autorizzato e liquidato con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1082 del 09/07/2018 la somma di € 193.923,72 (IVA compresa) quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 38 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
- La ditta in data 04/07/2018 a copertura dell'importo di anticipazione di € 193.923,72 (IVA compresa) ha presentato polizza fidejussoria n.1278370 rilasciata in data 28/06/2018 da Elba Assicurazioni Spa - Agenzia Camin & Norchia di Parma.
- La Ditta ha presentato Polizza fidejussoria n. 28019957670 emessa in data 06/03/2019 dalla TOKIO MARINE HCC Agenzia di Reggio Emilia per il pagamento della rata di saldo per l'importo di €. 67.810,78 compresi interessi con scadenza al 26/02/2021;

Rilevato che:

Il direttore di Lavori Geom. Luca Mastrangelo in data 31/01/2019 ha rassegnato al Rup Ing. Matteo Tanzi la Relazione sul conto finale e certificato di esecuzione lavori, dalla quale si evince che:

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna lavori in data 18/06/2018 senza riserva da parte dell'impresa.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: non si sono verificate sospensioni dei lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto / Schema di Contratto, i lavori dovevano compiersi in 120 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 18/06/2018, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 16/10/2018.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 21/11/2018, come fu accertato con verbale in data 29/11/2018, riscontrando una eccedenza rispetto al tempo utile di 36 giorni.

Si accoglie la richiesta dell'impresa in data 04/12/2018 in merito alla totale disapplicazione delle penali, in quanto il ritardo non è ad essa imputabile. I lavori previsti in progetto sono stati eseguiti nei tempi utili, mentre le opere di miglioria sul cavalcavia di via del Partigiano hanno richiesto maggior tempo, per la richiesta della committenza di aumentare le opere.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

1) Realizzazione di segnaletica orizzontale

€ 76.788,42 OS10 e OS12A PROGETTO SEGNALETICA SRL Campogalliano - MO via Europa 91 Partita Iva 02905080368

- fattura quietanzata 139/FE del 29/11/2018 di € 19.779,20 pagata nel 2^ SAL
- fattura quietanzata 15/19 del 22/01/2019 di € 1.481,93 pagata nel SAL finale

per un totale di € **21.261,13**. Si da atto che nel corso dei lavori sono state eliminate soluzioni progettuali che prevedevano l'installazione di barriere. Per tale motivo il subappalto autorizzato ad inizio lavori è risultato di importo inferiore a quanto richiesto.

2) Fornitura e posa di giunti di dilatazione e ripristino delle strutture in c.a.

€ 98.200,00 OG3 STRADEDIL SRL Boccassuolo - MO via Sassorosso 38 Partita Iva 01699372067

- fattura quietanzata n. 53 del 25/10/2018 di € 51.532,55 pagata nel 2^ SAL
- fattura quietanzata n. 78 del 31/12/2018 per € 46.667,45 pagata nel SAL finale

per un totale di €. 98.200,00 come autorizzato.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE. OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/01/2019 per un importo complessivo di € 794.769,31 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 12,933%.

Essendo stati emessi n. 2 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 569.072,55 oltre I.V.A. e liquidata la somma di € 158.953,87 oltre I.V.A. quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale iniziale, il credito netto dell'impresa ammonta a € 66.742,89 oltre I.V.A..

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per eseguire i lavori a base contrattuale ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 794.769,37 oltre I.V.A. al 22 %, per un totale di € 969.618,63.

Come risulta dal conto finale:

- *avendo eseguito i lavori come da contratto;*
- *avendo rispettato quasi tutte le quantità previste;*
- *avendo già emesso un primo acconto SAL n° 1 di importo lavori IVA inclusa di € 573.291,58;*
- *avendo già emesso un secondo acconto SAL n° 2 di importo lavori IVA inclusa di € 120.976,93;*
- *avendo liquidato anticipazione del 20% sull'importo contrattuale iniziale di importo IVA inclusa di € 193.923,72;*

il credito netto dell'impresa ammonta a € 66.742,89, oltre I.V.A. al 22%, per un totale come saldo finale di € 81.426,33.

La somma totale spesa quindi ammonta a € 969.618,56, per una minore spesa pari ad € 0,07, che non è più necessaria per l'esecuzione dei lavori e pertanto può essere eliminata.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- *le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- *dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;*
- *i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto d' appalto 55878/2018 di repertorio*
- *l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;*
- *durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;*

- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 794.769,37 oltre IVA 22% al netto del ribasso d'asta del 12,933% incluso oneri della sicurezza
- il credito dell'impresa rimane di € **66.742,89** oltre I.V.A. al 22 %;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di " **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017.**" che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto di € 81.426,33 compresa I.V.A. al 22%, a saldo di quanto dovuto, sul Capitolo 40000 del bilancio 2019 impegno n. 2019/1308;

Il presente atto costituisce altresì , ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 svincolo della cauzione definitiva di € 51.381,84 come da polizza fidejussoria n. 1230199 rilasciata in data 29/03/2018 da Elba Assicurazioni Spa - Agenzia Camin & Norchia di Parma, prestata dall'impresa appaltatrice capogruppo del R.T.I. TURCHI CESARE SRL al momento della firma

del contratto e svincolo della cauzione a copertura dell'importo di anticipazione di € 193.923,72 (IVA compresa) prestata con polizza fidejussoria n.1278370 rilasciata in data 28/06/2018 da Elba Assicurazioni Spa - Agenzia Camin & Norchia di Parma nella forma e nei termini di legge:

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento:

- per €. **10.456,94 IVA 22% compresa alla Ditta TURCHI CESARE SRL** mandataria - Partita Iva 01214260356 (fattura n. 2A del 22/02/2019)
- per €. **70.969,39 iva 22% compresa alla Ditta COFAR SRL** mandante Partita Iva 02040750354 (fattura n. 13 del 20/02/2019)

e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.