

**Proponente: A5.B**  
**Proposta: 2019/1311**  
**del 09/05/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 695**  
**del 10/05/2019**

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE  
TERRITORIO E BENI COMUNI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CHIOSTRI S.PIETRO (COD. T\_12201 )- MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI (COD. U\_13501) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI DI SAN PIETRO (COD .U\_13202). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE.

CUP J83G18000210004 – cod progetto T\_12201  
CIG ZA02587EB3  
CIG ZD52587E47  
CIG Z8F252E0AC  
CIG ZF22522793  
CIG ZF42721939  
CIG Z812582EC5  
CIG Z552582FA8  
CIG Z9F2582FFE

CUP J85I19000040004 - codice progetto - U\_13501  
CIG Z6E2728055

CUP J82I19000050004 - codice progetto U\_13202  
CIG Z7127C2ADD

## **IL DIRETTORE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 8/4/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare, la variazione al Bilancio 2019-2021, al D.U.P. e ai relativi allegati".
- con provvedimento agli atti P.G. n. 55193 del 27/04/2018 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito ad arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione dell'Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni, con decorrenza 01/05/2018, fino al termine del proprio mandato.

### **Premesso altresì che:**

- con deliberazione G.C. I.D. n. 85 dell'01/06/2017 veniva approvato il progetto definitivo–esecutivo (ai sensi degli art. 24 e 33 del Dpr 207/2010) dell'intervento di restauro e recupero funzionale, nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 – asse 6 “Città attrattive e partecipate”, dell'ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero (primo stralcio funzionale), per un importo complessivo pari a 2.700.000,00€;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. 659 del 27/06/2017 e con determinazione Dirigenziale R.U.A.D 1048 del 27/07/2017 veniva approvata la procedura di affidamento dei lavori relativi al progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del programma Por Fesr Asse 6 “Città attrattive e partecipate” dell'ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero – Chiostrì di San Pietro e veniva approvato il quadro economico dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. 1168 del 31.10.2017 veniva approvata l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei lavori all' A.T.I. TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354 – Mandataria) – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOC. COOP. (C.F./P. IVA 00143320356 – Mandante) – TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357 – Mandante), con sede in via Galliano 10, 42124 Reggio Emilia, per un importo complessivo di lavori interamente a misura pari ad € 1.742.187,33 (IVA esclusa) di cui € 41.934,90 per

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 17,50% sull'importo netto a base di gara;

- con verbale prot. n. 130688, a integrazione del verbale di seconda consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori e recante data 11/12/2017, venivano consegnati definitivamente i lavori;
- i lavori suddetti venivano conclusi in data 15/02/19 come da verbali di ultimazione e constatazione dello stato dei lavori PG 31469 del 18/02/19 e PG 74601 del 15/04/19.

#### **Dato atto che:**

- i lavori di restauro e recupero funzionale di cui sopra riguardano un complesso già oggetto di precedente appalto in capo alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nel periodo 2004/2008;
- dopo l'interruzione dei lavori per carenza di risorse, il cantiere è rimasto in abbandono per un periodo di circa dieci anni con opere parzialmente realizzate e prive di specifici collaudi;
- nell'ambito dell'intervento di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero (primo stralcio funzionale), finanziato tramite POR FESR 2014 - 2020 asse 6 "Città attrattive e partecipate" e in capo al Comune di Reggio Emilia, di cui alle premesse, sono state effettuate diverse analisi preliminari a supporto della progettazione per verificare lo stato dell'arte di impianti, apparati murari, volte e solai, opere di finitura e reti già oggetto dei precedenti lavori;
- tali indagini hanno consentito, pure con approssimazione dovuta alla modalità di analisi a campione, di costruire un quadro conoscitivo adeguato ai fini di individuare le opere necessarie per completare gli interventi pregressi di restauro;
- tuttavia, viste:
  - (i) la dimensione, la natura del bene storico e la tipologia complessa dell'intervento;
  - (ii) l'accrescimento del processo di degrado a seguito del lasso di tempo intercorso tra la progettazione e l'effettiva esecuzione degli interventi;
  - (iii) l'esigenza di intervenire per rendere funzionale e mettere in sicurezza l'intero complesso anche su aree ed elementi/sistemi prestazionali non previste nell'appalto
- nel corso dei lavori si sono manifestate necessità di intervento impreviste e imprevedibili, estranee al quadro economico finanziato, per cui si è provveduto ad eseguire alcuni interventi di restauro e risanamento conservativo urgenti e imprevedibili e manutenzioni straordinarie finalizzate alla funzionalizzazione e messa in sicurezza quali, in sintesi:
  - completamento dei consolidamenti delle caldane e posa di pavimentazione in cotto;
  - consolidamento, ripristino, risanamento e restauro;
  - adeguamento delle dotazioni impiantistiche;
  - lavorazioni di messa in sicurezza e rifunionalizzazione.

**Richiamate integralmente**, per quanto riguarda "INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CHIOSTRI DI S. PIETRO (COD. T\_12201) - CUP J83G18000210004":

- la Determinazione Dirigenziale RUD 1075 del 04/10/18 "Interventi urgenti e imprevedibili di restauro e risanamento conservativo. Approvazione del progetto esecutivo su un unico livello e delle procedure a contrarre";
- la Determinazione Dirigenziale RUD 1096 del 10/10/18 in cui venivano affidate le forniture di pavimentazione in cotto e di corpi illuminanti;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 1213 del 05/11/18 in cui venivano affidati i servizi di progettazione e direzione lavori impiantistica elettrica/illuminotecnica e di direzione opere edili;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 1278 del 16/11/18 in cui venivano affidati la posa di pavimentazione in cotto e lavori di consolidamento;

- la Determinazione Dirigenziale RUD 162 del 11/02/19 in cui venivano affidati l'estensione di fornitura di pavimentazione in cotto (lavori impiantistici ed estensione di lavori edili di finitura e restauro).

**Acquisiti in atti** i seguenti documenti trasmessi da parte del Direttore dei lavori, arch. Andrea Zamboni, e afferenti le diverse lavorazioni come sotto indicato:

- certificato di regolare esecuzione PG 53908 del 20/03/19 (ai sensi dell'art 15 del DM 07/03/18 n. 49), a seguito di verbale di ultimazione e constatazione dello stato dei lavori PG 57852 del 27/03/19, per la posa pavimentazione in cotto; certificato di regolare esecuzione PG 64319 del 08/04/19 (ai sensi dell'art 15 del DM 07/03/18 n. 49), a seguito di verbale PG 54995 del 21/03/19 di ultimazione e constatazione dello stato dei lavori, per interventi di consolidamento puntuale di alcune strutture e di risanamento e restauro di alcuni elementi di finitura; certificato di regolare esecuzione PG 81439 del 30/04/19 (ai sensi dell'art 15 del DM 07/03/18 n. 49), a seguito di verbale di ultimazione e constatazione dello stato dei lavori PG 81421 del 30/04/19, per estensione lavorazioni edili di finitura e restauro;

**Acquisiti, inoltre, in atti** al PG/2019/0075514 del 16/04/2019:

- la dichiarazione di regolare esecuzione (ai sensi del DPR 380/01 art. 67 comma 8 bis) nella quale il Direttore dei lavori impiantistici, p.i. Paolo Visentin, specificava che la fornitura di corpi illuminanti e accessori da parte dell'operatore economico Cacciavillani all'interno dell'edificio laboratori, complesso monumentale e area esterna (importo complessivo di 28.914,00€) era stata eseguita secondo le buone regole d'arte e conforme alle normative vigenti;
- la dichiarazione di regolare esecuzione (ai sensi del DPR 380/01 art. 67 comma 8 bis) nella quale il Direttore dei lavori impiantistici, p.i. Paolo Visentin, specificava che le opere impiantistiche di completamento da parte dell'operatore economico Reset spa sono state eseguite secondo le buone regole d'arte e conformi alle normative vigenti;
- la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte afferente il complesso monumentale, a cura dell'impresa esecutrice (PG50008 del 12/03/19);
- la dichiarazione di rispondenza dell'impianto ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7, redatta dal Direttore dei lavori impiantistici, p.i. Paolo Visentin (PG 51933 del 15/03/19).

**Richiamata integralmente**, per quanto riguarda "MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI (COD. U\_13501) - CUP J85I19000040004", la Determinazione Dirigenziale RUD 163 del 22/2/2019 "Chiostrì di S. Pietro ed ex Caserma Taddei. Messa in sicurezza e rifunionalizzazione. Approvazione progetto e affidamento lavori".

**Acquisiti in atti** i seguenti documenti trasmessi da parte del Direttore dei lavori arch. Massimo Magnani e afferenti le lavorazioni come sotto indicato:

- certificato di regolare esecuzione PG 56303 del 25/03/19 (ai sensi dell'art 15 del DM 07/03/18 n. 49), a seguito di verbale di ultimazione e constatazione dello stato dei lavori PG 55753 del 22/03/19, per la messa in sicurezza e rifunionalizzazione Chiostrì di S. Pietro ed ex caserma Taddei.

**Richiamate integralmente**, per quanto riguarda "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI DI S. PIETRO. (COD. U\_13202)", CUP J82I19000050004:

- la Determinazione Dirigenziale RUD 313 del 27/03/19 in cui venivano affidate la fornitura e posa di parapetti e mancorrenti metallici;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 368 del 05/04/19 in cui veniva affidata la fornitura e posa di piattì di rinforzo dei parapetti in acciaio.

**Acquisiti in atti** i seguenti documenti trasmessi da parte del Direttore dei lavori arch. Andrea Zamboni e afferenti le lavorazioni come sotto indicato:

- la corrispondenza intercorsa tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Zamboni, recante data 01/03/19, in cui la quest'ultimo confermava la disponibilità a procedere alla progettazione e direzione dei lavori per la fornitura e posa di parapetti e mancorrenti metallici e di piatti di rinforzo da posizionarsi nell'ex complesso monumentale dei chiostri di S. Pietro, nell'ambito dell'incarico già conferito tramite procedura aperta indetta con DD RUD 715 del 07/07/17 e senza incremento di onorario;
- la consegna avvenuta in data 13/03/19 degli elaborati di progetto dei parapetti da installare nel chiostro grande a protezione delle aree a rischio caduta nel vuoto, registrati in atti al PG 62536 del 04/04/19;
- la consegna avvenuta in data 01/04/19 degli elaborati di progetto modificati dei parapetti da installare nel chiostro grande a protezione delle aree a rischio caduta nel vuoto, registrati in atti al PG 62542 del 04/04/19;
- certificato di regolare esecuzione PG 78169 del 18/04/19 (parapetti e mancorrenti) e PG 78194 del 18/04/19 (piatti di rinforzo), a seguito di verbale di ultimazione e constatazione dello stato dei lavori PG 78145 del 18/04/19 (parapetti e mancorrenti) e PG 78178 del 18/04/19 (piatti di rinforzo), per lavori di fornitura e posa parapetti, mancorrenti e piatti di rinforzo metallici.

**Dato atto** dei seguenti quadri economici pregressi:

“INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CHIOSTRI DI S. PIETRO (COD. T\_12201) - CUP J83G18000210004”: (Determinazione Dirigenziale RUD 162 del 22/02/2019)

<i>Lotto 1</i>	
Posa pavimento in cotto	€ 37.586,75
Oneri sicurezza	€ 779,00
<i>Lotto 2</i>	
Lavori di consolidamento puntuale strutture e risanamento e restauro di elementi di finitura	€ 28.773,71
oneri sicurezza	€ 581,28
<i>ulteriori lavorazioni</i>	
lavori edili di finitura e restauro	€ 6.000,00
opere impiantistiche	€ 7.478,22
<b>totale lavori</b>	<b>€ 81.198,96</b>
<b>somme a disposizione</b>	
IVA sui lavori (10%)	€ 8.119,90
Fornitura corpi illuminanti portici (compresa IVA 22%)	€ 28.914,00
Fornitura pavimento in cotto (compresa IVA 22% e trasporto)	€ 31.659,00
Integrazione fornitura in cotto (compresa IVA 22% e trasporto)	€ 5.880,40
Supporto tecnico progettuale	€ 2.915,45
DL opere edili e contabilità	€ 6.118,40
Coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 3.806,40
Incentivo	€ 1.387,49
<b>tot somme a disposizione</b>	<b>€ 88.801,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 170.000,00</b>

“MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI (COD. U\_13501) - CUP J85I19000040004” (Determinazione Dirigenziale RUD 163 del 22/02/2019)

<b>lavori</b>	
opere edili di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione	€ 20.658,40
Oneri sicurezza	€ 421,60
<b>totale lavori</b>	<b>€ 21.080,00</b>
<b>somme a disposizione</b>	
IVA sui lavori (10%)	€ 2.108,00
imprevisti	€ 210,00
incentivo	€ 102,00
<b>tot somme a disposizione</b>	<b>€ 2.420,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.500,00</b>

**Ritenuto di:**

- confermare il quadro economico degli “INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CHIOSTRI DI S. PIETRO (COD. T\_12201) (Determinazione Dirigenziale RUD 162 del 22/02/2019) come sopra indicato;
- confermare il quadro economico degli interventi di “MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI (COD. U\_13501)” - CUP J85I19000040004” (Determinazione Dirigenziale RUD 163 del 22/02/2019) come sopra indicato;
- approvare il quadro economico “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI DI S. PIETRO. (COD. U\_13202)”, CUP J82I19000050004 (Determinazione Dirigenziale RUD 313 del 27/03/19 e RUD 368 del 05/04/19) come sotto indicato:

<b>lavori</b>	
1_fornitura e posa parapetti in acciaio e mancorrenti	€ 9.000,00
2_fornitura e posa piatti in acciaio di rinforzo	€ 3.280,00
<b>totale lavori</b>	<b>€ 12.280,00</b>
<b>somme a disposizione</b>	
IVA lavori 1	€ 1.980,00
IVA lavori 2	€ 721,60
imprevisti	€ 18,40
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 2.720,00</b>
<b>totale</b>	<b>€ 15.000,00</b>

**Ritenuto, altresì, di** doversi approvare i certificati di regolare esecuzione redatti dai Direttori dei Lavori, non materialmente allegati al presente atto, conservati in atti ai relativi PP.GG. riportati in premessa.

**Dato atto, altresì, che,** relativamente a:

- **“INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CHIOSTRI DI S. PIETRO (COD. T\_12201) - CUP J83G18000210004”**,
- di cui al quadro economico di € 170.000,00:
  - sono già pervenute le seguenti fatture per l'importo totale di **€ 168.612,51**:
    - Fornace Brioni srl – fattura 5 del 1/2/2019 di € 24.494,55 (emesso mandato di pagamento 2019/3242 del 12/3/2019);
    - Fornace Brioni srl – fattura 44 del 6/5/2019 di € 13.044,85 (liquidata con atto LD 2019/1585 del 7/5/2019);
    - Cacciavillani srl – fattura 2018/V3/8030054 del 23/11/2018 di € 1.764,84 (emesso mandato di pagamento 2019/18272 del 4/12/2018);
    - Cacciavillani srl – fattura 2018/V3/8030055 del 23/11/2018 di € 25.361,87 (emesso mandato di pagamento 2019/18272 del 4/12/2018);
    - Cacciavillani srl – fattura 2018/V3/8030056 del 23/11/2018 di € 1.095,72 (emesso mandato di pagamento 2019/18272 del 4/12/2018);
    - Cacciavillani srl – fattura 2018/V3/8030057 del 23 /11/2018 di € 691,57 (emesso mandato di pagamento 2019/18272 del 4/12/2018);
    - De Angeli costruzioni srl – fattura 2019/1/11/14 del 25/2/2019 di € 42.202,33 (emesso mandato di pagamento 2019/6753 del 24/4/2019);
    - Marmioli srl – fattura 2019/6 del 8/4/2019 di € 32.290,49 (liquidata con atto LD 2019/1408 del 19/4/2019);
    - Marmioli srl – fattura 2019/7 del 3/5/2019 di € 6.600,00 (liquidata con atto LD 2019/1586 del 7/5/2019);
    - Cavazzoni srl – fattura 2/B del 8/5/2019 di € 2.915,45, da liquidare con il presente atto;
    - Zamboni Studio Associato – fattura 3/2019 del 8/5/2019 di € 6.118,40 da liquidare con il presente atto;
    - Coop. Architetti e Ingegneri Progettazione Società Cooperativa – fattura 21-S del 8/5/2019 di € 3.806,40 da liquidare con il presente atto;
    - Reset srl – fattura 2019/11 del 30/4/2019 di € 9.429,20, per l'importo di € 8.226,04 su cap. 40202 (cod. T\_12201) e di € 1.203,16 su cap. 40129/8 (cod. T\_13101), da liquidare con il presente atto.
  - con successivo atto verrà liquidato l'importo di **€ 1.387,49** relativo alla voce “incentivo” del quadro economico.
- **“MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI (COD. U\_13501)” - CUP J85I19000040004** di cui al quadro economico di **€ 23.500,00**:
  - l'operatore economico DE ANGELI costruzioni srl ha emesso la fattura 1/11/22 del 29/3/2019 di € 23.188,00 (emesso mandato di pagamento 2019/6778 del 26/4/2019);
  - con successivo atto, verrà liquidato l'importo di € 102,00 relativo alla voce “incentivo” del quadro economico;
  - residuano € 210,00 alla voce imprevisti.
- **“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI DI S. PIETRO.” (COD. U\_13202)” - CUP J82I19000050004** di cui al quadro economico di **€ 15.000,00**:
  - l'operatore economico METAL INFISSI srl ha emesso:
    - fattura 60 del 6/5/2019 di € 10.980,00 da liquidare con il presente atto;

- fattura 61 de l6/5/2019 di € 4.001,60 da liquidare con il presente atto;
- residuano € 18,40 alla voce "imprevisti" del quadro economico.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- l'articolo 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

**D E T E R M I N A**

1. di approvare i sotto riportati documenti quali parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti di ufficio:
  - certificato di regolare esecuzione PG 53908 del 20/03/19 posa pavimentazione in cotto;
  - certificato di regolare esecuzione PG 64319 del 08/04/19 interventi di consolidamento puntuale di alcune strutture e di risanamento e restauro di alcuni elementi di finitura;
  - certificato di regolare esecuzione PG 81439 del 30/04/19 lavorazioni edili di finitura e restauro;
  - dichiarazione di regolare esecuzione PG/2019/0075514 del 16/04/2019 fornitura corpi illuminanti;
  - dichiarazione di regolare esecuzione PG/2019/0075514 del 16/04/2019 opere impiantistiche di completamento;
  - certificato di regolare esecuzione PG 56303 del 25/03/19 (ai sensi dell'art 15 del DM 07/03/18 n. 49) messa in sicurezza e rifunzionalizzazione chiostrì di S. Pietro ed ex caserma Taddei;
  - certificato di regolare esecuzione PG 78169 del 18/04/19 (parapetti e mancorrenti) e PG 78194 del 18/04/19 (piatti di rinforzo) fornitura e posa parapetti, mancorrenti e piatti di rinforzo metallici.2. di confermare il quadro economico come riportato in narrativa e afferente gli interventi urgenti di restauro e risanamento conservativo (Determinazione Dirigenziale RUD 162 del 22/02/2019);
2. di confermare i quadri economici, come riportati in narrativa, relativi a **"INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CHIOSTRÌ DI S. PIETRO (COD. T\_12201)** - CUP J83G18000210004": (Determinazione Dirigenziale RUD 162 del 22/02/2019) e relativi a **"MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE CHIOSTRÌ DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI (COD. U\_13501)"** - CUP J85I19000040004" (Determinazione Dirigenziale RUD 163 del 22/02/2019);
3. di approvare il quadro economico per **"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRÌ DI S. PIETRO." (COD. U\_13202)"**, CUP J82I19000050004, (Determinazione Dirigenziale RUD 313 del 27/03/19 e RUD 368 del 05/04/19) come sotto indicato:

<b>lavori</b>	
1_fornitura e posa parapetti in acciaio e mancorrenti	€ 9.000,00
2_fornitura e posa piatti in acciaio di rinforzo	€ 3.280,00
totale lavori	€ 12.280,00
<b>somme a disposizione</b>	
IVA lavori 1	€ 1.980,00
IVA lavori 2	€ 721,60
imprevisti	€ 18,40
totale somme a disposizione	€ 2.720,00
totale	€ 15.000,00

4. di confermare che:

- relativamente agli **“INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CHIOSTRI DI S. PIETRO (COD. T\_12201) - CUP J83G18000210004”**, dell’importo complessivo di € 170.000 (IVA inclusa), così come specificato in narrativa:
  - gli operatori economici hanno già emesso le relative fatture per l’importo totale di **€ 168.612,51**, di cui:
    - **€ 95.610,88** per i quali sono stati emessi i relativi mandati di pagamento;
    - **€ 51.935,34** che saranno liquidati con atti di liquidazione dirigenziale:
      - Fornace Brioni srl – fattura 44 del 6/5/2019 di € 13.044,85 (LD 2019/1585 del 7/5/2019);
      - Marmiroli srl – fattura 2019/6 del 8/4/2019 di € 32.290,49 (LD 2019/1408 del 19/4/2019);
      - Marmiroli srl – fattura 2019/7 del 3/5/2019 di € 6.600,00 LD 2019/1586 del 7/5/2019);
    - **€ 21.066,29**, che saranno liquidati con il presente atto, così come segue:
      - Cavazzoni srl – fattura 2/B del 8/5/2019 di € 2.915,45;
      - Zamboni Studio Associato – fattura 3/2019 del 8/5/2019 di € 6.118,40;
      - Coop. Architetti e Ingegneri Progettazione Società Cooperativa – fattura 21-S del 8/5/2019 di € 3.806,40;
      - Reset srl – fattura 2019/11 del 30/4/2019 di € 9.429,20, per l’importo di € 8.226,04 su cap. 40202 (cod. T\_12201) e di € 1.203,16 su cap. 40129/8 (cod. T\_13101).
  - con successivo atto verrà liquidato l’importo di € 1.387,49 relativo alla voce “incentivo” del quadro economico.
- relativamente agli interventi **“MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI (COD. U\_13501)” - CUP J85119000040004** dell’importo complessivo di € 23.500,00:

- l'operatore economico DE ANGELI costruzioni srl ha emesso la fattura 1/11/22 del 29/3/2019 di € 23.188,00 (emesso mandato di pagamento 2019/6778 del 26/4/2019);
  - con successivo atto, verrà liquidato l'importo di € 102,00 relativo alla voce "incentivo" del quadro economico;
  - residuano € 210,00 alla voce imprevisti.
- 
- relativamente a "**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI DI S. PIETRO.**" (COD. U\_13202)" di cui al quadro economico approvato al punto 3., dell'importo complessivo di € 15.000,00:
    - l'operatore economico Metalinfissi ha emesso le relative fatture elettroniche per l'importo totale di € **14.981,60**, da liquidare con il presente atto, così come segue:
      - fattura 60 del 6/5/2019 di € 10.980,00;
      - fattura 61 de l6/5/2019 di € 4.001,60;
    - residuano € 18,40 alla voce "impervi" del quadro economico.
5. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 c. 7 del D.Lgs. 267/00.

**IL DIRIGENTE E DIRETTORE AREA COMPETITIVITA',  
INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO E BENI COMUNI  
arch. Massimo Magnani**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.