

**Proponente:**  
**Proposta: 2020/114**  
**del 20/01/2020**



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.I.D. 6**

**del 21/01/2020**

## **ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI**

**Dirigente: GIUBBANI dott.ssa Battistina**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA  
DELL'INFANZIA FABER, VIA BRIGATA REGGIO N. 20.  
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI .

## IL DIRETTORE

Premesso che :

- L'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."
- Nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 veniva altresì approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020.

Premesso inoltre che:

- il D.lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore;
- ricade nelle competenze del C.d.A, tra le altre cose, l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituzione, entrambi soggetti a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 26 del 17.12.2018 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 ed il Bilancio pluriennale 2018-2020 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°23 del 05.02.2019 veniva approvato il DUP 2019/2021 e il "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'amministrazione Comune di Reggio Emilia"
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°24 del 05.02.2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019, il Bilancio pluriennale 2019-2021 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati.

Visto il provvedimento in data 10/07/2019, in atti al PG 2019/135404, con il quale il Sindaco ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e i suoi s.m.i. e dell'art.13, sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, richiamate anche la delibera ANAC n°215 del 26/03/2019- " linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria...", l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia alla Dott.ssa Giubbani Battistina;

vista la Determinazione del Direttore Generale n. 1475 di RUAD del 19.12.2019 con cui è stata disposta la proroga del contratto della Dr.ssa B.Giubbani ai sensi dell'art. 110 del DLgs 267/2000 - Dirigente dal 01.01.2020 al 31.01.2020;

Premesso che:

- con determina RUID 124 del 25/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al rifacimento della centrale termica della scuola dell'infanzia comunale Faber, via

Brigata Reggio n. 20 per l'importo complessivo dell'intervento previsto in € 35.792,34 oltre I.V.A. di cui € 8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;

- con la medesima determinazione dirigenziale le suddette opere sono state affidate, a seguito di indagine di mercato, alla ditta ECOSERVIM SRL di Reggio Emilia, con sede in via Aristotele n. 22 a Reggio Emilia, P.IVA 01696870359, per un importo di € 29.650,00 oltre IVA di cui €800 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, codice CIG ZC8294E6A6, codice CUP J82G19000250004;

Rilevato che in data 08/11/2019 il Direttore dei lavori P.I. Andrea Sacchi ha rassegnato al R.U.P. Arch. Ilaria Martini la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince quanto segue:

- i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 06/08/2019 senza alcuna riserva da parte dell'impresa;
- a norma del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 21 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e pertanto entro il 27/08/2019;
- i lavori vennero ultimati il giorno 27/08/2019 e quindi in tempo utile, come accertato con verbale in pari data; da detto verbale risultano da completare alcune lavorazioni di piccola entità non incidenti sulla funzionalità della struttura/impianto termico. Tali lavorazioni di piccola entità risultano completate;
- durante il corso dei lavori non sono stati concessi dall'impresa aggiudicataria subappalti;
- la ditta ha costituito cauzione definitiva al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo di € 29.650,00 mediante fidejussione della Grouparma Agenzia di Reggio Emilia n.000293/109546543 rilasciata il 01/08/2019 e copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione mediante fidejussione della Grouparma Agenzia di Reggio Emilia n.109547572 del 02.08.19 per i seguenti importi: Sezione A – partita 1 € 35.792,34, partita 2 € 8.000,00, partita 3 € 4.000,00, Sezione B € 500.000,00;
- durante lo svolgimento dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento;
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;
- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/10/2019, per un importo complessivo di € 28.850,56 + I.V.A. al netto del ribasso del 17,55338% e comprensivo di € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- la somma autorizzata per lavori a base di contratto e a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 29.650,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 17,55338 % e pertanto si è avuta differenza in riduzione di € 799,44 oltre I.V.A. fra la spesa autorizzata e quella spesa;
- il credito netto dell'impresa ammonta a € 28.050,56 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza (oltre IVA) per un totale di € 28.850,56 (oltre IVA);
- l'impresa affidataria ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha altresì ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
- durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

Preso atto che il credito residuo da liquidare all'impresa affidataria è pari a **€ 28.850,56 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 35.197,68** trova copertura finanziaria all'impegno di spesa n° 2019/923, al capitolo 20230, con denominazione " FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- scuole dell'infanzia comunali" iscritto nel Bilancio 2019, Missione 04 – Programma 01 – Titolo 2 Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.003.

Dato atto che la ditta ECOSERVIM SRL di Reggio Emilia, con sede in via Aristotele n. 22 a Reggio Emilia, P.IVA 01696870359, risulta in regola con il versamento dei relativi contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (DURC Prot. INAIL\_19315720).

Dato atto altresì che l'Impresa ha costituito polizza fidejussoria della Grouparma Agenzia di Reggio Emilia n. 293/109836697 in data 08.11.2019 di €31.349,31 ed integrata con appendice di modifica capitale con effetto dal 08/11/2019 fino all'importo di € 35.760,84 a garanzia della rata di saldo con estinzione trascorsi due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, così come previsto dall'art.4.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ritenuto pertanto doversi approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Andrea Sacchi in data 08/11/2019, in cui certifica che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto principale, che gli stessi sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed i materiali usati sono coerenti con le richieste progettuali e pertanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Richiamati:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione di lavori (che si allega alla presente determina) di rifacimento della centrale termica della scuola dell'infanzia comunale Faber, via Brigata Reggio n. 20;
- 2) di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto per l'importo per complessivi **€ 35.197,68** denominazione " FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- scuole dell'infanzia comunali" iscritto nel Bilancio 2019, Missione 04 – Programma 01 – Titolo 2 Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.003 d a saldo di quanto dovuto, come risulta dalla differenza tra lo stato finale dei lavori di € 29.650,00 oltre I.V.A al netto del ribasso del 17.55338 %. sul capitolo 20230, con denominazione " FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- scuole dell'infanzia comunali" iscritto nel Bilancio 2019, Missione 04 – Programma 01 – Titolo 2 Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.003 , impegno n° 2019/923;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Bilancio per l'emissione del mandato di pagamento € 28.850,56 oltre IVA al 22% e così per **€ 35.197,68** a favore ditta ECOSERVIM SRL di Reggio Emilia, con sede in via Aristotele n. 22 a Reggio Emilia, P.IVA 01696870359, come da fattura n. 1/4309 del 17/12/2019 corrispondente allo stato finale, e per le relative annotazioni sulle scritture contabili;
- 4) di dare atto che si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta

ECOSERVIM mediante fidejussione della Grouparma Agenzia di Reggio Emilia n. 000293/109546543 rilasciata il 01/08/2019.

## **Visto di Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Il Responsabile del Servizio