

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/29

del 07/02/2020



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 202

del 11/02/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

CIG DERIVATO: 76926775E1
CUP: NON DOVUTO
COD. PROGETTO: PD_421003

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI;

Richiamata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, immediatamente esecutiva;

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55915 del 14/05/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 3, ZONA OVEST che ha visto impresa aggiudicataria l'ATI tra: F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE), frazione Roncocesi, Via F.Ili Rinaldi n.103/F, partita IVA 01770300356), capogruppo mandataria, e Progetto Segnaletica s.r.l., con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n.91, partita IVA 02905080368), mandante;

- Con determinazione dirigenziale R.U.D. 200 del 04/03/2019 si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per l'affidamento dei contratti derivati relativi alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture comunali di ciascun comparto territoriale, per l'anno 2019 e ad approvare i relativi schemi di contratto applicativo;

- che in data 5 agosto 2019 è stato firmato il contratto applicativo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria strade e servizio di reperibilità e manifestazioni zona Ovest per l'anno 2019 per l'importo di euro 126.734,12 oltre IVA al 22%;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Giorgia Lombardini, in data 1 marzo 2019;

• con atto di liquidazione n. 2019/2125 in data 21 giugno 2019 è stato liquidato alla ditta appaltatrice il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 27.631,46 oltre IVA e quindi per complessivi
Euro 33.710,38;

• con atto di liquidazione n. 2019/2600 in data 08 agosto 2019 è stato liquidato alla ditta appaltatrice il secondo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 46.336,90 oltre IVA e quindi per complessivi Euro 56.531,02;

• con atto di liquidazione n. 2019/3191 in data 24 ottobre 2019 è stato liquidato alla ditta appaltatrice il terzo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 40.608,68 oltre IVA e quindi per complessivi Euro 49.542,58;

• l'importo dei lavori contabilizzati fino al 13/12/2019 ammonta ad € 12.157,08 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 14.831,64;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Arch. Giorgia Lombardini, in data 24/12/2019 ha rassegnato al R.U.P., Arch. Massimo Magnani, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 130.093,75 mediante garanzia fidejussoria n. 2019/50/2505502 emessa in data 15/02/2019 da Reale Mutua Assicurazioni agenzia 480 di Reggio Emilia.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 01/03/2019.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/12/2019, o all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 23/12/2019 come da Certificato di pari data, all'esaurimento dell'importo contrattuale.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 114.577,04 oltre I.V.A., suddivisi come segue:

Certificato n. 1 per un importo di € 27.631,46

Certificato n. 2 per un importo di € 46.336,90

Certificato n. 3 per un importo di € 40.608,68

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 13.12.2019 per un importo complessivo di € 126.765,79 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 126.734,12 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,50%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 126.765,79 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una maggiore spesa pari ad € 31,67. Vista la limitata entità dell'esubero il conto finale viene arrotondato ad € 126.734,12 oltre I.V.A., somma contrattualmente a disposizione.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 51 di Registro del 21/12/2019;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 126.734,12 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%;
- il credito dell'impresa è pari ad € 12.157,08 oltre I.V.A. al 22 %;
- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

- i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 23 dicembre 2019 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto applicativo nr. 01 di appalto e dal capitolato speciale;
- non sono stati stipulati contratti di subappalto;
- i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dalla ATI così composta: F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE), frazione Roncocesi, Via F.Ili Rinaldi n.103/F, partita IVA 01770300356, capogruppo mandataria, e Progetto Segnaletica s.r.l., con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n.91, partita IVA 02905080368, mandante, per l'importo di € 126.734,12, comprensivi degli oneri di sicurezza, ed al netto dell'IVA competente;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto all'ATI appaltatrice, che ammonta ad € **12.157,08**, oltre I.V.A. al 22%, a saldo di quanto dovuto;
- i DURC delle imprese, facenti parti dell'ATI aggiudicataria, F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., e Progetto Segnaletica s.r.l. sono risultati regolari con tutti gli istituti e con scadenza rispettivamente al 19/03/2020 ed al 10/03/2020;
- originariamente era stato emesso un unico buono d'ordine in data 14/11/2019 a favore della ditta mandataria dell'ATI aggiudicataria, per la somma complessiva relativa al pagamento del presente SAL finale, ma, facendo seguito alla richiesta presentata dalle due ditte facenti parte della suddetta ATI in data 14 gennaio 2020, ai fini di ripartire le rispettive quote di spettanza, l'importo del suddetto buono d'ordine n. 2019/368 emesso in data 14/11/2019 è stato ridotto al complessivo importo di euro 10.028,56 in favore della ditta F.Ili Aiello S.R.L., ed in data 29/01/2020 è stato emesso il buono d'ordine n. 2020/14 per il complessivo importo di euro 4.803,08 a favore della ditta Progetto Segnaletica S.R.L.

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alle imprese appaltatrici il loro credito;

Richiamati:

1. Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
 - Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria infrastrutture e servizio di reperibilità e manifestazioni della zona ovest lotto 3 anno 2019, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 12.157,08 più IVA al 22%, per un totale di € 14.831,64, nel seguente modo:

- € 10.028,56 alla ditta F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., partita IVA 01770300356 – Capitolo 32210 Piano finanziario 1.03.02.09.000 Missione/Programma 10.05, Impegno 2019/2345 del Bilancio

2019 (fattura n. 2 in data 29/01/2020, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili)

- € 4.803,08 alla ditta Progetto Segnaletica s.r.l., partita IVA 02905080368 - Capitolo 32210 Piano finanziario 1.03.02.09.000 Missione/Programma 10.05, Impegno 2019/2345 del Bilancio 2019 (fattura n. 16 in data 29/01/2020, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore delle Imprese Appaltatrici dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. David Zilioli)

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.