

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/179

del 02/03/2020



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 358

del 06/03/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA NORD LOTTO 4 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

CIG DERIVATO: 7692688EF2
CUP: NON DOVUTO
COD. PROGETTO: PD_421004

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA NORD LOTTO 4 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI;

Richiamata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, immediatamente esecutiva;

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55927 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 4, ZONA NORD che ha visto aggiudicatario l'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede a Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356;

- Con determinazione dirigenziale R.U.D. 200 del 04/03/2019 si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per l'affidamento dei contratti derivati relativi alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture comunali di ciascun comparto territoriale, per l'anno 2019 e ad approvare i relativi schemi di contratto applicativo;

- l'importo del contratto applicativo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria strade e servizio di reperibilità e manifestazioni zona nord per l'anno 2019 è di euro 126.583,91 oltre IVA al 22%;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori, P.I. Giuseppe Beltrami, in data 05/03/2019;

- con atto di liquidazione n. 2019/2349 in data 11/07/2019 è stato liquidato all'appaltatore il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 32.253,63 IVA compresa;

- con atto di liquidazione n. 2019/2854 in data 16/09/2019 è stato liquidato all'appaltatore il secondo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 31.245,68 IVA compresa;

- con atto di liquidazione n. 2019/3387 in data 11/11/2019 è stato liquidato all'appaltatore il terzo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 33.150,01 IVA compresa;

- con atto di liquidazione n. 2020/672 in data 27/02/2020 è stato liquidato all'appaltatore il quarto stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 41.632,28 IVA compresa;

- l'importo dei lavori contabilizzati fino al 21/01/2020 ammonta ad € 126.583,91 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 154.432,36;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, P.I. Giuseppe Beltrami, in data 29/01/2020 ha rassegnato al R.U.P., Arch. Massimo Magnani, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 67.149,19 mediante garanzia fidejussoria n. 2380177 emessa in data 25/02/2019 da EULER HERMES S.A. (N.V.)- Bruxelles (Belgio).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 05/03/2019.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/12/2019, o all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 31/12/2019 come da Certificato di ultimazione lavori emesso in data 07/01/2020.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

*RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 4 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 113.345,58 oltre I.V.A., suddivisi come segue:
Certificato n. 1 in data 30/05/2019 per un importo di € 26.437,40*

Certificato n. 2 in data 26/07/2019 per un importo di € 25.611,21
Certificato n. 3 in data 08/10/2019 per un importo di € 27.172,14
Certificato n. 4 in data 24/12/2019 per un importo di € 34.124,83

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/01/2020 per un importo complessivo di € 126.584,58 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 126.583,91 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 16,13%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale, è di € 126.584,58 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una maggiore spesa pari ad € 0,67 oltre I.V.A. Vista la limitata entità dell'esubero, il conto finale viene arrotondato ad € 126.583,91 oltre I.V.A., somma contrattualmente a disposizione.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 54 di Registro del 21/12/2019;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o

riserve;

- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

- il conto finale ammonta a € 126.583,91 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%;

- sono stati emessi n. 4 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 113.345,58 oltre I.V.A.;

- il credito dell'impresa è pari ad € 13.238,33 oltre I.V.A. al 22%;

- i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'aggiudicatario l'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede a Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356, per l'importo complessivo di Euro 126.583,91 oltre IVA;

- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto all'appaltatore, che ammonta ad € **13.238,33**, oltre I.V.A. al 22%, a saldo di quanto dovuto;

- il DURC dell'appaltatore è risultato regolare con tutti gli istituti e con scadenza al 04/06/2020

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito

Richiamati:

1. Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria infrastrutture e servizio di reperibilità e manifestazioni della zona nord lotto 4 anno 2019, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 13.238,33 più IVA al 22%, per un totale di € **16.150,76** all'appaltatore "CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP." con sede a Reggio Emilia - via Pansa, 55/I,

C.F./P.IVA 00447840356, attingendo all'impegno 2019/2347 del Capitolo 32210 Piano finanziario 1.03.02.09.000 Missione/Programma 10.05, del Bilancio 2019 (fattura n. 6/20 in data 11/02/2020, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore delle Imprese Appaltatrici dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. David Zilioli)

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.