

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/264
del 30/03/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 434
del 01/04/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

CIG DERIVATO: 7692652141
CUP: NON DOVUTO
COD. PROGETTO: PD_421001

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI;

Richiamata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, immediatamente esecutiva;

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55926 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 1, ZONA CENTRO che ha visto impresa aggiudicataria il Consorzio CORMA, con sede in Castelnovo Ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n.5, codice fiscale 00697560357;

- Con determinazione dirigenziale R.U.D. 200 del 04/03/2019 si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per l'affidamento dei contratti derivati relativi alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture comunali di ciascun comparto territoriale, per l'anno 2019 e ad approvare i relativi schemi di contratto applicativo;

- l'importo del contratto applicativo n. reg. 46 del 21/12/2019 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria strade e servizio di reperibilità e manifestazioni zona

CENTRO per l'anno 2019 è di euro 208.998,36 oltre IVA al 22% e quindi di complessivi euro 254.977,99;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori, p.i. William Leuratti, in data 01/03/2019;

- in data 29/07/2019 con atto dirigenziale RUAD n. 1195 è stato autorizzato un subappalto alla ditta ORIZZONTE SEGNALETICA S.R.L., con sede a Castellucchio (MN), Partita Iva 02514120209, per l'esecuzione delle opere di segnaletica stradale orizzontale (cat. OG3) per un importo di € 8.500,00, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- con atto di liquidazione n. 2019/2850 in data 16 settembre 2019 è stato liquidato alla ditta appaltatrice il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 47.807,66 oltre IVA e quindi per complessivi Euro 58.325,35;

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 197/2020 data 16 settembre 2019 è stato liquidato alla ditta appaltatrice il secondo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 109.815,72 oltre IVA e quindi per complessivi Euro 133.975,18, di cui euro 7.090,50 a favore dell'impresa subappaltatrice ORIZZONTE SEGNALETICA S.R.L., con sede a Castellucchio (MN), Partita Iva 02514120209;

- il direttore dei lavori, p.i. William Leuratti, ha redatto in data 10/03/2020 il referto per il pagamento lavori in subappalto, da cui si evince che nel presente stato di avanzamento non è dovuta alcuna somma al subappaltatore in quanto già saldato con il secondo stato di avanzamento lavori;

- l'importo dei lavori contabilizzati fino al 10/03/2020 ammonta ad € 208.983,97 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 254.960,44

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, p.i. William Leuratti, in data 10/03/2020 ha rassegnato al R.U.P., Ing. David Zilioli, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha prestato apposita garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, mediante Polizza Fidejussoria n. IM000003289 del 25/02/2019 della CITY INSURANCE S.A. con sede a Bucarest - Romania, con somma garantita pari a € 119.568,00.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 01/03/2019 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma del Contratto Applicativo n. 1, i lavori dovevano compiersi entro il 31/12/2019 fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'appaltatore nel 2019 oggetto dell'ultimo ordine di servizio, relativo ad ogni singola annualità e comunque sino all'esaurimento dell'intero importo di contratto.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 31/12/2019

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 157.623,38 oltre I.V.A., suddivisi come segue:

Certificato n. 1 per un importo di € 47.807,66

Certificato n. 2 per un importo di € 109.815,72

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/03/2020 per un importo complessivo di € 208.983,97 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 24,10%; al netto dei certificati di pagamento già emessi il credito netto dell'impresa ammonta a € 51.360,59 oltre I.V.A..

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 208.998,36 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 24,10%

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 208.983,97 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste si è avuta una minore spesa pari ad € 14,39 oltre I.V.A.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell'accordo quadro;

- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 208.983,97 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 24,10%;
- il credito dell'impresa rimane di € 51.360,59 oltre IVA al 22%;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla suddetta ditta, che ammonta ad € 51.360,59, oltre I.V.A. al 22% e quindi a complessivi euro **62.659,92**, a saldo di quanto dovuto;
- il DURC dell'impresa appaltatrice è risultato regolare con tutti gli istituti e con scadenza al 09/06/2020

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito

Richiamati:

1. Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria infrastrutture e servizio di reperibilità e manifestazioni della zona centro lotto 1 anno 2019, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 51.360,59 più IVA al 22%, per un totale di **€ 62.659,92** al "Consorzio CORMA", con sede in Castelnovo Ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 - C.F./P.IVA 00697560357, attingendo all'impegno 2019/2342, Capitolo 23600, Piano finanziario 1.03.02.09.000, Missione/Programma 05.02 del Bilancio 2019 (fattura n. 58 in data 23/03/2020, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. David Zilioli)

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.