

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/625

del 23/06/2020



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 821

del 29/06/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.

CIG DERIVATO: 8067183203
CUP: J87H19003050004
COD. PROGETTO: U_16201

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P.(Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- che con provvedimento del Sindaco n. 2020/67707 è stato prorogato fino al 30/06/2020 l'incarico dirigenziale dell'Ing. David Zilioli quale Dirigente del Settore Reti, Infrastrutture e Mobilità
- che con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1765 del 08/11/2018 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDI QUADRO PER LOTTI TERRITORIALI, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL d. LGS. 50/2016" si provvedeva a indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento degli interventi ivi ricompresi;
- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55915 del 14/05/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 3, ZONA OVEST che ha visto impresa aggiudicataria l'ATI tra: F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE), frazione Roncocesi, Via F.Ili Rinaldi n.103/F, partita IVA 01770300356), capogruppo mandataria, e Progetto Segnaletica s.r.l., con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n.91, partita IVA 02905080368), mandante;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1081 del 24/10/2019, sono state approvate le operazioni relative al contratto applicativo per manutenzione straordinaria strade zona ovest lotto 3 anno 2019 per rifacimento del conglomerato bituminoso ed il relativo intervento è stato affidato all'operatore

economico aggiudicatario per il lotto 3 – zona Ovest, dell'accordo quadro, A.T.I. tra F.lli Aiello Costruzioni s.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE), frazione Roncocesi, partita IVA 01770300356, capogruppo mandataria, e Progetto Segnaletica s.r.l., con sede in Campogalliano (MO), partita IVA 02905080368, mandante, per l'importo di euro 162.840,36 oltre IVA al 22%, pari a complessivi euro 198.665,24;

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto dal Direttore dei lavori in data 29 ottobre 2019;

- i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione dei lavori in data 26/11/2019;

- i lavori sono ripresi in forza di verbale di ripresa dei lavori in data 21/04/2020, con il quale il termine della consegna dei lavori è stato posticipato al 26/05/2020;

- con atto dirigenziale RUAD 331/2020 del 02/03/2020 è stato liquidato all'ATI appaltatrice il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 105.358,28 oltre IVA e quindi per complessivi Euro 128.537,10;

- l'importo dei lavori contabilizzati fino al 22/05/2020 ammonta ad € 162.840,36 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 198.665,24;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Arch. Giorgia Lombardini, in data 25/05/2020 ha rassegnato al R.U.P. la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 130.093,75 mediante garanzia fidejussoria n. 2019/50/2505502 emessa in data 15/02/2019 da Reale Mutua Assicurazioni agenzia 480 di Reggio Emilia.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 29/10/2019 come da verbale in pari data.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/12/2019. In data 26/11/2019 è stato sottoscritto verbale di sospensione dei lavori; successivamente, in data 21/04/2020 è stato emesso verbale di ripresa con cui si spostava il termine dei lavori al giorno 26/05/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 22/05/2020 come da Certificato di pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 105.358,28 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/05/2020 per un importo complessivo di € 162.840,36 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%, coincidente con la somma autorizzata per lavori a base di contratto.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 04 stipulato in data 21/12/2019 n. 53 di Repertorio;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 57.482,08 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%;
- il credito dell'impresa è pari ad € 57.482,08 oltre I.V.A. al 22 %;
- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;
- i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dalla ATI così composta: F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE), frazione Roncovesi, Via F.Ili Rinaldi n.103/F, partita IVA 01770300356, capogruppo mandataria, e Progetto Segnaletica s.r.l., con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n.91, partita IVA 02905080368, mandante, per l'importo di € 162.840,36, comprensivi degli oneri di sicurezza, ed al netto dell'IVA competente;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito

netto all'ATI appaltatrice, che ammonta ad € **57.482,08**, oltre I.V.A. al 22%, e quindi a complessivi euro 70.128,14, a saldo di quanto dovuto;

- i DURC delle imprese, facenti parti dell'ATI aggiudicataria, F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., e Progetto Segnaletica s.r.l. sono risultati regolari con tutti gli istituti e con scadenza rispettivamente al 18/07/2020 ed al 08/07/2020

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Ati appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

1. Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture per rifacimento del conglomerato bituminoso di alcune strade della zona ovest lotto 3 anno 2019, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 57.482,08 più IVA al 22%, per un totale di € 70.128,14, alla ditta F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., partita IVA 01770300356, attingendo al seguente impegno:

- Impegno 2020/2136 (ex impegno 2019/6332/1), Capitolo 40000, Piano finanziario 2.02.01.09.012, Missione/Programma 10.05 del Bilancio 2019 (fattura n. 17 in data 10/06/2020, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili), secondo quanto indicato nella lettera di suddivisione degli importi del 2° sal in data 25/05/2020, allegata al presente atto.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. David Zilioli)

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.