

**Proponente: 53.D**  
**Proposta: 2020/815**

**del 24/07/2020**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 976**

**del 28/07/2020**

**RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'**

**Dirigente: ZILIOI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 ANNO 2020 PRIMO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

**CIG DERIVATO:** 8190119BFF, CIG accordo quadro 76926775E1  
**CUP:** NON DOVUTO  
**COD. PROGETTO:** PD\_421003

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 ANNO 2020 PRIMO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- in data 29/06/2020 con atto n. 106507 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti – Infrastrutture, Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020;

Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55915 del 14/05/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 3, ZONA OVEST che ha visto impresa aggiudicataria l'ATI tra: F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE), frazione Roncocesi, Via F.Ili Rinaldi n.103/F, partita IVA 01770300356), capogruppo mandataria, e Progetto Segnaletica s.r.l., con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n.91, partita IVA 02905080368), mandante;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 89 del 31/01/2020 si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria

strade e servizio di reperibilità e manifestazioni zona Ovest per il primo semestre dell'anno 2020 per l'importo di euro 70.985,62 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi euro 86.602,46;

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 31/01/2020;

- con verbale di sospensione parziale dei lavori redatto dal medesimo Direttore dei Lavori in data 16/03/2020, sono stati sospesi parzialmente, a partire dalla data medesima, i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ZONA OVEST anno 2020 - 1° semestre limitatamente agli interventi di natura ordinaria, mentre sono rimasti confermati gli interventi in reperibilità e quelli urgenti e necessari a garantire la pubblica incolumità fino al successivo ordine di ripresa;

- con verbale di ripresa dei lavori in data 21/04/2020 il direttore dei lavori ha disposto la ripresa di tutti i lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture della zona ovest;

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 499 del 20/04/2020 è stato liquidato all'ATI appaltatrice il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 42.258,57 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 51.555,45;

- l'importo dei lavori contabilizzati fino al 02/07/2020 ammonta ad € 70.981,65 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 86.602,46;

#### Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Arch. Giorgia Lombardini, in data 02/07/2020 ha rassegnato al R.U.P. la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

*CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 130.093,75 mediante garanzia fidejussoria n. 2019/50/2505502 emessa in data 15/02/2019 da Reale Mutua Assicurazioni agenzia 480 di Reggio Emilia.*

*CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 31/01/2020 come da verbale in pari data.*

*SOSPENSIONI E PROROGHE: in data 16/03/2020, come da verbale di pari data, veniva disposta la sospensione parziale dei lavori a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria che era in atto. Tale sospensione, interrotta con verbale di ripresa del 21/04/2020, non comportava alcuna proroga del termine previsto dei lavori.*

*TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 30/06/2020 o all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.*

*ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 25/06/2020 come da Certificato di pari data, all'esaurimento dell'importo contrattuale.*

*PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.*

*SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.*

*RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 42.258,57 oltre I.V.A.*

*FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.*

*CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/06/2020 per un importo complessivo di € 70.981,65 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%.*

*RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.*

*CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione era di netti € 70.985,62 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,50%.*

*La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 70.981,65 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 3,97.*

*ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.*

*INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.*

*AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.*

*CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.*

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto di Accordo Quadro n. 55915 di Rep. del 14/05/2019;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 70.981,65 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%;
- il credito dell'impresa è pari ad € 28.723,09 oltre I.V.A. al 22%;
- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

- i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dalla ATI così composta: F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., con sede in Reggio Emilia (RE), frazione Roncocesi, Via F.Ili Rinaldi n.103/F, partita IVA 01770300356, capogruppo mandataria, e Progetto Segnaletica s.r.l., con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n.91, partita IVA 02905080368, mandante, per l'importo di € 70.981,65, comprensivi degli oneri di sicurezza, ed al netto dell'IVA competente;

- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto all'ATI appaltatrice, che ammonta ad € **28.723,08**, oltre I.V.A. al 22%, a saldo di quanto dovuto;

- i DURC delle imprese, facenti parti dell'ATI aggiudicataria, F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., e Progetto Segnaletica s.r.l. sono risultati regolari con tutti gli istituti ed in corso di validità, precisando che il DURC online della mandataria "F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l." con scadenza in data 18/07/2020 conserva la sua validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020

**Ritenuto** pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alle imprese appaltatrici il loro credito;

#### **Richiamati:**

1. Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

#### **DETERMINA**

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria infrastrutture e servizio di reperibilità e manifestazioni della zona ovest lotto 3 anno 2020 primo semestre, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 28.723,08 più IVA al 22%, per un totale di € 35.042,16, nel seguente modo:

**A) € 32.943,76 IVA inclusa** alla ditta F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., partita IVA 01770300356, attingendo ai seguenti impegni:

- impegno 2020/1171 del capitolo 32210 missione/programma 10.05, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2020 per euro 31.519,01;

- impegno 2020/1172 del capitolo 23600 missione/programma 05.02, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2020 per euro 1.424,75, precisandosi che per mero errore materiale il Direttore dei Lavori, Arch. Giorgia Lombardini, ha indicato nella relazione sul conto finale citata in premessa, l'impegno 2020/3845 relativo al secondo semestre dell'anno 2020 anziché l'impegno 2020/1172 relativo al primo semestre dell'anno 2020, al quale si dispone di attingere col presente atto (fattura n. 21 in data 13/07/2020, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili)

**B) € 2.098,40 IVA inclusa** alla ditta Progetto Segnaletica s.r.l., partita IVA 02905080368, attingendo ai seguenti impegni:

- impegno 2020/1171 del capitolo 32210 missione/programma 10.05, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2020 per euro 2.010,00;
- impegno 2020/1172 del capitolo 23600 missione/programma 05.02, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2020 per euro 88,40  
(fattura n. 129 in data 13/07/2020, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore delle Imprese facenti parte dell'ATI Appaltatrice dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. David Zilioli)**

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.