

**Proponente: 53.D**  
**Proposta: 2020/957**

**del 26/08/2020**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1161**

**del 02/09/2020**

**RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'**

**Dirigente: ZILIOLI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA SUD LOTTO 2 ANNO 2020 PRIMO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

**CIG DERIVATO:** 8190104F9D, CIG accordo quadro 7692668E71

**CUP:** non dovuto

**COD. STR:** PD\_421002

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA SUD LOTTO 2 ANNO 2020 PRIMO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

## IL DIRIGENTE

Premesso:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2020 e relativi allegati;
3. in data 29/06/2020 con atto n. 106507 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti – Infrastrutture, Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020;

Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55926 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 2, ZONA SUD che ha visto impresa aggiudicataria l'ATI tra: SALI- VER S.R.L., con sede in Reggio Emilia, Via Terezin n. 19, partita IVA 02421950359, capogruppo mandataria, e COFAR S.R.L., con sede in Castelnovo ne' Monti, località Felina, Via Casa Perizzi, 3/A, partita IVA 02040750354, mandante;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 89 del 31/01/2020 si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria strade e servizio di reperibilità e manifestazioni zona Sud per il primo semestre dell'anno 2020 per l'importo di euro 85.282,85 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi euro 104.045,08;

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 19/02/2020;

- in data 18/03/2020 è stato registrato al n. 18 il contratto applicativo relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria strade e del servizio di reperibilità e manifestazioni 1° Semestre 2020 zona Sud;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 435 del 01/04/2020 è stato liquidato all'ATI appaltatrice il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 41.545,46 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 50.685,46;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 893 del 13/07/2020 è stato liquidato all'ATI appaltatrice il secondo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 34.060,72 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 41.554,08;
- l'importo dei lavori contabilizzati fino al 30/07/2020 ammonta ad € 85.269,51 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 104.028,80;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Angelo Fornaciari, in data 31/07/2020 ha rassegnato al R.U.P., Ing. David Zilioli, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

*CAUZIONE: la ditta ha prestato apposita garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, mediante Polizza Fidejussoria n. 10030310000168 del 10/06/2019 della Bene Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano, con somma garantita pari a € 108.758,38*

*CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 19/02/2020 senza riserva da parte dell'impresa.*

*TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 4 del Contratto Applicativo n. 1, i lavori dovevano compiersi entro il 30/06/2020 fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'appaltatore nel 2020 oggetto dell'ultimo ordine di servizio, relativo ad ogni singola annualità e comunque sino all'esaurimento dell'intero importo di contratto.*

*ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 30/06/2020*

*RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 75.606,18 oltre I.V.A., suddivisi come segue:*

*Certificato n. 1 per un importo di € 41.545,46*

*Certificato n. 2 per un importo di € 34.060,72*

*FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.*

*CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/07/2020 per un importo complessivo di € 85.269,67 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%; al netto dei certificati di pagamento già emessi il credito netto dell'impresa ammonta a € 9.663,33 oltre I.V.A..*

*RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.*

*CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 85.282,85 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 20,45%*

*La somma spesa, come risulta dal conto finale é di € 85.269,51 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste si é avuta una minore spesa pari ad € 13,34.*

*ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.*

*È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.*

*INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.*

*AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.*

*CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.*

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell'Accordo Quadro;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 85.269,51 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%;
- il credito dell'impresa è pari ad € 9.663,33 oltre I.V.A. al 22 %;
- non sono stati stipulati contratti di subappalto;
- i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dalla ATI così composta: SALI- VER S.R.L., con sede in Reggio Emilia, Via Terezin n. 19, partita IVA 02421950359, capogruppo mandataria, e COFAR S.R.L., con sede in Castelnovo ne' Monti, località Felina, Via Casa Perizzi, 3/A, partita IVA 02040750354, mandante, per l'importo di € 157.743,00, comprensivi degli oneri di sicurezza, ed al netto dell'IVA competente;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto all'ATI appaltatrice, che ammonta ad € 9.663,33, oltre I.V.A. al 22%, e quindi a complessivi euro

**11.789,26** a saldo di quanto dovuto;

- i DURC delle imprese, facenti parti dell'ATI aggiudicataria, SALI-VER S.R.L. e COFAR S.R.L. sono risultati regolari con tutti gli istituti ed in corso di validità

**Ritenuto** pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'ATI appaltatrice il proprio credito;

**Richiamati:**

4. Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

**DETERMINA**

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria infrastrutture e servizio di reperibilità e manifestazioni della zona SUD lotto 2 anno 2020 primo semestre, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 9.663,33 più IVA al 22%, per un totale di € 11.789,26, alla ditta SALI- VER S.R.L., partita IVA 02421950359, attingendo ai seguenti impegni:

- impegno 2020/1169 del capitolo 32210 missione/programma 10.05, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2020 per euro 11.409,26;
- impegno 2020/1170 del capitolo 23600 missione/programma 05.02, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2020 per euro 380,00.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore delle Imprese Appaltatrici dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Ing. David Zilioli)**

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.