

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/1195

del 07/10/2020



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1350

del 08/10/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA NORD LOTTO 4 ANNO 2020 PRIMO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

CIG DERIVATO: 819012729C, CIG accordo quadro 7692688EF2
CUP: non dovuto
COD. STR: PD_421004

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA NORD LOTTO 4 ANNO 2020 PRIMO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020;
3. in data 29/06/2020 con atto n. 106507 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti – Infrastrutture, Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020;

Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55920 del 07/06/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 4, ZONA NORD che ha visto aggiudicatario l'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede a Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 89 del 31/01/2020 si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria strade e servizio di reperibilità e manifestazioni zona Nord per il primo semestre dell'anno 2020 per l'importo di euro 70.985,62 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi euro 86.602,46;

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 10/02/2020;

- con atto dirigenziale RUAD n. 721 del 11/06/2020 è stato liquidato alla ditta appaltatrice il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 28.509,79 oltre IVA al 22% e quindi per l'importo complessivo di euro 34.781,94;

- con atto dirigenziale RUAD n. 1046 del 11/08/2020 è stato liquidato alla ditta appaltatrice il secondo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 28.592,43 oltre IVA al 22% e quindi per l'importo complessivo di euro 34.882,76;

- l'importo dei lavori contabilizzati fino al 15/09/2020 ammonta ad € 70.978,92 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 86.594,27

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, P.I. Giuseppe Beltrami, in data 15/09/2020 ha rassegnato al R.U.P., Ing. David Zilioli, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 67.149,19 mediante garanzia fidejussoria n. 2380177 emessa in data 25/02/2019 da EULER HERMES S.A. (N.V.)- Bruxelles (Belgio).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 10/02/2020.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/12/2020, o all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 03/09/2020 come da Certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 57.102,22 oltre I.V.A., suddivisi come segue:

Certificato n. 1 in data 14/05/2020 per un importo di € 28.509,79

Certificato n. 2 in data 22/07/2020 per un importo di € 28.592,43

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15.09.2020 per un importo complessivo di € 70.978,92 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 70.985,62 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 16,13%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 70.978,92 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 6,70 oltre I.V.A.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli

infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 20 di Registro del 18/03/2020;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 70.978,92 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%, e quindi a complessivi € 86.594,27;
- sono stati emessi n. 2 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 57.102,22 oltre I.V.A.;
- il credito dell'impresa è pari ad € 13.876,70 oltre I.V.A. al 22%;
- i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'aggiudicatario l'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede a Reggio Emilia - via Pansa, 55/l, C.F./P.IVA 00447840356, per l'importo complessivo di Euro 70.978,92 oltre IVA;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto all'appaltatore, che ammonta ad € **13.876,70**, oltre I.V.A. al 22%, e quindi a complessivi € **16.929,57** a saldo di quanto dovuto;
- il DURC dell'appaltatore è risultato regolare con tutti gli istituti ed in corso di validità

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito

Richiamati:

Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;

Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria infrastrutture e servizio di reperibilità e manifestazioni della zona nord lotto 4 anno 2020 primo semestre, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 13.876,70 più IVA al 22%, per un totale di **€ 16.929,57** all'appaltatore "CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP." con sede a Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356, attingendo ai seguenti impegni:

- impegno 2020/1173 del capitolo 32210 missione/programma 10.05, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2020 per euro 16.189,57;
- impegno 2020/1174 del capitolo 23600 missione/programma 05.02, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2020 per euro 740,00
(come da fattura n. 6/84 del 29/09/2020 già registrata)

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. David Zilioli)**

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

