

**Proponente: 53.D**  
**Proposta: 2020/1315**

**del 26/10/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1483**

**del 30/10/2020**

**RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'**

**Dirigente: ZILIOI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2019, PER RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO VARIE VIE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.

**CIG DERIVATO:** ZD32AA8C48, CIG accordo quadro 7692692243  
**CUP:** J87C19000120004  
**COD. PROGETTO:** U\_17301

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2019, PER RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO VARIE VIE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 e relativi allegati;
3. in data 29/06/2020 con atto n. 106507 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti – Infrastrutture, Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020

Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55926 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 5, ZONA EST che ha visto l'impresa aggiudicataria l'A.T.I. così composta: mandataria SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede a Reggio Emilia, Via Premuda, 30 - C.F./P.IVA 02554110359, mandante TURCHI CESARE S.R.L. con sede a Rubiera (RE), Via Emilia Est, 10 - C.F./P.IVA 01214260356;

- con sentenza R.G. n. 73/2019 del 19/21 novembre 2019, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento della società "TURCHI CESARE S.R.L.", Ditta mandante del RTI aggiudicataria della zona Est ;

- con atto di modifica di raggruppamento temporaneo di imprese a ministero Notaio Giovanni Varchetta in data 07/05/2020 rep. 106206/32857, registrato a Reggio Emilia in data 11/05/2020 al n. 5697 e trasmesso al Comune di Reggio Emilia via PEC in data 20/05/2020, la società "FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L." con sede in Montese (MO), codice fiscale e partita IVA 00279260368 è subentrata nel RTI in sostituzione della società TURCHI CESARE S.R.L., quale società mandante;

- pertanto l'RTI aggiudicatario della zona est risulta essere attualmente così composto: società mandataria "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." con sede in Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02554110359 e società mandante "FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L." con sede in Montese (MO), codice fiscale e partita IVA 00279260368;

- con determinazione dirigenziale RUAD 754 del 17/06/2020 il Comune di Reggio Emilia ha preso atto della modifica di raggruppamento temporaneo di imprese affidatario degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali, da svolgersi nel biennio 2019-2020 da eseguirsi nella Zona Territoriale EST della Città, redatta con atto a ministero Notaio Giovanni Varchetta in data 07/05/2020 rep. 106206/32857 sopra citato;

- il suddetto atto di modifica di raggruppamento temporaneo di imprese è stato trasmesso all'UOC Appalti e contratti affinché provveda alla modifica soggettiva del contratto di accordo quadro rep. 55926 inerente l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali, da svolgersi nel biennio 2019-2020 da eseguirsi nella Zona Territoriale EST della Città;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1251 del 23/11/2019, sono state approvate le operazioni relative al contratto applicativo per manutenzione straordinaria con rifacimento del conglomerato bituminoso varie vie della Zona Est ed il relativo intervento è stato affidato all'operatore economico aggiudicatario per il lotto 5 – zona Est, dell'accordo quadro, per l'importo di euro 32.255,49 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi euro 39.251,70;

- che in data 25/11/2019 è stato stipulato il contratto applicativo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade lotto 5 zona est anno 2019 – rifacimento conglomerato bituminoso varie vie per l'importo di euro 32.255,49 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi euro 39.351,70, con contestuale consegna dei lavori;

- con atto dirigenziale RUAD n. 498 del 20/04/2020 è stato liquidato all'appaltatore il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di € 22.801,37 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 27.817,67

#### Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Leurini, in data 13/10/2020 ha rassegnato al R.U.P. la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 85.081,31 mediante garanzia fidejussoria n. 600.071.0000904654 emessa in data 29/03/2019 da Vittoria Assicurazioni S.P.A di Milano.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati contestualmente alla sottoscrizione del contratto in data 25/11/2019.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 4 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato in 300 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, quindi dovevano terminare entro il 20/09/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 10/09/2020 come da Certificato di pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un importo di € 22.801,37 oltre I.V.A. 22%

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/09/2020 per un importo complessivo di € 32.250,20 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,35%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 32.255,49 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 16,35%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 32.250,20 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 5,29.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel progetto di accordo quadro;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- le lavorazioni oggetto del presente C.R.E. sono state interamente realizzate dalla ditta Società Emiliana Infrastrutture srl e che pertanto nulla è dovuto all'impresa Frantoio Fondovalle srl come rilevabile dalle dichiarazioni sottoscritte dalle due società componenti l'A.T.I.;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 32.250,20 oltre I.V.A. e quindi a complessivi € 39.345,24, al netto del ribasso d'asta del 16,35%;
- il credito dell'impresa esecutrice dei lavori rimane di € 9.448,83 oltre I.V.A. al 22% comprensive delle ritenute dello 0,5% a garanzia degli infortuni, trattenute nei precedenti SAL
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla suddetta ditta, che ammonta ad € 9.448,83, oltre I.V.A. al 22% e quindi a complessivi euro **11.527,57**, a saldo di quanto dovuto;

- i DURC delle ditte costituenti l'ATI appaltatrice sono risultati regolare con tutti gli istituti ed in corso di validità

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

### **CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

### **DETERMINA**

- di approvare la relazione sul conto finale, tutti gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture zona est – anno 2019, per il rifacimento del manto bituminoso di varie vie, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari ad € 9.448,83, oltre I.V.A. al 22% e quindi a complessivi € **11.527,57** alla ditta "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." con sede a Reggio Emilia, Via Premuda, 30 - C.F./P.IVA 02554110359, attingendo all'impegno 2020/2165, Capitolo 40000, Piano finanziario 2.02.01.09.012, Missione/Programma 10.05 del Bilancio 2020

(come da fattura n. 20 del 26/10/2020, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore della ditta capogruppo mandataria dell'ATI Appaltatrice dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. David Zilioli)**

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.