

**Proponente: 53.D**  
**Proposta: 2020/1334**

**del 29/10/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1484**

**del 30/10/2020**

**RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'**

**Dirigente: ZILIOLI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 ANNO 2020, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CODICE CUP: J87H20000220004  
CODICE PRODOTTO: V\_02601

ZONA OVEST: CIG accordo quadro 76926775E1, CIG derivato **8338962921**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA **ZONA OVEST LOTTO 3 ANNO 2020**, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. ID n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D. U. P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale 2020/123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano esecutivo di Gestione 2020 e relativi Allegati;
- in data 29/06/2020 con atto n. 106507 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti – Infrastrutture, Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020;

### Richiamate:

- la determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55915 del 14/05/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n.3, ZONA OVEST che ha visto l'impresa aggiudicataria la R.T.I. così composta: ◦ F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Reggio Emilia Partita IVA 01770300356, capogruppo mandataria, e PROGETTO

SEGNALETICA SRL., con sede in Campogalliano (MO) partita IVA 02905080368, mandante;

- la determinazione dirigenziale R.U.D. n. 464 del 18/06/2020 con la quale si affidava l'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture zona ovest lotto 3 anno 2020" per l'importo di Euro 206.299,49 I.V.A. 22% compresa, all'operatore economico aggiudicatario per il lotto in oggetto dell'accordo quadro sopra citato;

**Considerato che:**

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 22 giugno 2020;
- con atto dirigenziale n. 1184 di RUAD in data 07/09/2020 è stato pagato il 1° stato di avanzamento lavori per €. 169.106,75 IVA compresa;
- Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.

Visto il conto finale e la relazione di regolare esecuzione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo al RUP Ing. Claudia di Sano in data 22/10/2020, contenente:

- Verbale di fine lavori
- DURC delle imprese appaltatrici regolari e in corso di validità
- dichiarazione congiunta R.T.I. per ripartizione somme da pagare nel presente stato finale;
- Libretto delle Misure e Registro di contabilità
- Fattura della ditta F.Ili Aiello n. 30 del 23/10/2020 di €. 29.127,22 già registrata in contabilità.
- Fattura della ditta Progetto Segnaletica m. 00198/PA del 23/10/2020 di €. 7.752,10 – già registrata in contabilità.
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che:

*APPROVAZIONE DEL PROGETTO: il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale RUD n. 464 del 18.06.2020 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 IVA compresa – suddiviso in 5 lotti funzionali territoriali.*

*Per il lotto 3 – zona Ovest l'importo complessivo assegnato era pari a € 206.299,49 IVA compresa.*

*AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di gara d'appalto esperita mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione strade zona ovest (lotto 3) per gli anni 2019-2020 tramite Accordo Quadro, è risultata aggiudicataria l'R.T.I. tra l'impresa F.Ili AIELLO COSTRUZIONI*

srl e l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl con un ribasso del 22,50%. L'aggiudicazione è stata approvata con determinazione dirigenziale RUAD n. 217 del 11/02/2019.

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 14/05/2019 con n. 55915 di Repertorio, mentre il Contratto Applicativo è stato stipulato con il medesimo operatore in data 11/09/2020 con n. 71 di Registro Contratti per un importo di € 169.097,95 al netto del ribasso di gara del 22,50%.

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 130.093,75 mediante garanzia fidejussoria n. 2019/50/2505502 emessa in data 15/02/2019 da Reale Mutua Assicurazioni - Ag. 480 RE.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 22/06/2020.

La consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 14/09/2020 come indicato nel relativo verbale di consegna dei lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dall'art. 3.5 del capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 12/11/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 05/10/2020 come da Certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 138.612,09 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.10.2020 per un importo complessivo di € 168.841,04 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 169.097,95 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,50%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 168.841,04 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 256,91 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

**Considerato che:**

1. le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
2. - dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
3. - i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 71 di Registro del 11/09/2020;
4. - l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
5. - durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
6. - l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
7. - non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
8. - il conto finale ammonta a € 168.841,04 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%;
9. - è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 138.612,09 oltre I.V.A.;
10. - il credito dell'impresa rimane di € 30.228,95 oltre I.V.A. al 22 %

## Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

**CERTIFICA**

**che** i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E INFRASTRUTTURE PER L'ANNO 2020 - LOTTO 3 ZONA OVEST sono stati regolarmente eseguiti;

#### **DISPONE**

1. di approvare atti di contabilità finale riguardanti lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture Lotto 3 **ZONA OVEST ANNO 2020**, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;
2. il pagamento all'A.T.I. tra l'impresa F.lli AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. per €. 29.127,22 e l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl per €. 7.752,10 per l'importo totale di € 36.879,32 IVA 22% compresa, a saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa al Capitolo di spesa nr. 40000 impegno n. 2020/3931/2;
3. lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Imprese suddette costituenti la R.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. David Zilioli)**

Estensore Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.