

Proponente: 54.B

Proposta: 2021/5

del 05/01/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 18

del 08/01/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE VIE DELLA ZONA NORD DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI lotto 4 anno 2019.

CIG 79994678FE

CUP J87H19001360004

Cod. STR : U_14901

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE VIE DELLA ZONA NORD DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI lotto 4 anno 2019.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 31/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-2022 e il D.U.P.;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano delle performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 e relativi allegati;

- con atto del Sindaco P.G. 2020/174337 del 29/10/2020 è stato incaricato l'Arch. Paolo Gandolfi della responsabilità di direzione del Servizio "Cura della città";

Dato atto che:

- Con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 217 del 11/02/2019 di è provveduto all'APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019- 2020;

- Il soggetto affidatario per comparto territoriale della zona nord è risultato essere: **LOTTO 4 – NORD CIG. 7692688EF2 l'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.** con sede a 42124 Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356 per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso percentuale del 16,13%

- con atto dirigenziale RUD n. 863 del 28/08/2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE VIE DELLA ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - Anno 2019**, per lavori stradali la somma di € 158.963,87 Iva 22% inclusa (compresi oneri sicurezza) e affidarli alla ditta appaltatrice dell'accordo quadro sopra citata al netto del ribasso d'asta del 16,13% ;

Vista la documentazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnata al RUP Arch. Paolo Gandolfi dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo in data 27/10/2020 consistente in:

- certificati di inizio e di fine lavori;

- DURC dell'Impresa Appaltatrice, regolare ed in corso di validità;
- Fattura della ditta aggiudicataria n. 6/91 del 16/10/2020 già registrata in contabilità
- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 14/05/2019 con n. 55915 di Repertorio, mentre il Contratto Applicativo è stato stipulato con il medesimo operatore in data 21/12/2019 con n. 55 di Registro Contratti per un importo di € 130.298,25 al netto del ribasso di gara del 16,13%.

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 67.149,19 mediante garanzia fidejussoria n. 2380177 emessa in data 25/02/2019 da EULER HERMES S.A. (N.V.) - Bruxelles (Belgio).

CONSEGNA DEI LAVORI e TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 20/07/2020 con relativo verbale, dal quale risultava che il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 30/09/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 30/09/2020 come da Certificato emesso in pari data, e quindi in tempo utile.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 12.10.2020 per un importo complessivo di € 130.218,23 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 130.298,25 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 16,13%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 130.218,23 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 80,02 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

CONSIDERATO CHE:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell' Accordo Quadro;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 130.218,23 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%;
- non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria;
- il credito dell'impresa rimane di € 130.218,23 oltre I.V.A. al 22 %
- il DURC della impresa è regolare con scadenza al 13/02/2021;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alla impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

CERTIFICA

i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE STRADE DELLA ZONA NORD PER L'ANNO 2019 – LOTTO 4 ZONA NORD sono stati regolarmente eseguiti;

DISPONE

1. di approvare lo stato finale e tutti gli atti di contabilità, riguardanti i lavori suddetti;
- di liquidare il debito all'impresa C.F.C Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. di Reggio Emilia - Partita Iva 00447840356 per l'importo di € 130.218,23 + I.V.A. al 22% = € 158.866,24, a saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa al Capitolo di spesa nr. 40000 impegno n. 2020/2104.

- che lo svincolo della cauzione definitiva avvenga alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.