

Proponente: 54.B
Proposta: 2021/258

del 11/02/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 314

del 23/02/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA NORD LOTTO 4 ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

CIG DERIVATO: 819012729C, CIG accordo quadro 7692688EF2

CUP: non dovuto

COD. STR: PD_421004

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA NORD LOTTO 4 ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2020 e relativi allegati;

- in data 29/10/2020 con atto n. 174337 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione ad interim del Servizio "Cura della città", a decorrere dal 01/11/2020;

- con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55920 del 07/06/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 4, ZONA NORD che ha visto aggiudicatario l'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede a Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 435 del 11/06/2020 si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria strade e servizio di reperibilità e manifestazioni zona Nord per il secondo semestre dell'anno 2020 per l'importo di euro 68.788,90 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi euro 83.922,46

- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto dal Direttore dei lavori in data 03/09/2020;

- l'ultimazione lavori è avvenuta il 31 dicembre 2020, come da verbale redatto dal Direttore dei lavori in data 05/02/2021;

- con atto dirigenziale RUAD n. 1699 del 04/12/2020 è stato liquidato all'appaltatore il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di € 35.734,21 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 43.595,74

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, P.I. Giuseppe Beltrami, in data 05/02/2021 ha rassegnato al R.U.P. la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 67.149,19 mediante garanzia fidejussoria n. 2380177 emessa in data 25/02/2019 da EULER HERMES S.A. (N.V.) - Bruxelles (Belgio).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 03/09/2020.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/12/2020, o all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 31/12/2020 come da Certificato emesso in data 05/02/2021.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 35.734,21 oltre I.V.A.:

Certificato di Pagamento n. 1 in data 26/11/2020 per un importo di € 35.734,21

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.02.2021 per un importo complessivo di € 68.786,36 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 68.788,90 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 16,13%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 68.786,36 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 2,54 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

CONSIDERATO CHE

- - le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- a)- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- b)- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 48 di Registro del 24/07/2020;
- c)- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- d)- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- e)- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- f)- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- g)- il conto finale ammonta a € 68.786,36 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%;

h)- è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento di € 35.734,21 oltre I.V.A.;

i)- il credito dell'impresa rimane di € 33.052,15 oltre I.V.A. al 22 %

j)- i DURC della ditta appaltatrice è risultato regolare con tutti gli istituti ed in corso di validità

k)lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro

- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla suddetta ditta, che ammonta ad € 33.052,15, oltre I.V.A. al 22% e quindi a complessivi euro **40.323,62**, a saldo di quanto dovuto;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito

Richiamati:

1 Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;

2 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di **manutenzione ordinaria infrastrutture e servizio di reperibilità e manifestazioni della Zona Nord Lotto 4 Anno 2020 secondo semestre**, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 33.052,15 più IVA al 22%, per un totale di € **40.323,62** alla ditta appaltatrice CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede a Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356, attingendo ai seguenti impegni:

- impegno 2020/3846 del capitolo 32210 del bilancio 2020 per euro 38.573,62;

- impegno 2020/3847 del capitolo 23600 del bilancio 2020 per euro 1.750,00.

(fattura n. 6/4 del 10/02/2021, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)

Estensore: M.Cristina Murgia

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.