

SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI
 RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
 IL RESPONSABILE
 STEFANO ISLER

Comune di Reggio Emilia (RE)
al R.U.P. Ing. Ermes Torreggiani
 Servizio Ingegneria e Manutenzioni
 Piazza Prampolini, 1 42121 Reggio Emilia

INVIATA TRAMITE PEC:
 comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

OGGETTO: N° 9531 – **Complesso Scolastico Elsa Morante – Comune di Reggio Emilia (RE)**
 Ordinanza 31/2019 – **Restituzione maggior importo percepito**

Premesso che, con nota del 01/02/2019 ns. prot. PG.2019.0124743, si prendeva atto, vista la richiesta di saldo dell'intervento di cui in oggetto, che a fronte di un **QTE finale riportante una spesa pari ad € 148.803,53**, risultavano i seguenti **acconti pari ad € 168.890,85 corrisposti** con:

1. Decreto n° 544 del 24/02/2016 importo € 10.000,00;
2. Decreto n° 1858 del 20/07/2018 importo € 75.062,60;
3. Decreto n° 2920 del 28/11/2018 importo € 83.828,25;

A tal proposito, si richiedeva al soggetto attuatore, oltre all'invio della necessaria documentazione di rendicontazione di cui all'art. 18 del Regolamento, di comunicare se **la maggior somma corrisposta già accertata pari ad € 20.087,32 sarebbe stata restituita mediante versamento sulla contabilità speciale n.5699 oppure, in alternativa, compensata in sede di rendicontazione su altro intervento di competenza.**

In data 06/03/2019 ns. prot. CR.2019.0006743 il soggetto attuatore provvedeva all'invio della documentazione di rendicontazione di cui all'art. 18 del Regolamento, formalizzando contestualmente la volontà di procedere, a conclusione della verifica della documentazione inviata, alla restituzione della maggior somma corrisposta mediante versamento sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario delegato alla ricostruzione.

Con successiva nota prot. PG.2019.0673575 del 04/09/2019 la scrivente struttura richiedeva chiarimenti al soggetto attuatore in merito alla documentazione pervenuta e, specificatamente, al punto 3), si richiedeva: “... di acquisire, a corredo della spesa di **€ 12.544,53 per imprevisti, una breve relazione tecnica che evidenzi la necessità delle lavorazioni effettuate da “Intec Service Srl” a fronte di condizioni impreviste e non prevedibili in fase progettuale**”.

In data 21/07/2020 ns. prot. PG.2020.0515866 si sollecitava il soggetto attuatore all'invio del chiarimento precedentemente richiesto.

L'acquisizione della documentazione integrativa è successivamente avvenuta in data 10/09/2020 ns. Prot. PG.2020.0588225. Dall'esame di tale documentazione **si prende atto che la spesa di € 12.544,53 per imprevisti, non risulta supportata da alcuna relazione tecnica, atta a giustificarne la finanziabilità ai sensi dell'art.8 del Regolamento; inoltre il R.U.P. specifica che “..... in quanto lavori relativi alle opere elettriche realizzati nell'ambito dei lavori di miglioramento antisismico della palestra del complesso scolastico Elsa Morante non possono essere strettamente ritenuti conseguenti a condizioni impreviste e non prevedibili in fase progettuale in stretta conseguenza dei lavori strutturali”**

Per quanto sopra si rileva l'**inammissibilità** di parte delle spese **rendicontate**, per un totale di € 12.544,53 rispetto ai criteri fissati dal Regolamento per la formazione dei quadri tecnici-economici.

Si richiede **pertanto**, vista la volontà del soggetto attuatore di procedere alla restituzione al Commissario Delegato, di **procedere mediante versamento** diretto sulla contabilità **speciale** n. 5699, della **maggior somma percepita** pari ad **€ 32.631,85**, provvedendo a **trasmettere alla scrivente struttura copia** della attestazione di **pagamento** dell'importo sopra indicato, al fine di concludere l'iter di **rendicontazione** di cui all'art 18 del **Regolamento**.

In attesa di riscontro si conferma la sospensione dell'istruttoria.

La documentazione integrativa dovrà essere recapitata al seguente indirizzo pec: **tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni contattare l'arch. Danilo Calabrese (tel: 051/5278028 – mail: danilo.calabrese@regione.emilia-romagna.it).

Si prega altresì di indicare nella trasmissione delle integrazioni richieste il nominativo dell'istruttore per una più rapida ed efficace assegnazione delle stesse.

Cordialmente.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Stefano Isler
firmato digitalmente

DC/AL/DP